

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطاؤنة للكباري والأعمال الصناعية

(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٤١٦٣٩٦٦,٣١ جنهما
(فقط أربعة مليون ومائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وستة وستون جنهما وواحد وثلاثون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (١١) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٤/١٧م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الصفا للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

مذكرة فروق الاسعار المرفقة

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة الصفا للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤١٦٣٩٦٦	٣٠
الجملة		4163966	30

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	بيانات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم
	قيمته فروق الاسعار للكميات بالمستخلص رقم ١١ جاري طبقا لمعاملات عناصر التكلفة لمشروع الصيانة العاجلة والطارئة للكباري والأعمال الصناعية تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية	بند فصل فرع قسم 4163966 -
		إجمالي الأصل 4163966 -
	بيانات الإستقطاعات	جنية قرش
دمغة توقيع		
قرش	جنية	قرش
.....		

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بمبلغ سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = أ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للصلية

ع = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية / محمد مديولي

تاريخ امر الاسناد للصلية ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تاريخ العقد للصلية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

مستخلص رقم (١١) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الى ٢٠٢٤/١/٢٨																	
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة العدة	القيمة المستفدة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معدلة قوتون (م)					قيمة التعويض
	البيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجالى عدد الايام					ف	١٥	ع	ك	١	
٢	احمال تكسير وازالة مسطحات اسفلتية باى مسك سولار	٢م	٥٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	١٥٧٩	٠,١٢٥	١٩٧,٣٨	٩٨٦٨,٧٥	٠,٨٥	%١٥	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٤١	٤٠٢,٨٢
			٥٠		يناير	٢٨	٣٢	١٥٧٩	٠,٨٧٥	١٣٨١,٦٣	٦٩٨١,٢٥	٠,٨٥	%١٥	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٤١	٢,٨١٩,٧٣
٣	تكسير وازالة خرسانة مسطحة للاجزاء التالفة سولار	٢م	٣٠٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	٢٠	٠,١٢٥	٢,٥٠	٧٥٠,٠٠	٠,٩٢	%٨,٣٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٢٣	١٧,٠٠
			٣٠٠		يناير	٢٨	٣٢	٢٠	٠,٨٧٥	١٧,٥٠	٥٢٥٠,٠٠	٠,٩٢	%٨,٣٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٢٣	١١٩,٠٠
٩	توريد وصب خرسانة عالية الارصفة او الجوز اسمنت	٢م	١٦٠٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	٤٥	٠,١٢٥	٥,٦٣	٩٠٠٠,٠٠	٠,٧٧٥	%٢٢,٥	١٧٧,٥	٣٣٦,١	١,٢٠١	١,٨٠٩,٣٨
			١٦٠٠		يناير	٢٨	٣٢	٤٥	٠,٨٧٥	٣٩,٣٨	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٧٧٥	%٢٢,٥	١٧٧,٥	٣٥١,٩	١,٢٢١	١٣,٩٢٧,٤٤
			١٦٠٠		ديسمبر	٤	٣٢	٤٥	٠,١٢٥	٥,٦٣	٩٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	١٢٢,٤٥
			١٦٠٠		يناير	٢٨	٣٢	٤٥	٠,٨٧٥	٣٩,٣٨	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	٨٥٧,١٧
١١	توريد وصب خرسانة مسطحة للأجزاء المتهدلة من الجزء الطوى لكبارى اسمنت	٢م	٢٩٠٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	١٨	٠,١٢٥	٢,٢٥	٦٥٢٥,٠٠	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٣٦,١	١,١٥٤	١,٠٠٥,١٣
			٢٩٠٠		يناير	٢٨	٣٢	١٨	٠,٨٧٥	١٥,٧٥	٤٥٦٧٥,٠٠	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٥١,٩	١,١٦٩	٧,٧٣٦,٨٥
			٢٩٠٠		ديسمبر	٤	٣٢	١٨	٠,١٢٥	٢,٢٥	٦٥٢٥,٠٠	٠,٩٣٩٧	%٦,٠٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٦	١٠٧,٠٧
			٢٩٠٠		يناير	٢٨	٣٢	١٨	٠,٨٧٥	١٥,٧٥	٤٥٦٧٥,٠٠	٠,٩٣٩٧	%٦,٠٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٦	٧٤٩,٤٧
١-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بتفوية بتفوية Shotcrete بتاير اسمنت	٢م	٤٥٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	٦١	٠,١٢٥	٧,٦٣	٣٤٣١,٢٥	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٣٦,١	١,١٩٩	٦٨١,٢٤
			٤٥٠		يناير	٢٨	٣٢	٦١	٠,٨٧٥	٥٣,٣٨	٢٤٠١٨,٧٥	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٥١,٩	١,٢١٨	٥,٢٤٣,٧٦
٢-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بتفوية بتفوية Shotcrete بتاير سولار	٢م	٤٥٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	٦١	٠,١٢٥	٧,٦٣	٣٤٣١,٢٥	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	٤٦,٦٩
			٤٥٠		يناير	٢٨	٣٢	٦١	٠,٨٧٥	٥٣,٣٨	٢٤٠١٨,٧٥	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠١٤	٣٢٦,٨٠
٢-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بتفوية بتفوية Shotcrete بتاير سولار	٢م	٦٠٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	٣٦	٠,١٢٥	٤,٥٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	١٧٧,٥	٣٣٦,١	١,١٤٩	٤٠٢,١٦
			٦٠٠		يناير	٢٨	٣٢	٣٦	٠,٨٧٥	٣١,٥٠	١٨٩٠٠,٠٠	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	١٧٧,٥	٣٥١,٩	١,١٦٤	٣,٠٩٥,٦٠
١٩	صلب تسليح (٥٧/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة حديد التسليح	طن	٢٥٠٠٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	٩٠	٠,١٢٥	١١,٢٥	٢٨١٢٥٠,٠٠	٠,٣٦	%٦٤	٣٤٠,٩	١٣٣٩,٧	٢,٨٧٥	٣,٦٩١,٦٦٣,٢٤
			٢٥٠٠٠		يناير	٢٨	٣٢	٩٠	٠,٨٧٥	٧٨,٧٥	١٩٦٨٧٥٠,٠٠	٠,٣٦	%٦٤	٣٤٠,٩	١٣٣٩,٧	٢,٨٧٥	٣,٦٩١,٦٦٣,٢٤
١٩	صلب تسليح (٥٧/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة حديد التسليح	طن	٢٥٠٠٠	١١	ديسمبر	٤	٣٢	٩٠	٠,١٢٥	١١,٢٥	٢٨١٢٥٠,٠٠	٠,٩٧	%٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٠٨	٢,٢٩٥,٩٩
			٢٥٠٠٠		يناير	٢٨	٣٢	٩٠	٠,٨٧٥	٧٨,٧٥	١٩٦٨٧٥٠,٠٠	٠,٩٧	%٣	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	١,٠٠٨	١٦,٥٧١,٩٢

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطائرة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد العملية
١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي
تاريخ امر الاسناد العملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

تابع : مستخلص رقم (١١) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الى ٢٠٢٤/١/٢٨																		
رقم البند	بيانات التفصيل			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المعدلة	قيمة الاصال	معدلة قفون (م)					قيمة التعويض		
	بيانات البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ا	ك	ع	١٤		١٥	ف
٢٦	استبدال مرايزين من أي نوع واعلته لوضعه الطبيعي سولار	م.ط	١٢٠٠ ١٢٠٠	١١	ديسمبر يناير	٤ ٢٨	٧ ٧	٠,١٢٥ ٠,٨٧٥	٠,٨٨ ٦,١٣	١٠٥٠,٠٠ ٧٣٥٠,٠٠	٠,٨٣٣٣ ٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧ %١٦,٦٧	٣٢٧,٨ ٣٢٧,٨	٤١٧,٠ ٤١٧,٠	١,٠٤٥ ١,٠٤٥	٤٧,٦٣ ٣٣٣,٤١		
٤٨	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية سولار	عدد	٣٨٠ ٣٨٠	١١	ديسمبر يناير	٤ ٢٨	٤١٧٩ ٤١٧٩	٠,١٢٥ ٠,٨٧٥	٥٢٢,٣٨ ٣٦٥٦,٦٣	١٩٨٥٠,٢٥ ١٣٨٩٥١٧,٥٠	٠,٩٣ ٠,٩٣	%٦,٥٨ %٦,٥٨	٣٢٧,٨ ٣٢٧,٨	٤١٧,٠ ٤١٧,٠	١,٠١٨ ١,٠١٨	٣,٥٥٤,٢٥ ٢٤,٨٧٩,٧٤		
٧٢	تخريم وتزريق اشجار حديد تصليح بأي قطر سولار	عدد	٦٠ ٦٠	١١	ديسمبر يناير	٤ ٢٨	٥٠٦ ٥٠٦	٠,١٢٥ ٠,٨٧٥	٦٣,٢٥ ٤٤٢,٧٥	٣٧٩٥,٠٠ ٢٦٥٦٥,٠٠	٠,٩١٦٧ ٠,٩١٦٧	%٨,٣٣ %٨,٣٣	٣٢٧,٨ ٣٢٧,٨	٤١٧,٠ ٤١٧,٠	١,٠٢٣ ١,٠٢٣	٨٦,٠٢ ٦٠٢,١٦		
٩٢	توريد وتركيب كشاف ١٠٠ وات LED-سولار	عدد	٤٠٠٠ ٤٠٠٠	١١	ديسمبر يناير	٤ ٢٨	٢٢ ٢٢	٠,١٢٥ ٠,٨٧٥	٢,٧٥ ١٩,٢٥	١١٠٠٠,٠٠ ٧٧٠٠٠,٠٠	٠,٩٦٤٣ ٠,٩٦٤٣	%٣,٥٧ %٣,٥٧	٣٢٧,٨ ٣٢٧,٨	٤١٧,٠ ٤١٧,٠	١,٠١٠ ١,٠١٠	١٠٦,٨٦ ٧٤٨,٠٢		
اجمالي المستحق																		
عن مستخلص رقم (١١)																		
٤,١٦٣,٩٦٦,٣١																		

اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (١١) فقط

موسى الشركة

٢٠٢٢/٠٢/١٥

