




مستخلص رقم (١) فروق الأسعار

عملية : اعمل رفع كلفة وصلة ملوي- تونة الجبل القطاع الاول بطول ٣ كم محافظة المنيا مركز نيرم اس (مبارة حياة كريمة)

فروق الأسعار عن الفترة من ٢٠٢١/٢٥ الى ٢٠٢٢/٤/٥

مع مكتب النور للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة

الخط رقم (٥١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٢٠٢٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية السابعة

م	بند الاصل	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص	سعر التعاقد	القيمة	فترة تنفيذ العمية من	القيمة خلال المدة	الرقم القياسي للتعليق	نسبة التغير	معامل التغير على البند	مبلغ فروق الاسعار	
2	بعض المكعب توريد وتشغيل التربة مصلحة للرم...	25/01/2022	05/04/2022	30	6000	26/01/2022	514.28	323.7	0.0000	0.20	0.0	
		25/01/2022	05/04/2022	30		01/02/2022	2400	323.7	327.8	0.0127	0.20	182.4
		25/01/2022	05/04/2022	30		01/03/2022	2657.14	323.7	327.8	0.0127	0.20	201.9
		25/01/2022	05/04/2022	30		01/04/2022	428.58	323.7	332	0.0256	0.20	65.9
4	توريد وتشغيل طبقة اسفل	25/01/2022	05/04/2022	295	1600	26/01/2022	137.14	323.7	0.0000	0.15	0.0	
		25/01/2022	05/04/2022	295		01/02/2022	640	323.7	327.8	0.0127	0.15	358.7
		25/01/2022	05/04/2022	295		01/03/2022	708.58	323.7	327.8	0.0127	0.15	397.1
		25/01/2022	05/04/2022	295		01/04/2022	114.28	323.7	332	0.0256	0.15	129.7

الاجمالي

تحت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان والمعاملات بالإدارة

الأرقام القياسية المستخدمة طبقا لائحة يناير ٢٠٢٢



يقتطع

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة المركزية السابعة

المهندس /

اسلام محمد فوزي

مهندس المشروع /

عطا

مهندس الشركة /

محمد

