

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال x معامل التكلفة الخاضع للتعديل x نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع/٤)

٢٠٢٥/٠٢/٠٥	الأعمال بالمستخلص المستحق للفروق الاسعار حتي تاريخ
٢٠٢٤/١٢/١٥	تاريخ إستلام الموقع
٥٢	عدد الايام عن فترة المستخلص

فروق اسعار عن مستخلص رقم (١) جارى للعمليات عاليه - وذلك حتى تاريخ ٥/٢/٢٠٢٥

رقم بند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممثلة	سعر البند بالمفاوضة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى		عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (أ)	الرقم القياسي عند شهر الاسناد (ب)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ج)	نسبة الزيادة او النقص ع/ (ع-أ)	قيمة التعويض
٤	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكرجة	م³	٣٩,٠٠	١٢,٠٠	٣٥١	٤٢١٢,٠	٢٠٢٤/١٢/١٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٦	٠,٣١	سولار	٠,١٥	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	٤٣٣,٦٩
		م³	٣٩,٠٠	٢٣,٢٥	٣٥١	٨١٦٠,٨	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	٠,٦٠	سولار	٠,١٥	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	٨٤٠,٢٧
		م³	٣٩,٠٠	٣,٧٥	٣٥١	١٣١٦,٣	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	سولار	٠,١٥	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	١٣٥,٥٣
٨	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل mco	م²	٧٣٣٨,٠٠	٢٢٥٧,٨٥	٦٠,٠٠	١٣٥٤٧٠,٨	٢٠٢٤/١٢/١٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٦	٠,٣١	سولار	٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٧٣٣٨,٠٠	٤٣٧٤,٥٨	٦٠,٠٠	٢٦٢٤٧٤,٦	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	٠,٦٠	سولار	٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٧٣٣٨,٠٠	٧٠٥,٥٨	٦٠,٠٠	٤٢٣٤٤,٦	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	سولار	٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٧٣٣٨,٠٠	٢٢٥٧,٨٥	٦٠,٠٠	١٣٥٤٧٠,٨	٢٠٢٤/١٢/١٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٦	٠,٣١	بيتومين	٠,٦٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٧٣٣٨,٠٠	٤٣٧٤,٥٨	٦٠,٠٠	٢٦٢٤٧٤,٦	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	٠,٦٠	بيتومين	٠,٦٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٧٣٣٨,٠٠	٧٠٥,٥٨	٦٠,٠٠	٤٢٣٤٤,٦	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	بيتومين	٠,٦٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٦٩٢٥,٠٠	٢١٣٠,٧٧	٣٠١,٥٠	٦٤٢٤٢٦,٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٦	٠,٣١	سولار	٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٩	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك ٦سم	م²	٦٩٢٥,٠٠	٤١٢٨,٣٧	٣٠١,٥٠	١٢٤٤٧٠,٢,٢	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	٠,٦٠	سولار	٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٦٩٢٥,٠٠	٦٦٥,٨٧	٣٠١,٥٠	٢٠٠٧٥٨,٤	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	سولار	٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٦٩٢٥,٠٠	٢١٣٠,٧٧	٣٠١,٥٠	٦٤٢٤٢٦,٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	٣١/١٢/٢٠٢٤	١٦	٠,٣١	بيتومين	٠,٥٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٦٩٢٥,٠٠	٤١٢٨,٣٧	٣٠١,٥٠	١٢٤٤٧٠,٢,٢	٢٠٢٥/٠١/٠١	٣١/١/٢٠٢٥	٣١	٠,٦٠	بيتومين	٠,٥٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٦٩٢٥,٠٠	٦٦٥,٨٧	٣٠١,٥٠	٢٠٠٧٥٨,٤	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	بيتومين	٠,٥٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٦٩٢٥,٠٠	٢١٣٠,٧٧	٣٠١,٥٠	٦٤٢٤٢٦,٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	٣١/١٢/٢٠٢٤	١٦	٠,٣١	بيتومين	٠,٥٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		م²	٦٩٢٥,٠٠	٤١٢٨,٣٧	٣٠١,٥٠	١٢٤٤٧٠,٢,٢	٢٠٢٥/٠١/٠١	٣١/١/٢٠٢٥	٣١	٠,٦٠	بيتومين	٠,٥٥	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥	اعمال تدور طبقة أساس بسمك ٢٥سم (fdr)	م²	٧٣٣٨,٠٠	٢٢٥٧,٨٥	٦٣	١٤٢٢٤٤,٣	٢٠٢٤/١٢/١٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٦	٠,٣١	سولار	٠,٢٠	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	١٩٥٢٨,١٣
		م²	٧٣٣٨,٠٠	٤٣٧٤,٥٨	٦٣	٢٧٥٥٩٨,٣	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	٠,٦٠	سولار	٠,٢٠	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	٣٧٨٣٥,٧٥
		م²	٧٣٣٨,٠٠	٧٠٥,٥٨	٦٣	٤٤٤٥١,٣	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	سولار	٠,٢٠	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	٦١٠,٢٠٤
٦	اعمال توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	١٩٥,٠٠	٦٠,٠٠	٢٥٠٠	١٥٠٠٠٠,٠	٢٠٢٤/١٢/١٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٦	٠,٣١	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	١٠٢٩٦,٤٤
		طن	١٩٥,٠٠	١١٦,٢٥	٢٥٠٠	٢٩٠٦٢٥,٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	٠,٦٠	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	١٩٩٤٩,٣٥
		طن	١٩٥,٠٠	١٨,٧٥	٢٥٠٠	٤٦٨٧٥,٠	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	سولار	٠,١٠	٣٦٧,٧٠	٦٢٠,١٠	٠,٦٨٦٤٣	٣٢١٧,٦٤
		طن	١٩٥,٠٠	٦٠,٠٠	٢٥٠٠	١٥٠٠٠٠,٠	٢٠٢٤/١٢/١٥	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٦	٠,٣١	اسمنت	٠,٦٥	٢٨٠,٧٠	٥٣١,٩٠	٠,٨٩٤٩١	٨٧٢٥٣,٣٠
		طن	١٩٥,٠٠	١١٦,٢٥	٢٥٠٠	٢٩٠٦٢٥,٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣١	٠,٦٠	اسمنت	٠,٦٥	٢٨٠,٧٠	٥٣١,٩٠	٠,٨٩٤٩١	١٦٩٠٥٣,٢٦
		طن	١٩٥,٠٠	١٨,٧٥	٢٥٠٠	٤٦٨٧٥,٠	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	اسمنت	٠,٦٥	٢٨٠,٧٠	٦٢٨,٨٠	١,٢٤٠١١	٣٧٧٨٤,٧٢
		طن	١٩٥,٠٠	١٨,٧٥	٢٥٠٠	٤٦٨٧٥,٠	٢٠٢٥/٠٢/٠١	٢٠٢٥/٠٢/٠٥	٥	٠,١٠	اسمنت	٠,٦٥	٢٨٠,٧٠	٦٢٨,٨٠	١,٢٤٠١١	٣٧٧٨٤,٧٢
الإجمالي																
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة																

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البصرة - كفر الشيخ)
المهندس /
مجدي عبد السلام عامر
٥٠٩٢٠

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
سعد علي مصطفى

قمت المراجعة كنت خنت للبطانة
 صير الملتص
 ٢٠٠٠
 ٢٠٠٠

مهندس العملية / مهندس الشركة
 أمير هلال إسماعيل / محروس ظاهر مشعل

