

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



المنطقة الاولى المركزية

عدد رقم : 2024/2023/476 بتاريخ : 2023/10/3

تاريخ استلام الموقع :- 4/10/2023

سنة الأساس مايو 2023 طبقا للقائمة الموحدة طبقا للمفاوضة

مستخلص فروق اسعار جاري رقم (1) عن مشروع اعمال الجسر الترابي بخط سكة حديد (6 اكتوبر بني سلامة) بطول 67 كم في المسافة من تقاطعه خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة، حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف في المسافة من الكم 11 حتى الكم 14 بطول 3 كم

تنفيذ : شركة امتازون للمقاولات العامة

عن المدة :- من بدء العمل الي 10/10/2023

م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	القيمة المنفذة	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات (ك)	الارقام القياسية عند سنة الأساس (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (1ع)	نسب التغير E/(E-1E)	قيمة التعويض او الخصم (المعامل *نسبة التغير *قيمة الاعمال)	ملاحظات
7	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة باستخدام البلدوزر	اكتوبر 2023	7	7	14206.00	14206.00	379300.20	السولار	20.00%	371.30	396.20	0.0671	5,087.30	
9	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم	اكتوبر 2023	7	7	54572.00	54572.00	1855448.00	السولار	15.00%	371.30	396.20	0.0671	18,664.42	
الاجمالي														23,751.72

الشركة المنفذة

التوقيع / محمد بن عبد الله

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

مصطفى عبد الجواد

محاسب

مدير عام المشروعات

التوقيع /

أحمد محمد



رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

مهندس / طارق الجزار