

مستخلص فروق اسعار جارى رقم (2) عن مشروع اعمال الجسر الترابى بخط سكه حديد (6 اكتوبر -بنى سلامة) بطول 67 كم فى المسافه من تقاطعه خط سكه حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بنى سلامة حتى تقاطعه مع خط سكه حديد الواحات البحريه عند الميناء الجاف فى المسافه من الكم 11 حتى الكم 14 بطول 3 كم

تنفيذ : شركة امازون للمقاولات العامه

من بدء العمل الى 7/1/2025

عن المدة :-

عدد رقم : 2024/2023/476 : تاريخ استلام الموقع :- 4/10/2023																
سنة الأساس مايو 2023 طبقا للقائمة الموحدة طبقا للمفاضلة																
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد ايام المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر		الوحدة	الفئة	قيمة الاعمال المنفذة	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات (ك)	الارقام القياسية عند سنة الأساس (ع)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (1ع)	نسب التغير E/(E-1ع)	قيمة التعويض او الخصم (المعامل *نسبة التغير *قيمة الاعمال)	ملاحظات
					كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر										
7	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة باستخدام البلدوزر	اكتوبر 2023	21	453	138023.77	6398.45	3م	26.70	170838.69	السولار	20.00%	371.30	396.20	0.0671	2,291.35	
		نوفمبر 2023	30	453	138023.77	9140.65	3م	26.70	244055.28	السولار	20.00%	371.30	417.00	0.1231	6,007.72	
		ديسمبر 2023	31	453	138023.77	9445.34	3م	26.70	252190.45	السولار	20.00%	371.30	417.00	0.1231	6,207.97	
		يناير 2024	31	453	138023.77	9445.34	3م	26.70	252190.45	السولار	20.00%	371.30	417.00	0.1231	6,207.97	
		فبراير 2024	28	453	138023.77	8531.27	3م	26.70	227784.92	السولار	20.00%	371.30	417.00	0.1231	5,607.20	
		مارس 2024	31	453	138023.77	9445.34	3م	26.70	252190.45	السولار	20.00%	371.30	480.40	0.2938	14,820.35	
		ابريل 2024	30	453	138023.77	9140.65	3م	26.70	244055.28	السولار	20.00%	371.30	480.40	0.2938	14,342.27	
		مايو 2024	31	453	138023.77	9445.34	3م	26.70	252190.45	السولار	20.00%	371.30	480.40	0.2938	14,820.35	
		يونيو 2024	30	453	138023.77	9140.65	3م	26.70	244055.28	السولار	20.00%	371.30	480.40	0.2938	14,342.27	
		يوليو 2024	31	453	138023.77	9445.34	3م	26.70	252190.45	السولار	20.00%	371.30	541.50	0.4584	23,120.29	
		اغسطس 2024	30	453	138023.77	9140.65	3م	26.70	244055.28	السولار	20.00%	371.30	541.50	0.4584	22,374.47	
		سبتمبر 2024	30	453	138023.77	9140.65	3م	26.70	244055.28	السولار	20.00%	371.30	541.50	0.4584	22,374.47	
		اكتوبر 2024	31	453	138023.77	9445.34	3م	26.70	252190.45	السولار	20.00%	371.30	620.10	0.6701	33,797.46	
		نوفمبر 2024	30	453	138023.77	9140.65	3م	26.70	244055.28	السولار	20.00%	371.30	620.10	0.6701	32,707.22	
		ديسمبر 2024	31	453	138023.77	9445.34	3م	26.70	252190.45	السولار	20.00%	371.30	620.10	0.6701	33,797.46	
		يناير 2025	7	453	138023.77	2132.82	3م	26.70	56946.23	السولار	20.00%	371.30	620.10	0.6701	7,631.68	
260,450.51																
الاجملى																

التوقيع /
مهندس / طارق الجزار

التوقيع /
مدير عام المشروعات

التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والادارية

التوقيع /
مدير المشروع

التوقيع /
مدير عام