

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والأعمال الصناعية
(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢.٤٧٧.٥٠٩.٧٦ جنهاً
(فقط أثنان مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة جنهاً
وسنة وسبعون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة
علي مستخلص رقم (١٣) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٧/١٧م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر





المقاولات العمومية

مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال
الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

التاريخ ٢٠٢٤/٧/٩

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تمية طيبة وبحث ..

بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشف تسوية فروق الأسعار
المستحقة عن مستخلص رقم (١٣) عن الفترة من ٢٠٢٤/٣/٦ حتى ٢٠٢٤/٤/١٧
للمشروع عاليه،

برجاء التكرم بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ٦٦٦


رئيس مجلس الإدارة
مهندس /

15/10/2020

محمد مہدی

مرفقات :-

- مستخلص فروق الأسعار



⑤ 11 مصداقي النحاس، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

. +202 2274 5796 ©

+202 2274 6460

+2012 0056 6135 (0)

+2012 8446 2770

alsafa.contracting@alsafagroup-eg.com ©

www.alsafagroup-eg.com

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - أ

أ = ١ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي

تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤


مستخلص رقم (١٣) عن الفترة من ٢٠٢٤/٣/٦ الى ٢٠٢٤/٤/١٧																	
رقم البند	بيانات العقد			بيانات المستخلص					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المنقذة خلال الشهر	قيمة الاصل	معادلة قانون (م)				قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجبالي عدد الايام	ا					ب	ج	د	هـ	
١	رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المكاتب العمومية سواكن	م ^٣	١٢٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٧٠٠	٠,٦٠٥	٤٢٣,٢٦	٥٠٧٩٠,٧٠	٠,٨٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	٠,٠٧٨	٣,٩٤١,٥٣
			١٢٠		أبريل	١٧	٤٣	٧٠٠	٠,٣٩٥	٣٢٢,٠٩	٣٠	٠,٨٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	٠,٠٧٨	٢,٥٧٧,١٦
٩	توريد وصب خرسانة علوية للأرضة أو الجوز استنبت	م ^٣	١٦٠٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٥٢	٠,٦٠٥	٣١١,٤٤	٥٠٣٠٦,٩٨	٠,٧٧٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	١٢,١٨٦,٣٣
			١٦٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٥٢	٠,٣٩٥	٣٢٨٩٣,٠٢	٠,٧٧٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٧,٩٦٧,٩٩	
			١٦٠٠		مارس	٢٦	٤٣	٥٢	٠,٦٠٥	٣١١,٤٤	٠,٩٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	١,١٧٠,٩٦
			١٦٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٥٢	٠,٣٩٥	٣٢٨٩٣,٠٢	٠,٩٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	٧٥٥,٦٣
١٠	توريد وصب خرسانة علوية سمك ١٥ سم لحماية الأرصفة والبول الجائنية استنبت	م ^٣	١٦٥٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٢٦	٠,٦٠٥	١٥,٧٢	٢٥٩٢٩,٥٣	٠,٧٨٢	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٦,٠٩٣,٦٧
			١٦٥٠		أبريل	١٧	٤٣	٢٦	٠,٣٩٥	١٦٩٦٠,٤٧	٠,٧٨٢	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٣,٩٨٤,٣٣	
			١٦٥٠		مارس	٢٦	٤٣	٢٦	٠,٦٠٥	٢٥٩٢٩,٥٣	٠,٩٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	٦,٠٣٧,٨
			١٦٥٠		أبريل	١٧	٤٣	٢٦	٠,٣٩٥	١٦٩٦٠,٤٧	٠,٩٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	٣٩٤,٧٨
١٣	بالتنثر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأسفلت (القواعد - المسلات - الخ) استنبت	م ^٣	٢٢٠٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٤٥	٠,٦٠٥	٢٧,٢١	٥٩٨٦٠,٤٧	٠,٧٩٩	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	١٣,٤٧٥,٨٦
			٢٢٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٥	٠,٣٩٥	٢٩١٢٩,٥٣	٠,٧٩	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٤٢	٠,٢٤٢	٨,٨١١,١٤	
			٢٢٠٠		مارس	٢٦	٤٣	٤٥	٠,٦٠٥	٥٩٨٦٠,٤٧	٠,٩٣١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٢	١,٠٣٢	٠,٠٣٢	١,٩٠٠,٥١
			٢٢٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٥	٠,٣٩٥	٢٩١٢٩,٥٣	٠,٩٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٢	١,٠٣٢	٠,٠٣٢	١,٢٤٢,٦٤
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣١) لزوم الخرسانة المسلحة حديد التسليح	طن	٢٥٠٠٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٥٣	٠,٦٠٥	٣٢,٠٥	٨٠١١٦٢,٧٩	٠,٣٦	٣٤٠,٩	١٢٨٩,٨	٢,٧٨١	١,٧٨١	١,٤٢٧,٣٠
			٢٥٠٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٥٣	٠,٣٩٥	٥٢٨٣٧,٢١	٠,٣٦	٣٤٠,٩	١١٢٨,٩	٢,٤٧٩	٢,٤٧٩	٧٧٤,٩٥	
			٢٥٠٠٠		مارس	٢٦	٤٣	٥٣	٠,٦٠٥	٣٢,٠٥	٨٠١١٦٢,٧٩	٠,٩٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٤	١,٠١٤	١,١١٨,٨٩
			٢٥٠٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٥٣	٠,٣٩٥	٥٢٨٣٧,٢١	٠,٩٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٤	١,٠١٤	٧,٣١٥,٨٢	
٤٠٣٤	توريد وتركيب وصل فواصل التمدد الإضافية للأنواع الأخرى: therm joint بحجرة ٤٠ سم سواكن	متر	٣٦٠٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٧٠	٠,٦٠٥	٤٢,٣٣	١٥٢٣٧٢,٠٩	٠,٨٩	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٥٢	٧,٨٨٠,٧١	
			٣٦٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٧٠	٠,٣٩٥	٩٩٦٢٧,٩١	٠,٨٩	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٥٢	١,٠٥٢	٥,١٥٢,٧٧	

مهندس احمد محمد

مهندس احمد محمد



١٤/١٢/٢٠٢٢



قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - أ

أ = ١ + ك * (١٤ / ع)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي

تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤


تابع : مستخلص رقم (١٣) عن الفترة من ٢٠٢٤/٣/٦ الى ٢٠٢٤/٤/١٧																		
رقم البند	بيانات العقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدّة	النسبة المتبقّة خلال الشهر	قيمة الاصل	معدلة تكون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ف					١٤	ع	ك	ا		
٤٧	بالمش المكعب عمل طبقة اساس من احجار جيرية لتجفيف الكسارات بالاسك المطلوب سولار	م ^٣	٣٤٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٤٣	١٤٠	٠,٦٠٥	٨٤,٦٥	٢٨٧٨١,٤٠	٠,٩٥٥٩	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٠,٠٢١	٥٩٠,٨٨
			٣٤٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٣	١٤٠	٠,٣٩٥	٥٥,٣٥	١٨٨١٨,٦٠	٠,٩٥٥٩	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٠,٠٢١	٣٨٦,٣٤
٤٨	مراشمة ودهان التفاعلات المعدنية سولار	م ^٢	٣٨٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٤٣	١٥٠٠	٠,٦٠٥	٩٠,٦٩٨	٣٤٤٦٥١,١٦	٠,٩٢٤٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١	٠,٠٣١	١,٠٥٥٧,٢٦
			٣٨٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٣	١٥٠٠	٠,٣٩٥	٥٣٣,٠٢	٢٢٥٢٤٨,٨٤	٠,٩٢٤٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١	٠,٠٣١	٦,٩٠٢,٨٢
٤٩	مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لاجسم الكوبري سولار	م ^٢	٤٠٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٤٣	٣٠٠	٠,٦٠٥	١٨١,٤٠	٧٢٥٥٨,١٤	٠,٩٢٧٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٩	٠,٠٢٩	٦,١١١,١١
			٤٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٣	٣٠٠	٠,٣٩٥	١١٨,٦٠	٤٧٤٤١,٨٦	٠,٩٢٧٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٩	٠,٠٢٩	١,٣٨٠,٣٤
٥٩	بالمش الطولي توريب وتركيب حواجز معدنية للداخل guard rail بسبك ٤,٥ مم أنواع حديدية	م ^٢	٢٢٠٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٤٣	٣٩	٠,٦٠٥	٢٢,٥٨	٥١٨٧٩,٠٧	٠,٩٢٣	٤٦١,٨	١٥٤٩,٧	٢,٣٤٩	١,٣٤٩	٦٩,٩٩٢,٩٧
			٢٢٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٣	٣٩	٠,٣٩٥	١٥,٤٢	٣٢٩٢٠,٩٣	٠,٩٢٣	٤٦١,٨	١٥٤٩,٧	٢,٣٤٩	١,٣٤٩	٤٥,٧٦٤,٦٣
			٢٢٠٠		مارس	٢٦	٤٣	٤٣	٣٩	٠,٦٠٥	٢٢,٥٨	٥١٨٧٩,٠٧	٠,٩٥٥٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٠,٠٢١	١,٠٩٨,٨٨
			٢٢٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٣	٣٩	٠,٣٩٥	١٥,٤٢	٣٢٩٢٠,٩٣	٠,٩٥٥٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٠,٠٢١	٧١٨,٥٠
٨٦	توريب وتركيب كابل قطاع ٣٥x٤ مم ٢٠ الفولت مسلح سولار	م ^٢	٣٢٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٤٣	٢٠	٠,٦٠٥	١٦,٠٩	٣٨٦٩,٧٧	٠,٩٥٣١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٢	٠,٠٢٢	٨٤,٤٩
			٣٢٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٣	٢٠	٠,٣٩٥	٧,٩١	٢٥٣٠,٢٣	٠,٩٥٣١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٢	٠,٠٢٢	٥٥,٢٤
٩٢	توريب وتركيب كشكاف ١٠٠ وات LED-سولار	عدد	٤٠٠٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٤٣	١٠	٠,٦٠٥	٦,٠٥	٢٤١٨٦,٠٥	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٧	٠,٠١٧	٤٠١,٩٦
			٤٠٠٠		أبريل	١٧	٤٣	٤٣	١٠	٠,٣٩٥	٣,٩٥	١٥٨١٣,٩٥	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٧	٠,٠١٧	٢٦٨,٨٢

صوبى الوفاء

صوبى الوفاء

صوبى الوفاء

صوبى الوفاء



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = أ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية
ع ١ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

رقم البند	بيانات العقد				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة الشهرية خلال الشهر	قيمة الاصل	معدلة فكون (م)					قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	ا					ب	ج	د	هـ	و		ز
٥ بنود مستحقة	توريد وعمل دهانات مضادة للكآبة ذات اسفلن إلكترويك مضعة للتآكلية	٢م	١٤٠	١٣	مارس	٢٦	٤٣	١٨٠٠	٠,٦٠٥	١٠٨٨,٣٧	١٥٢٢٧٢,٠٩	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	١,٦١٩,١٠			
٦ بنود مستحقة	توريد وعمل دهانات مضادة للكآبة ذات اسفلن إلكترويك مضعة للتآكلية	٢م	١٤٠	١٣	أبريل	١٧	٤٣	١٨٠٠	٠,٣٩٥	٧١١,٦٣	٩٩٦٢٧,٩١	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	١,٠٥٨,٦٤			
		٢م	١٦٠		مارس	٢٦	٤٣	١٩٥٥	٠,٦٠٥	١١٨٢,٠٩	١٨٩١٣٤,٨٨	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	٢,٠٠٩,٧٤			
٩ بنود مستحقة	توريد وعمل دهانات مضادة للكآبة ذات اسفلن إلكترويك مضعة للتآكلية	٢م	١٦٠	١٣	أبريل	١٧	٤٣	١٩٥٥	٠,٣٩٥	٧٧٢,٩١	١٢٣٦٥٠,١٢	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	١,٣١٤,٠٦			
		٢م	١٢٠		مارس	٢٦	٤٣	٣٧٦٠	٠,٦٠٥	٢٢٧٣,٤٩	٣٧٢٨١٨,٦٠	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٥,٧٩٧,٩١			
١٠ بنود مستحقة	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ استنت	٢م	٣٥٥٠	١٣	أبريل	١٧	٤٣	٣٧٦٠	٠,٣٩٥	١٤٨٦,٥١	١٧٨٣٨١,٤٠	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٣,٧٩٠,٩٤			
		٢م	٣٥٥٠		مارس	٢٦	٤٣	٣١٤٠	٠,٦٠٥	١٢٩,٤٠	٤٥٩٢٥٣,٤٩	٠,٧٦٥	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	١,٠١١	٥,١٢٢,٨٦			
١١ بنود مستحقة	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ استنت	٢م	٣٥٥٠	١٣	أبريل	١٧	٤٣	٣١٤٠	٠,٣٩٥	٨٤,٦٠	٣٠٠٣٤٦,٥١	٠,٧٦٥	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	١,٠١١	٣,٣٤٩,٥٦			
		٢م	٣٥٥٠		مارس	٢٦	٤٣	٣١٤٠	٠,٦٠٥	١٢٩,٤٠	٤٥٩٢٥٣,٤٩	٠,٩٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠١٥	٦,٩٨٣,٩٤			
١١ بنود مستحقة	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ استنت	٢م	٣٥٥٠	١٣	أبريل	١٧	٤٣	٣١٤٠	٠,٣٩٥	٨٤,٦٠	٣٠٠٣٤٦,٥١	٠,٩٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠١٥	٤,٥٦٦,٤٢			
		٢م	٣٥٥٠		مارس	٢٦	٤٣	٣١٤٠	٠,٦٠٥	١٢٩,٤٠	٤٥٩٢٥٣,٤٩	٠,٩٠	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠١٥	٣,٢٧٧,٤٠			
١١ بنود مستحقة	علاوة استخدام مادة سولنكا فيوم غليظ الخلطة التصنيعية استنت	٢م	١٧,٧٥	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٦٤٢٨	٠,٦٠٥	٣٨٨٦,٧٠	٦٨٩٨٨,٨٨	٠,٩٠٠	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	١,٠٠٥	٢١٤,٠٧			
		٢م	١٧,٧٥		أبريل	١٧	٤٣	٦٤٢٨	٠,٣٩٥	٢٥٤١,٣٠	٤٥١٠٨,١٢	٠,٩٠٠	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	١,٠٠٥	٥٢٤,٤٥			
١٢ بنود مستحقة	علاوة استخدام مادة سولنكا فيوم غليظ الخلطة التصنيعية سولنكا	٢م	١٧,٧٥	١٣	مارس	٢٦	٤٣	٦٤٢٨	٠,٦٠٥	٣٨٨٦,٧٠	٦٨٩٨٨,٨٨	٠,٩٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٣٤٢,٩١			
		٢م	١٧,٧٥		أبريل	١٧	٤٣	٦٤٢٨	٠,٣٩٥	٢٥٤١,٣٠	٤٥١٠٨,١٢	٠,٩٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٨١٠,٨٢			
١٢ بنود مستحقة	صفحة ١ من ١ صفحة ١ من																		

اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (١٣) فقط

٢,٤٧٧,٥٠٩,٧٦

مهندس البركة

مهندس البركة

