


مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كم بالإتجاهين

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

كشف رقم جاري (١٠)													
المقاول: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات رقم العقد(١٠٨٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣)													
رقم البند	بيان الأعمال	اللمنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمّت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١-٢	أعمال الازالة والتطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٠٠	متر مربع	١٩٩,٩٤١	١٣٢,٠٠٠	.	١٣٢,٠٠٠	.	٦٦٠,٠٠٠	.	.	.	٦٦٠,٠٠٠
٢-١	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (36% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاترية لزيادة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠,١٠	متر مكعب	٥٥٠,٠٠٠	٤٥٦,٤٠٠	.	٤٥٦,٤٠٠	.	٩,١٧٣,٦٤٠	.	.	.	٩,١٧٣,٦٤٠
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	٧٦,٠٠	متر مكعب	٦,٥٠٠	٤٧	.	٤٧	.	٣,٥٧٢	.	.	.	٣,٥٧٢
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم	٨٥,٠٠	متر مكعب	١,٥٧٤,٦٨٧,٠٠	٧٤١,١٤٠	.	٧٤١,١٤٠	.	٦٢,٩٩٦,٩٠٠	.	.	.	٦٢,٩٩٦,٩٠٠
		٢٧٧,٢٠	متر مكعب	١,٥٧٤,٦٨٧,٠٠	٧٤١,١٤٠	.	٧٤١,١٤٠	.	٢٠٥,٤٤٤,٠٠٨	.	.	.	٢٠٥,٤٤٤,٠٠٨
		١٣,٠٠	متر مكعب	١,٥٧٤,٦٨٧,٠٠	٧٤١,١٤٠	.	٧٤١,١٤٠	.	٩,٦٣٤,٨٢٠	.	.	.	٩,٦٣٤,٨٢٠
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والا تزيد نسبة العار من متنا ٢٠ % والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرية لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية الفنة تشمل التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى الكم ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٩٤٠	.	٣١,٩٤٠	.	٨,٨٧٩,٣٢٠	.	.	.	٨,٨٧٩,٣٢٠
		١٢٠,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٩٤٠	.	٣١,٩٤٠	.	٣,٨٣٢,٨٠٠	.	.	.	٣,٨٣٢,٨٠٠
		٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٩٤٠	.	٣١,٩٤٠	.	٧٩٨,٥٠٠	.	.	.	٧٩٨,٥٠٠
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ١,٥ مم الى ٤٠مم والا تزيد نسبة العار من متنا ٢٠% والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرية لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفنة تشمل تجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ اجنيه لكل ١كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧)من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ٢٥١ كم	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٦٧٠	٢٣,٦٧٠	.	٢٣,٦٧٠	.	٧,٠٥٣,٦٦٠	.	.	٧,٠٥٣,٦٦٠
		٢٧٧,٢٠	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٦٧٠	٢٣,٦٧٠	٢٣,٦٧٠	.	٦,٥٦١,٣٢٤	.	.	.	٦,٥٦١,٣٢٤
		٢٥,٠٠	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٦٧٠	٢٣,٦٧٠	٢٣,٦٧٠	.	٥٩١,٧٥٠	.	.	.	٥٩١,٧٥٠
٣١٥,٦٣٠,٢٩٤,٠٠													
إجمالي قيمة المستخلص													
فقط : ثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً وستمائة وثلاثون ألفاً ومئتان وأربعة وتسعون جنيهاً فقط لا غير													
مدير المشروع (الهيئة) م / 				مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض				رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "				أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشهور وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررهاحق صرفها إلى المقاول : تحريراً في يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفات غير الواردة بمك الشروط أعتمدت من لتدويرها في :	