

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثانية - الإسماعيلية

إدارة عقود المشروعات

كشف رقم (9) جاري مشروع / رفع كفاءة طريق (801) كفر البطيخ / طريق أبو الزوم بطول 5 كم - كفر سعد محافظة دمياط

ضمن المرحله الاولى من الميادنة الرئاسية "حيوة كريمة" بالامر المباشر

شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024/11/13

تنفيذ شركة: بييج رينال ايجيبت

المعقد رقم 2022/2021/698 بتاريخ 2022/3/30

نوع العمل	المدة		مقدار العمل السابق	مقدار الاصل التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	الباقي من الاستطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					قرش	جنيه	
ال توريد و تشغيل اترية صالحة للزرم	3م	84	7790	0	7790	654355.80			مهندسا العمالية موجودون
يد و صب خر سانة عادية	3م	1575	102	0	102	161182.35			الفنى موجود
ال انشاء حائط رأسى من الديش	3م	490	4221	0	4221	2066419.85			علامات الارشاد والتجهيز موجودة
يد و فرش ديش خشم	3م	400	2740	0	2740	1096036.00			المعمل موجودة
يد و فرش طبقة تشريب	2م	27	29000	6500	35500	985125.00			سيارات نقل المعينات وجوده بالمنطقة
يد و فرش طبقة لصق	2م	9	1564	0	1564	14467.00			تصلية مبلغ مائة ألف جنيه على التكلفة لم يتم تدفعه ولا يوجد عليه قيد محاسبى
يد و فرش طبقة رابطة	2م	143	12000	0	12000	1716000.00			
يد و فرش طبقة سطحية سمك 5 سم	2م	137	2380	0	2380	326060.00			
ال انشاء طبقة أساس مثبت (FDR) ...	2م	35	33436	0	33436	1635380.00			
ال توريد واضافة اسمنت	طن	1600	869	0	869	1390937.60			
يد و فرش طبقة سطحية سمك 6 سم	2م	200	15000	6000	18000	470200.00			
						14807763.60			14807763.60

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعينة بظهوره وقدرها: 13206188.6 - سبق صرفها إلى المقاول

قرش جنيه

روجع فوجد على صحة

الاعمال

يدفع للمقاول على الحساب 1601575 جنيه فقط

مدير عام المشروعات



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبد النور

مدير عام المشروع

أقر بصحة ذلك
المقاول

2024/11/13: را

شرکه بیج رینتال

أو:

مستخلص ۹ جاری

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

.....إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو:

شرکه بیج رینتال

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط و قدره جنیها قرشا لا غیر

..... تفيد في السجل برقم

.....(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
بيانات			بند	فصل	فرع	1601575	0
قيمه المستخلص رقم ٩ جارى للعقد رقم اعمال رفع كفاءة طريق ٨٠١ كفر البطيخ							
شركه بيع رينتال							
إجمالي الأصل						1601575	0
بيانات الإستقطاعات					جنية		
دمغة توقيع							
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة		
*****	*****	*****	*****	*****			

صافي القيمة المطلوب صرفها

●●●●●●●●●●

علامة

...سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

..... تاريخ
..... الإمضاء

بتاریخ..... تاریخ.....

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم
توقيع الكاتب المنيوط بالسجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع في سنة

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح" توقيع الكاتب المনوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

..... رقم إمضاء الكاتب المنوط :

..... تحت رقم

..... إمضاء الكاتب المنوط :

..... قـم

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠