

المنطقة الخامسة غرب الدلت
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الى الكم ٤٤٨,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

کشف رقم جاری (۳)

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٦٤) مؤرخ في ٢٠٢٣/٦/٦

من ٢٠٢٣/٧/١٢ حتى: ٢٠٢٣/١٢/٥

رقم البند	بيان الأعمال		الغلة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم														
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر ويسمك ٢٥ سم الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ ٪) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95٪ من الكثافة للجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البنود بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين . مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,٤ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الي الكم ٥٠٤														
	٨٥	متر	٣	١٧٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٣٦٠,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل و مهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد
	٢٩٥,٤	متر	٣	١٧٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	٠	٤,٧٢٦,٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٧٢٦,٤٠٠	- تم توريد جهاز حاسب الي جميع مشتملاته الي الهيئة بالقاهرة - وثيقة تأمين جميع اخطار المقاوين سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٦ - وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٦ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	١٣	متر	٣	١٧٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠	٠	١٦٠٠٠	٠	٢٠٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٨,٠٠٠	
٤	طبقة الأساس														
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس(Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠ سم و الا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ ٪ و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ ٪ و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ ٪ و الا يزيد الامتصاص عن ١٥ ٪ و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة المعملية و الفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البنود بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الي الكم ٥٠٤ .														
	٢٧٨	متر	٣	١٦٩١٧,٠٣	١٠٤٠٠	٤٦٠٠	١٥٠٠٠	٠	٤,١٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,١٧٠,٠٠٠	
	١٤٤	متر	٣	١٦٩١٧,٠٣	١٠٤٠٠	٤٦٠٠	١٥٠٠٠	٠	٢,١٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢,١٦٠,٠٠٠	
	٢٥	متر	٣	١٦٩١٧,٠٣	١٠٤٠٠	٤٦٠٠	١٥٠٠٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٧٥,٠٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ سم الي ٤٠ سم و الا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ ٪ و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ ٪ و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ ٪ و الا يزيد الامتصاص عن ١٥ ٪ و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠٪ من الكثافة المعملية و الفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البنود بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الي الكم ٥٠٤ .														
	٢٩٨	متر	٣	١١١١٣,٨١	٧٩٠٠	٢٦٠٠	١٠٥٠٠	٠	٣,١٢٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣,١٢٩,٠٠٠	
	١٩٤,٤	متر	٣	١١١١٣,٨١	٧٩٠٠	٢٦٠٠	١٠٥٠٠	٠	٢,٠٤١,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٤١,٢٠٠	
	٢٥	متر	٣	١١١١٣,٨١	٧٩٠٠	٢٦٠٠	١٠٥٠٠	٠	٢٦٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٦٢,٥٠٠	
علاوة رسوم تحسين الكارثة و الموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية															
علاوة مسافة النقل ١٨٢ كم															
علاوة رسوم تحسين الكارثة و الموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية															
إجمالي قيمة المستخلص															
١٨,٤٣٢,١٠٠															
ثمانية عشر مليون و اربعمائة و اثنان و ثلاثون الف و مائة جنيه مصرى فقط لا غير															

ثمانية عشر مليون و اربعمئة و اثنان و ثلاثون الف و مائة جنيه مصرى فقط لا غير

مدير المشروع

مدير عام المشروعات (الهيئة)

الاستشاري العام (سيسترا)

الاستشاري (د. سعد الجيوشي)

مهندس الاستشاري (المساحة)

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية)

سليمان نصر

دائرة وايز للمقاولات العمومية
 بطن: ٢٦٩-٦١-٧٠٨
 أحمد حسن نصار

مجلس الاستشاري (د. سعد الك
ساحة)
م/مصطفى نجم
شروع القطار السريع قطاع 1
محمّد الجبوشي
الطارات SGAC
استشارات الهندسية

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل
مستروع القطار السريع غرب النيل
م/محمد خليل

الاستشاري العام (مستشار)
12
2023

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات (الهيئة)

ير عام المشروعات (الهيئة)

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سيق صرفها إلى المقاول

: تحريراً فر

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفك الشروط أعتمدت من
تحريراً في :

يرأفي :

يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مہنٹس /

"ہائی محمد محمود طہ"