

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات .

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ١١١ } قائمة كميات عدد () ورقة × عدد (٣) نسخ

عدد { } تقرير معمل المنطقة

عدد { } مقايضة ختامية + مذكرة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

ملف رقم : ۱۱ / ۱ / ۱۵

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيره وبعد...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحيه
 { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
 عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٠ .

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات .
 نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع خصم
 عدد (٤) عمال لعدم تواجدهم بالمنطقة ولا توجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحریر آفی: ۲۰۲۳ / ۱۱ / ۷

رئيس الإدارة المركزية



ملاحظة: القيمة (بما في ذلك) لا تشمل الضريبة

قسم : المبلغ المستحق إلى : محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم

مُوجِبُ { الطلبات طيه ، أو : ففتا

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وحسب القسم بواسطة

١ اذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

مُشِكْ عَلَى الْخَارِجِ

سبحان اسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
نوع الخصم			بيانات			الملاحظات
قرش	جنيته	قسم	فرع	نقل	بند	
١٩٦٧	٥٤١٢					مقبوضات لمدى من الحسابات فيها من مدد سنة سرور / ١٩٦٨ / الحاسب (لغوي) اربع
		إجمالي الأصل				
قرش	جنيته	بيانات الامتصاصات				
		عادي إضافي دفعة توقيع				
		قرش جنيته قرش جنيته قرش				
		رسم الدفعة				
صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في — — — سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ : الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأعضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاعف بحساب : _____ جاري _____
_____ الآلات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الجمهورية العربية السورية - دمشق - ١٩٥٥ - رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

رُجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وقيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤١٠ هـ - ٢٠٢٠ هـ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٧٤ « ج . ح ») ————— امضاء الكاتب المنيوط : —————

(٢) قد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ امضاء الكاتب المخطط : _____ (٣) مخطط

$$|S_{\text{max}}| = \max_{\substack{S \subseteq V \\ |S| \leq k}} |S_{\text{max}}|$$

(١٤) قد في سجل

الاسم	تحت رقم	إمضاء الكاتب الموقوف
الدوائر		

الصفحات رقم : امضاء الكاتب النقط :

الشيخ - رحمه الله

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

كشف رقم { ٤ } ختامي عن عملية أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
العقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٨ مع شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقيمة : ١٩٧٦٨٦٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاوم
تحريراً في سنة المحاسب

يُدفع إلى المَقاول مبلغ : ٢٢٠٣٤٦,٠٥ جنيه على الحساب

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الأتم

مدير الأعمال الأهم

استشارى المشروع الاسم

مهندس الشركة الأم

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بعحة ذلك

تحریر اُفی

تحریر آفی



شهادة

أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف
عمر ربيع

تحریر آفی: ۶ / ۱۱ / ۲۰۲۳

يعتمد

4



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات المنفذة لعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه .

مهندس الإشراف
عبد الرحمن

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١١ / ٦



م. هادي
ج

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف
عبد الرحمن

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١١ / ٦

م. عبد الرحمن
يعتمد ،



ج

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية
رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / الصالحية { القطاع التاسع } مركز الحسينية محافظة الشرقية
بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة
شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩.٩٥ % بالنسبة
لآخر مقايسة معتمدة .

مهندس الإشراف
عبد الرحمن

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١١ / ٦

م. م. عبد الرحمن
يعتمد
ك



مقاولة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات

وأربعون جنيهاً و ١٠٠ / ٥ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلي على الطريق والحصص الختامي المعد .

طبر و طبر

تحریر آفی: ۶ / ۱۱ / ۲۰۲۳



اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاول : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية		بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
					قرش	جنيه	قرش	جنيه
1	0	م ²	أعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وإزالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة بالمتر المكعب			5		0
2	1343.7	م ³	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات مهندس المشرف .			17		22842.9
3	5885.4	م ³	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية رملية من اى جهة يراها المقاول وعلى مسؤوليته دون تدخل الهيئة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد على الطبقات بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدهمة او المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لافادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل - مسافة النقل 90 كم .			144		847497.6



جبريل

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاول : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
4	0	م ³	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشغيل ودمك طبقة التأسيس اسفل التكسير ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية دون دخل للهيئة متوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 35 كم.		80		0
5	0	م ³	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط فى تثبيت الاكتاف الجانبية والفئة شاملة نظافة وملء الشروخ ان وجدت بالاسفلت طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال .		320		0
6	9201.31	م ³	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% والا يزيد الامتصاص عن 10% وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 15 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		385		3542504



جهر ناع

مقايضة ختامية



اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاول : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
7	18025.6	م ²	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	75	27	500211.1	
8	18025.6	م ²	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفالية تدرج 3د بسمك 6سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	143		2577664	
9	0	م ²	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 او المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط ومواصفات بمعدل 0.4 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات بل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل.	25	9	0	



جـ ز كـ

مقايسة ختامية



اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاول : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية		بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
10	0	م ²	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج 4 ج بسبك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ةالحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العمة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	137		0	
11	0	م.ط	بالمتر الطولى اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد 30*20/25 مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.8 م ³ سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5سم + 0.4 م ³ رمل + 250 كجم اسمنت جهد الكسر لا يقل عن 250 كجم/م ² بعد 28 يوم ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10سم ويعرض 20سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن 1سم والتي تملء بالفوم المضغوط سمك 1سم والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	113		0	



ج. ر. ك.

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)


مقاوله : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
12	0	م.ط	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95 متر بطول المسافة المطلوبة تغطيتها في المجرى على ان تكون المواسير من اجود انواع الاصناف وطبقا للمواصفات المصرية القياسية رم 958 لسنة 2006 رتبة (4) حائط (أ) مع الجلب اللازمة لتغطية المجرى المائى من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة مع إنزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او استبعاد اى ماسورة يحدث لها اى كسور او شروخ والفئة تشمل الآتى :				
			1- اعمال الحفر والارنكة للوصول الى المناسب التصميمية المعتمدة شاملة تغليف الجلب والفرشة الخرسانية وعمل الاختبارات اللازمة على المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبارات متخصصة ومعتمدة توافق عليها الادارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وصلاحية المواسير قبل البدء في تركيبها				
			2- يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن 200 كجم/سم بعد 28 يوم من الصب على الطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 250 كجم/م ²				
			3- توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير يعرض 80 سم بمنسوب اعلى وجانب المواسير 25 سم والتسليح مكون من عدد 6 اسياخ قطر 12 سم رئيسي عدد 5 اسياخ قطر 12 مم للمتر الطولى للجلبة طبقا للرسومات التحليلية والمواصفات والتعليمات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول المواسير حتى منسوب الجلبة.				
					10400		0



جبريل


مقايضة ختامية



اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود /المناجاة /الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاول : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
13	0	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م ³ زلط + 0.4 م ³ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترى عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدلات المقررة للتسليح للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وللمتر الطولى فى الاتجاه العمودى تبعاً لقطر الماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن مع الجلب اللازمة والفئة شاملة اعمال حفر حتى المنسوب التصميمي ونزع المياه وعمل السدود والفرشة طبقاً للرسومات والمواصفات والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول واعلى المواسير علي ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقاً لتقرير الاستشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد حسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور اثناء التنفيذ طبقاً لتعليمات الهيئة وادارة المرور المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل بالمتر الطولى طبقاً للتالى				0	
	0	م.ط	مواسير قطر 150 سم (فقط صفر متر طولى لا غير)		2900	0	
	50	م.ط	مواسير قطر 100 سم (فقط خمسون متر طولى لا غير)		1300	65000	
	0	م.ط	مواسير قطر 70 سم (فقط صفر متر طولى لا غير)		1050	0	
	0	م.ط	مواسير قطر 50 سم (فقط صفر متر طولى لا غير)		700	0	



ج.م.ط

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقاوله : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
14	903.59 م ³	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط والفرشة لكل من غرف التفتيش والبيارات ماخذ الرى بنسبة خلط 0.8 م ³ زلط نظيف متدرج +0.4 م ³ رمال حرش +250 كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن 250 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب على الطبيعة والفئة تشمل اعمال الحفر للوصول الى المنسوب الطبى وكذا ساند جوانب الحفر واعمال نزح المياه باى طرية تستدعيها الطبيعة سواء ذلك باستخدام طلمبات او اى وسيلة مناسبة وكذلك عمل القرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكيا للخلط مع اجراء اعمال الدمك وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير استشارى الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات.			1575		1423154
15	0 م ³	اعمال انشاء خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن 350 كجم/سم ² بعد 28 يوم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل عمل القرم الخشبية لجانب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكيا للخلط وعلى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقا لتقرير الاستشارى والمتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر المكعب.			2205		0
16	1183.71 طن	اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف والفئة شاملة بالطن.			1600		1893936



محمد راضى

مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
17	45791.5 م ²	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك 25 سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا FDR والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخالط والاضافات الاخرى وكل ما يلزم انهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة واشترطات ضبط الجودة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح.		55		2518533	
18	11.36 طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لانهو العمل طبقا للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.		23000		261280	
19	0 م ³	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي على العائل من الدبش سمك 40 سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروقي الطرية لا يقل اضلاعه عن 40سم بحيث لا الوزن النوعي عن 2.6 والا يزيد الامتصاص عن 6% والا يزيد التآكل عن 45% وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300كجم/م ³ من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		406		0	



62-42

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)


مقاولة : شركة أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية		بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
					قرش	جنيه	قرش	جنيه
20	0	م ³	اعمال انشاء حائط ساند من الدبش ومونة الاسمنت والفئة شاملة اعمال الحفر والارنكة للجوانب وعمل الاوتار والكحلة ومونة المباني مكونة من 350 كجم اسمنت/م ³ رمل وكحلة 500 كجم اسمنت/م ³ رمل والفئة شاملة اعمال الحفر وعمل السدود ونزع المياه وتطهير الناتج من الحفر بعد نهو العمل والفئة شاملة الردم خلف التماسي بالرمال النظيفة المتدرجة الخالية من الشوائب والمواد العضوية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة من قطاع الكباري بالهيئة وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمر المكعب طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري.			490		0
21	24.75	م ³	اعمال توريد خرسانة عادية تصب في الموقع اسفل مواسير البرايخ والحائط الساند وتكون الخرسانة من 0.8 م 3م زلط نظيف متدرج 0.4 م 3م رمل نظيف حرش ذات محتوى اسمنت 250 كجم/م ³ على الا تل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن 200 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة مع الفواصل العرضية اللازمة وملئها بالمادة المناسبة في المسافات التي يحددها المهندس المشرف مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات وذلك طبقا للخلطة التصميمية والفئة تشمل حفر وتسوية ودمك اسفل الفرشة وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من قطاع الكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمر المكعب.			1120		27720



ج. ر. م.

مقايضة ختامية



اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية (القطاع التاسع) بطول 5 كم
(مركز الحسينية) - (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

مقابلة : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة

رقم البند	الكمية		بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
25	0	م ²	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني 6سم طبقا للعيونة المعتمدة واجهاد 250 كجم/سم ² وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك 40 مم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة (مقاس 100*200*60) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.		165		0
			الإجمالي			19628330.57	

الكارتات

76510.2		13		اعمال توريد اترية رملية	3م	5885.4	
230032.8		25		اعمال توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	3م	9201.31	
54076.88		3		اعمال توريد طبقة رابطة سمك 6 سم	2م	18025.6	
360619.825	اجمالي الكارتات						
19988951	إجمالي العام						

مهندس الشركة
شركة أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والتوريدات المعمومية ش.م.م.
ب.ن: 677-577-912
س.ت: 178537

مهندس الاستشاري
أحمد عبد الرحمن
مهندس / رئيس الادارة المركزية
ستوى سامي صالح

مهندس الهيئة
عبد الرحمن

LOGIC