



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٤٦+٠٠٠ الى
الكم ٥٤٩+٠٠٠ بطول ٣ كم بالاتجاهين

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة يوسف نجيدة للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٤٠)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١١-٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والسك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القسوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك كل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٣٠٩,٧٢٩,٠٠٠	١٢٩,٦٠٠	٦٣,١٥٠	١٩٢,٧٥٠	١٦,٣٨٣,٧٥٠	٠	٠	٠	١٦,٣٨٣,٧٥٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحدات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٧-٩-٢٠٢٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٧-٩-٢٠٢٤) يوجد عدد (٢) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي يتم توريد عدد (٢) حاسب آلي (بجميع مشتعلاته) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم.	
	علاوة مسافة النقل ٣٢٥ كم		متر مكعب	٣٠٩,٧٢٩,٠٠٠	١٢٩,٦٠٠	٦٣,١٥٠	١٩٢,٧٥٠	٨٧,١٦١,٥٥٠	٠	٠	٠	٨٧,١٦١,٥٥٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية		متر مكعب	٣٠٩,٧٢٩,٠٠٠	١٢٩,٦٠٠	٦٣,١٥٠	١٩٢,٧٥٠	٢,٥٠٥,٧٥٠	٠	٠	٠	٢,٥٠٥,٧٥٠		
١-٤	طبقات الأساس بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم الحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% والا يقل عن ٢٥% و الا تزيد نسبة الفانك بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والسك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قسوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ممسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٢٠,٨٩٦,٢٠	٥,٠٠٠	١٠,٤٥٠	١٥,٤٥٠	٤,٢٩٥,١٠٠	٠	٠	٠	٤,٢٩٥,١٠٠		
	علاوة مسافة النقل ١٠٤ كم		متر مكعب	٢٠,٨٩٦,٢٠	٥,٠٠٠	١٠,٤٥٠	١٥,٤٥٠	١,٥٥٧,٣٦٠	٠	٠	٠	١,٥٥٧,٣٦٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية		متر مكعب	٢٠,٨٩٦,٢٠	٥,٠٠٠	١٠,٤٥٠	١٥,٤٥٠	٣٨٦,٢٥٠	٠	٠	٠	٣٨٦,٢٥٠		
٢-٤	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم الحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفانك بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والسك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قسوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ممسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	١٥,٢٢٥,٦٠	٠	١٠,٠٥٠	١٠,٠٥٠	٢,٩٩٤,٩٠٠	٠	٠	٠	٢,٩٩٤,٩٠٠		
	علاوة مسافة النقل ٢٥٤ كم		متر مكعب	١٥,٢٢٥,٦٠	٠	١٠,٠٥٠	١٠,٠٥٠	٢,٨٢٢,٠٤٠	٠	٠	٠	٢,٨٢٢,٠٤٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية		متر مكعب	١٥,٢٢٥,٦٠	٠	١٠,٠٥٠	١٠,٠٥٠	٢٥١,٢٥٠	٠	٠	٠	٢٥١,٢٥٠		
	إجمالي قيمة المستخلص							١١٨,٣٥٧,٩٥٠						

فقط : مائة وثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسون جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه " ١١/٧/٢٠٢٣

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
عبد الجبار الحناوي

مهندس الاستشاري العام
(مستشار)
علاء الدين محمد السيد
١٢/٥/٢٠٢٣

مكتب المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي
م / محمد خليل فوزي

مشروع القطر الكهربائي السريع
غرب النيل
ب.ب. ٤٦٨ - ٤٦٩
١٤٠٠٠ / ٤١٠٠٠
١٨٨ / ١٨٨