



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

تشسرف بسان نرفق ططط استعارة ٥٠ ح. بملبغ (٢٥٤١٧٤٥٠١)
(فقط وقدره اثنان مليون خمسمائه واحد واربعون الف سبعمائه خمسه
واربعون جنيهًا و ١٠ قرشًا لا غير) قيمة حساب ففروق اسعار
البيتومين وحديد واسمنت ومشروع انشاء الجسر الترابى لاندواج خط السكة الحديد من
فى عملية تنفيذ لمشروع انشاء الجسر الترابى لاندواج خط السكة الحديد من
محطه (عدلى منصور - الروبيكى).

تنفيذ شركة / المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير رأس : ٢٠٢٤/١١/١٨

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار
مهندس



عملية: تنفيذ الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد (علي منصور - الروبيكي)

تنفيذ : الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦١)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/٢٥ حتى ٢٠٢٣/١/٣١

الأرقام القياسية													
م	اسم المتغير	شهر يونيو ٢٠٢٢	يناير-٢٣										
١	الحديد	٤١٣	٤٨٦,٨										
٢	الصلب	٣٣٢	٣٥٣,٦										
٣	الأسمنت	٢١٦,٤	٢٩٨,٥										
فروق الأسعار													
البلد	نوع العمل	الكمية	المقدرات	الكمية المشتقة في الفترة	الكمية	م (الحديد)	م (الصلب)	م (الأسمنت)	ل % (الحديد)	ل % (الصلب)	ل % (الأسمنت)	اجمالي لسب العلوقة	قيمة العلوقة
١-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٣م	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٣٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٣٠	٠,٨٣٢٨
٢-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٢٨٣٤,٢٩	٣م	٢٢٨٣٤,٣	٢٢٨٣٤,٢٩	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٣٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٣٠	٠,٤٢٩٤
١-٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها	١٥٠٠٠٠,٠٠	٣م	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٩٨	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٩٨	٠,٨٨٨١
٢-٣	أعمال تشغيل التربة صالحة للردم (من توتج الحفر) مطابقة للمواصفات وتشغيلها	٢٢٨٣٤,٢٩	٣م	٢٢٨٣٤,٣	٢٢٨٣٤,٢٩	٠,٠٠	٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٩٨	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٩٨	٠,٣٨٠٦
٤	أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عتية	٣١٢,٣٢	٣م	٣١٢,٣٢	٣١٢,٣٢	٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٦٥	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٦٥	٠,٦٥٠٦
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	١٩٨٤٠,٧٠	٣م	١٩٨٤٠,٧	١٩٨٤٠,٧٠	٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٣٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٣٠	٥,٢٩٥٩
١٢	تكليف الاختبار Plate load test	٦٩٩,٠٠	العدد	٣٦٠٠	٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٢٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٢٠	٧,٠٢٦٥
الاجمالي													٤٢٨,٤٤٩,٩٩



٥١٤٦٠

رئيس الإدارة المركزية

" طارق يوسف الجزار "

ممثل المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع / مهندس / محمد أحمد صديق

مدير الأعمال

التوقيع / مهندس / محمد حلمي عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع / مهندسة / نهى حسن

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / مهندس / مصطفى محمد عبد الجواد

مكتوب / مهندس / طارق يوسف الجزار

تجديراً في

استشاري المشروع / المركز القومي للاستشارات الهندسية

التوقيع / مهندس / أملاك محمد سعد

مدير الأعمال

التوقيع / مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / مهندس / مصطفى محمد عبد الجواد

مكتوب / مهندس / طارق يوسف الجزار

تجديراً في

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / مهندس / طارق يوسف الجزار

مكتوب / مهندس / طارق يوسف الجزار

تجديراً في

المقاول / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

التوقيع / مهندس / مصطفى حسن

مدير الأعمال

التوقيع / مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / مهندس / مصطفى محمد عبد الجواد

مكتوب / مهندس / طارق يوسف الجزار

تجديراً في

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / مهندس / طارق يوسف الجزار

مكتوب / مهندس / طارق يوسف الجزار

تجديراً في



المنطقة الأولى المركزية

عملية: تنفيذ الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد (عدلي منصور - الروبيكي)

تنفيذ : الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦١)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٢/١ حتى ٢٠٢٣/٥/١٨

١٠٧

اجمالي أيام العمل

الأرقام القياسية						تنفيذ : الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطاراتى - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦١)												
م	اسم المتغير	شهر يونية ٢٠٢٢	يناير - فبراير ٢٠٢٣	مارس - أبريل ٢٠٢٣	مايو-٢٣	فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٢/١ حتى ٢٠٢٣/٥/١٨												
						اجمالي أيام العمل ١٠٧												
						فروق الأسعار												
البند	نوع العمل	القلة	المقررات	الكمية المتخذة في الفترة	الكمية	م (الحديد)	م (الاسمنت)	م (الاسمنت)	ف % (الحديد)	ف % (الاسمنت)	ف % (الاسمنت)	اجمالي تسب العلاوة	قيمة العلاوة	اجمالي فرق السعر				
١-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (فبراير)	٦٤	٣م	٤٨١٠٠	١٢٥٨٦,٩٢٠	٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٣٠	٠,٨٣٢٨	١٠,٤٨٢,٠٢				
١-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (مارس - أبريل)	٦٤	٣م	٤٨١٠٠	٢٧٤٢١,٤٩٠	٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٢١٥	١,٣٧٦٤	٣٧,٧٤٢,٥٤				
١-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (مايو)	٦٤	٣م	٤٨١٠٠	٨٠٩١,٥٩٠	٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٢٣٧	١,٥١٥٢	١٢,٢٦٠,٢٢				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) (فبراير)	١٠٨	٣م	٣٥٧٠	٩٣٤,٢١	٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٣٠	١,٤٠٥٣	١,٣١٢,٨٥				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) (مارس - أبريل)	١٠٨	٣م	٣٥٧٠	٢٠٣٥,٢٣	٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٢١٥	٢,٣٢٢٧	٤,٧٢٧,١٣				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) (مايو)	١٠٨	٣م	٣٥٧٠	٦٠٠,٥٦	٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٢٣٧	٢,٥٥٦٩	١,٥٣٥,٥٥				
١-٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل أثرية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها (فبراير)	٩١	٣م	١٢٤٠٠	٣٢٤٤,٨٦	٠,٠٠٠	٠,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٩٨	٠,٨٨٨١	٢,٨٨١,٦٧				
١-٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل أثرية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها (مارس - أبريل)	٩١	٣م	١٢٤٠٠	٧٠٦٩,١٦	٠,٠٠٠	٠,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٦١	١,٤٦٧٨	١٠,٣٧٦,٠٢				
١-٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل أثرية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها (مايو)	٩١	٣م	١٢٤٠٠	٢٠٨٥,٩٨	٠,٠٠٠	٠,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠١٧٨	١,٦١٥٨	٣,٣٧٠,٥٢				
الاجمالي															٨٤,٦٨٨,٥٢			

ممثل المالك / الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /

مهندس / محمد أحمد صديق

مدير الأعمال

التوقيع /

مهندس / محمد حلمي عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع /

مهندس / نهى حسن

يختم

التوقيع /

مهندس /

تحريرا في

ماري المشروع / المركز الدولي للاستشارات الهندسية

التوقيع /

مهندس / اميلام حسن

تحريرا في

المقاول / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

التوقيع /

مهندس / مصطفى حسن

تحريرا في



رئيس الإدارة المركزية

" طارق يوسف الجزار "



المنطقة الأولى المركزية

عملية: تنفيذ الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد (على منصور - الروبيكي)

تنفيذ : الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦١)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٥/١٩ حتى ٢٠٢٣/٧/٤

اجمالي أيام العمل ٤٧

الأرقام القياسية						فروق الأسعار										
م	اسم المتغير	شهر يونيو ٢٠٢٢	مايو ٢٢	يونيو ٢٣	يوليو ٢٣	الكمية	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)
١	الحديد	٤١٣	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٧٦,٥٩	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢	الأسمنت	٣٢٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٦٦٣٨,٣٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٣	الأسمنت	٢١٦,٤	٢٩٨,٦	٢٩٨,٦	٢٩٨,٦	٨٨٥,١١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
البلد	نوع العمل	الكمية	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)	م (الحديد)	م (الأسمنت)
١-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية (مايو)	١٠٤٠٠	٣	٦٤	٢٨٧٦,٥٩	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية (يونيو)	١٠٤٠٠	٣	٦٤	٦٦٣٨,٣٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية (يوليو)	١٠٤٠٠	٣	٦٤	٨٨٥,١١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لجهة (١٠٠ - ٢٠٠) (مايو)	١٥٥	٣	١٠٨	٤٢,٨٧	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لجهة (١٠٠ - ٢٠٠) (يونيو)	١٥٥	٣	١٠٨	٩٨,٩٤	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لجهة (١٠٠ - ٢٠٠) (يوليو)	١٥٥	٣	١٠٨	١٣,١٩	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لجهة (٢٠٠ - ٣٠٠) (مايو)	٢٢٨	٣	١٢٣	٦٣,٠٦	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لجهة (٢٠٠ - ٣٠٠) (يونيو)	٢٢٨	٣	١٢٣	١٤٥,٥٣	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية لجهة (٢٠٠ - ٣٠٠) (يوليو)	٢٢٨	٣	١٢٣	١٩,٤١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل تربة صالحة للزراعة مطابقة للمواصفات وتشغيلها (مايو)	٦٩٠٠	٣	٩١	١٩٠,٨٥١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل تربة صالحة للزراعة مطابقة للمواصفات وتشغيلها (يونيو)	٦٩٠٠	٣	٩١	٤١٠,٤٦٦	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١-٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل تربة صالحة للزراعة مطابقة للمواصفات وتشغيلها (يوليو)	٦٩٠٠	٣	٩١	٥٨٧,٢٣	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أسس من الأحجار الصلبة (مايو)	٤٩٨٠	٣	٤٠٧	١٣٧٧,٤٥	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أسس من الأحجار الصلبة (يونيو)	٤٩٨٠	٣	٤٠٧	٣١٧٨,٧٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أسس من الأحجار الصلبة (يوليو)	٤٩٨٠	٣	٤٠٧	٤٢٣,٨٣	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٦	أعمال توريد وصب خرسانة عكسية سمك ١٥ سم (مايو)	٣١٩٣٠	٣	٢٨٥	٨٨٣١,٧٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٦	أعمال توريد وصب خرسانة عكسية سمك ١٥ سم (يونيو)	٣١٩٣٠	٣	٢٨٥	٢٠٣٨٠,٨٥	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٦	أعمال توريد وصب خرسانة عكسية سمك ١٥ سم (يوليو)	٣١٩٣٠	٣	٢٨٥	٢٧١٧,٤٥	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
١,١٨٤,٥٣٨,٩٩						الاجمالي										

ممثل المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع / مهندس / محمد أحمد صديق

مدير الأعمال

التوقيع / مهندس / محمد حمدي عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع / مهندس / أيمن حسن

التوقيع / مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

استشاري المشروع / المركز القومي للاستشارات الهندسية

التوقيع / مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

المقاول / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

التوقيع / مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد

مهندس / محمد عبد الجواد



مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد

مهندس / أسام حسن سيد



مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

مهندس / مصطفى حسن

المنطقة الأولى المركزية

عملية: تنفيذ الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد (عدلي منصور - الروبيكي)

تنفيذ : الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦١)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٥ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

اجمالي أيام العمل ١٥

الأرقام القياسية						تنفيذ : الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطاراتى - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦١)											
م	اسم المتغير	شهر يونية ٢٠٢٢	يوليو - ٢٣			فروق الأسعار لمستخلص رقم (٤) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/٥ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠											
						اجمالي أيام العمل ١٥											
١	الحديد	٤١٣	٩١٣,٦														
٢	السلار	٣٣٢	٣٩٦,٢														
٣	الأسمنت	٢١٦,٤	٢٩٦,٤														
البلد	نوع العمل	الفترة	المعدات	الكمية المنقذه في الفترة	الكمية	م (الحديد)	م (السلار)	م (الأسمنت)	ف % (الحديد)	ف % (السلار)	ف % (الأسمنت)	اجمالي نسب العلاوة	قيمة العلاوة	اجمالي فرق السعر			
١.١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٦٤	٣م	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٣٨٧	٠,٠٠٠٠	٠,٠٣٨٧	٢,٤٧٥٢	٦٥,٥٩٢,٢٩			
٢.١	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٣٣	٣م	٨١٥	٨١٥,٠٠	٠,٢٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٣٨٧	٠,٠٠٠٠	٠,٠٣٨٧	١,٢٧٦٣	١,٠٤٠,١٦			
١.٣	أعمال توريد وتشغيل ونقل لآلية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها	٩١	٣م	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	٠,١٥	٠,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٢٩٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٢٩٠	٢,٦٣٩٥	٣٨,٢٧٣,٤٥			
٢.٣	أعمال تشغيل لآلية صالحة للردم (من تواتج الحفر) مطابقة للمواصفات وتشغيلها	٣٩	٣م	٨١٥	٨١٥,٠٠	٠,١٥	٠,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٢٩٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٢٩٠	١,١٣١٢	٩٢١,٩٦			
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٤٠٧	٣م	١٩٥٠	١٩٥٠,٠٠	٠,٢٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٣٨٧	٠,٠٠٠٠	٠,٠٣٨٧	١٥,٧٤٠,٦	٣٠,٦٩٤,١٧			
٦	أعمال توريد وصب خرسانه عاكية سمك ١٥ سم	٢٨٥	٣م	١٠٩٧٠	١٠٩٧٠,٠٠	٠,١٠	٠,١٠	٠,٢٧٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠١٩٣	٠,٠٩٩٨	٠,١١٩٢	٣٣,٩٥٨٥	٣٧٢,٥٢٤,٣٥			
الاجمالي ٥٠٩,٠٤٦,٣٨																	



٥١٤٦٠
رئيس الادارة المركزية

" طارق يوسف الجزار "

يختم

مهندس

ممثل المالك / الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع /
مهندس / محمد أحمد صديق
مدير الأعمال
التوقيع /
مهندس / محمد حلمي عامر
مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
مهندس / نهى حسن
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد
تحريرا في

استشاري المشروع / المركز الدولي للاستشارات الهندسية
التوقيع /
مهندس / اسلام حسن سعد
تحريرا في

المقاول / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
التوقيع /
مهندس / مصطفى حسن
تحريرا في



تنفيذ: الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٦١)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٥) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٢٠ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٥

اجمالی آیام العمل ۹۷

طه ق يوسف الحار

2184

10/10/2020



تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع ازدواج خط سكة حديد (عدي منصور-الروبيكي)
تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
البرنامج الزمني للمشروع


 الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 (GARBLT)



المقايضة المعدلة ٣																								بيان الاعمال						
التاريخ																														
يناير ٢٠٢٤		ديسمبر ٢٠٢٣		نوفمبر ٢٠٢٣		أكتوبر ٢٠٢٣		سبتمبر ٢٠٢٣		أغسطس ٢٠٢٣		يوليو ٢٠٢٣		يونيو ٢٠٢٣		مايو ٢٠٢٣		أبريل ٢٠٢٣		مارس ٢٠٢٣		فبراير ٢٠٢٣		يناير ٢٠٢٣	الكمية	القيمة				
النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني			النصف الأول	النصف الثاني		
10,867		10,867		10,867		4,400						28,500	885		6,638		2,877	8,082	27,421				12,587		293,666	20,608,898	122,000	أعمال حفرتية غير صالحة		
4,117		4,117		4,117								815													22,834	1,188,000	98,000	أعمال حفرتية صالحة		
92		92		92									35	93		43	681	2,025					834			432,898	4,000	أعمال حفر صخر اجهاد (T...١٠٠)		
7		7		7									10	146		68											30,900	248	أعمال حفر صخر اجهاد (٣٠٠٠٠٠٠٠)	
5,700		5,700		5,700		5,300						14,500	587		4,404	1,906	2,086	7,869				3,265		150,889	18,746,000	206,000	أعمال ردم و تشجير وتثبيت تربة صالحة			
4,117		4,117		4,117								815													22,834	1,488,800	36,000	أعمال ردم و تشجير تربة صالحة		
117		117		117		838																			312	150,000	1,500	أعمال تكسير		
6,076		6,076		6,076								1,950	424	3,378		1,377									19,843	18,815,000	40,890	أعمال طبقة الأساس		
923		923		923		1,351	1,358	1,403			11,468	2,717	20,381	8,832													50,000	أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم		
199,867		199,867		199,867		200,400																					4,000,800	808,000	نسوية الآتية بجوار سور ماين السكة الحديد وسور مارو الألفاق	
																								689			3,516,480	689	تكاليف اختبار (plate load test)	
67		67		67																								375,000	200	أعمال الترابح
83		83		83																								450,000	250	أعمال مرصاة عادية حول الترابح
333		333		333																								1,300,000	1,000	امداد رفع بلوكات
		1,00																										50,800	1	تعويض كرفان
33,538		33,538		33,538																								5,100,000	100,000	زراعة مغطلات والاعمال المتطوية
3.38		3.33		3.33																								1,300	10	تكمير خرسانة مستعدة
3.38		3.33		3.33																								21,600	80	توريد وصب خرسانة مستعدة
0.33		0.33		0.33																								47,000	1	توريد وتركيب ورش حديد التسليح

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
م. طارق يوسف الجزائر

١- مكة المكرمة : المدينة المنورة
 ٢- الرياض : مكة المكرمة
 ٣- الرياض : مكة المكرمة
 ٤- الرياض : مكة المكرمة
 ٥- الرياض : مكة المكرمة
 ٦- الرياض : مكة المكرمة
 ٧- الرياض : مكة المكرمة
 ٨- الرياض : مكة المكرمة
 ٩- الرياض : مكة المكرمة
 ١٠- الرياض : مكة المكرمة



الموافق: ١٠/١٠/٢٠٢٠
 مدير المراجع القانوني /
 د. محمد عبد الله

