

فروق أسعار عمليه الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا مرحلة ثانية

مستخلص ٨ جارى

شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

٢٠٢٢/٩/١٣ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٣

استلام موقع ٢٠٢٢/٩/٢

الفتح القنى ٢٠٢١/٠٩/٠٨

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٣ حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٣

الرقم القيدى لليومين والسولار ثابت خلال فترة التنفيذ

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة تنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعمل	فروق السعر
٢	كشط (سولار)	٢٥	٣٥٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٨,٧٥٠,٠٠٠	٠,٢	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٤٧٩٣٤٩١٩	٤١٩,٤٣
٥	طبقة رابطة أسم (سولار)	٦٤٠٠	١٣١	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٨٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,١٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٣٥٩٥١١٨٩	٣٠,١٤١,٤٨
	طبقة رابطة أسم (بيتومين)	٦٤٠٠	١٣١	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٨٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٥	٦٢٢	٤٣٦,٣	٠,٢١٢٨١٢٢٨٥	١٧٨,٤٢١,٨٢
٧	مطحية (سولار)	٢٣٧٠	١٢٨	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٠٣,٣٦٠,٠٠٠	٠,١٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٣٥٩٥١١٨٩	١٠,٩٠٦,١٥
	مطحية (بيتومين)	٢٣٧٠	١٢٨	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٠٣,٣٦٠,٠٠٠	٠,٥٥	٦٢٢	٤٣٦,٣	٠,٢٣٤٠,٩٣٥١٤	٧١,٠١٤,٦١
٨	ترميم (سولار)	١٨	١٩٠٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٣٥٩٥١١٨٩	١,٢٢٩,٥٣
	ترميم (بيتومين)	١٨	١٩٠٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٣٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٥٥	٦٢٢	٤٣٦,٣	٠,٢٣٤٠,٩٣٥١٤	٨,٠٠٦,٠٠
١٠	حفر قزعة (سولار)	٣٦٥	٣٠	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	١٠,٩٥٠,٠٠٠	٠,٢٥	٣٩٦,٢	٣١٩,٦	٠,٠٥٩٩١٨٢٤٨	٦٥٦,١١
الاجملى													٣٠٠,٣٧٥,٧٠

مستخلص ٨ جارى

شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات



للم
الشيخ لارا
الشيخ لارا
الشيخ لارا