

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أستمارة (٥٠ ع . ح) بمبلغ ٢٩٧٢٣٢٣,٣١ جنيهه (فقط اثنين مليون وتسعمائة واثنين وسبعون الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيها و ١٠٠/٣١ قرشا) مرفقه بمذكرة فروق الأسعار لأعمال مشروع ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسسوط / ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسسوط بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " عن مستخلصات رقم (١٦ ، ١٧) جاري .

عقد رقم :- ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ :- شركة النيل العامة للأنشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه بما يلزم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

- أستمارة ٥٠ ع . ح .
- مذكرة فروق الأسعار .
- صورة من المستخلصات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

" إسلام محمد فوزي "



٣٥٨٨

ملاحظة! السبل العلم للطالب هو التبارك

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة ٣٥٨

[Handwritten signature]

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الامضاء: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الإیارات

بتاریخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠١٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : إضاء الكاتب المنوط : اذن صف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : امضاء الكاتب المنوط :



7-17-1 (7)

" مذكرة بخصوص فروق أسعار عملية "
رفع كفاءة وإزواج الطريق الزراعي القاهرة/إسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منقلوط بطول ١٧.٧ كم
(ضمن مبادرة حياة كريمة)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عن الفترة من ٢٠٢٤/١٢/١٦ وحتى ٢٠٢٥/٠١/١٦

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	ج١٦	٢٠٢٥/٠١/٠٢	١٦٨١٤٧٢,٧٢
٢	ج١٧	٢٠٢٥/٠١/١٦	١٣٠٥٧٨٦,٨٨
	الإجمالي		٢٩٨٧٢٥٩,٦١
	الإجمالي بعد خصم ٠,٥ % طبقا لمحضر المفاوضة		٢٩٧٢٣٢٣,٣١

*** تم إعداد فروق الأسعار طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢٤
ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها
طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ وأسعار بنود الأسفلت فهي طبقا
للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة
في البيّنات حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

عن الهيئة :

عن الشركة :

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / إسلام محمد فوزي



٣٥٨٨



مشروع رفع كفاءة وتزودج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كويري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

الارقام القياسية عند شهر		2023/03/06	تاريخ المذكرة المعروضة على السيد الواء مهناين / رئيس مجلس الإدارة
الارقام القياسية لأشهر عند يناير ٢٠٢٥	الارقام القياسية لأشهر عند ديسمبر ٢٠٢٤	الارقام القياسية لأشهر عند تاريخ المذكرة المعروضة	حاضر للتعليق والخامسة للتعديل
620,10	620,10	367,7	سوالر
1079,10	1079,10	622	ديكوسين

رقم المستخلص	16
تاريخ المستخلص	02/01/2025

[illegible]

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من المعادلات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندسين الشركة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لبنود الأسفلت لصلابة

مشروع رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منفلوط بطول ١٧,٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

تاريخ المذكرة المعروضة على السيد القواء مهندس/رئيس مجلس الإدارة	2023/03/06	الارقام القياسية عند شهر
عناصر التكلفة الخاضعة للتدقيق	الارقام القياسية للأسعار عند تاريخ المذكرة المعروضة	الارقام القياسية للأسعار عند يناير ٢٠٢٥
مولار	367,7	620,10
بترمين	622	1079,10

رقم المستخلص	17
تاريخ المستخلص	16/01/2025

مدة التنفيذ من ٢٠٢٥/٠١/٠٢ حتى ٢٠٢٥/٠١/١٦

رقم بند	بيان البند	كمية	سعر البند التمتع	الشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتدقيق	الأسفلت	الارقام القياسية للأسعار عند تاريخ المذكرة المعروضة	الارقام القياسية للأسعار عند تاريخ المذكرة المعروضة	نسبة التغير	إجمالي (المستخلص) نسبة التغير	قيمة التخصيص أو الخصم «
							قيمة التكلفة	قيمة الأصل							
13	أعمال إنشاء طبقة تضريب mc	٢ م	31	يناير - ٢٠٢٥	14	1,000	13000,00	403000,00	مولار	0,10	367,7	620,1	0,068642915	0,068642915	27663,09
				يناير - ٢٠٢٥	14	1,000	13000,00	403000,00	بترمين	0,65	622	1079,1	0,477675849	0,477675849	192503,77
14	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة ٦سم بعد الدمك	٢ م	164	يناير - ٢٠٢٥	14	1,000	14000,00	2296000,00	مولار	0,10	367,7	620,1	0,068642915	0,068642915	157604,13
				يناير - ٢٠٢٥	14	1,000	14000,00	2296000,00	بترمين	0,55	622	1079,1	0,404188103	0,404188103	928015,88
اجمالي فروق اسعار العملية الاصلية															
1305786,88															

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة فقط ويتم التأكد من المعادلات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٦ / ١٤ - ١ / ٢ من الأصول المملوكة ملكاً عاماً العمل على الترخيص ٢٠٢٥ / ١٢

[illegible]

الهيئة العامة للطرق

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

مدير عام التليد والصيانة
الاسم / محمود محمد عبدالحفيظ

مهندس المشروع
الاسم / عطا زايد عطا
التوقيع /

على المشروع
الاسم / محمد سيد عبد الرحمن
التوقيع /

الشركة المتفلة
مهندس المشروع
الاسم / اماس /
التوقيع /

مدير عام التنفيذ
الاسم / أيمن علي أمين
التوقيع /

التوقيع :



مستخلص جاري رقم (١٧)

من الأصل المخطوطة من الجزء الفصل في الترتيب ١١١٦ ١٠٥١ م

الاجمالي بعد خصم ٠,٥ % طبقا لمعظم المفاوضة

ليس الإدانة الوحيدة للمنطقة السابعة

د. محمد بن عبد الله بن محمد بن فوري

التوقيع:

PPI according to I.S.I.C.

For Jan. 2025

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يناير Jan. 2024	ديسمبر Dec. 2024	يناير Jan. 2024	يناير Jan. 2025	ديسمبر Dec. 2024	
<u>(10) coke and refined petroleum products</u>	<u>52.0</u>	<u>0.0</u>	<u>442.9</u>	<u>673.2</u>	<u>673.2</u>	<u>(١٠) الفحم الكوك والمنتجات النفطية</u>
coke oven products	0.1	0.0	326.0	326.3	326.3	منتجات افران الكوك
refined petroleum products	52.2	0.0	443.8	675.6	675.6	منتجات تكرير البترول
Liquid fuel (gasoline, kerosene and solar)	48.7	0.0	417.0	620.1	620.1	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Gaseous fuels (ethyl - butane - propane)	104.7	0.0	1196.0	2448.7	2448.7	الوقود الغازي (الايثيل -البيوتان - البروبان)
Lubricant	56.9	0.0	615.3	965.2	965.2	زيوت التشحيم
products road coverings(bitumen)	41.6	0.0	762.0	1079.1	1079.1	اسفلت للرصف (القطار)
<u>(11) Materials and Chemical Products</u>	<u>13.8</u>	<u>0.5</u>	<u>550.4</u>	<u>626.3</u>	<u>623.4</u>	<u>(١١) المواد والمنتجات الكيميائية</u>
basic chemicals	40.2	0.7	334.9	469.4	466.4	المواد الكيميائية الأساسية
acid	29.1	11.8	544.1	702.5	628.2	الأحماض
bases	32.9	0.0	477.1	634.2	634.2	القواعد و مركباتها
Dyeing materials	3.3	0.4	122.0	126.0	125.5	مواد الصباغة
Alcohol	4.5	0.0	356.5	372.6	372.6	الكحولات
solvent	89.8	0.0	545.5	1035.3	1035.3	المذيبات
industrial gases	52.5	0.3	214.9	327.7	326.7	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	15.8	1.3	610.4	707.0	697.6	الأسمنت والمركبات النرويجية - الفوسفاتية
Nitrogen fertilizers	26.0	0.0	642.5	809.5	809.3	اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل بوريا
Phosphate fertilizers	18.1	0.0	602.3	711.1	711.1	الاسمدة الفوسفاتية
Potassium fertilizers	1.9	1.3	173.9	177.2	174.9	الاسمدة البوتاسيه
Ammonia	5.8	3.5	788.9	834.4	806.2	الأمونيا

(*) نظرا لتوقف الشريعة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمملوكة بإنتاج لحم الدواك فقد تم تبني الرقم القياسي الخاص بالمنتجات الغذائية والصيدلانية.