

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٢٥) بتاريخ (٢٠٢٥/٠١/٠٩) بقيمة قدرها ٩٨٠.١٦١٣ (تسعة مليون وثمانمائة وواحد ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى كوبري ماجد الفطيم (الاتجاهين) بطول ١٦ كم تنفيذ مكتب مقاولات الهيئتم .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المشار اليها بهاليه حتى (٢٠٢٥/٠٣/١٥) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ١٨٧٣٨٦٠ (مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستون جنيهاً فقط لا غير) .
يرجى التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٢) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحلات


يعتهد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /

م/ مشيرة السيد عبدالله



تنفيذ مكتب مقاولات الهيلم (هيلم فوزي زين العايدين)

عن المدة :- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٥

رقم البند	البند	الكميات المتبقية	القيمة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاصل (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختمى	قيمة الاستقطاعات أ الحجز	قيمة الأصل بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبو جرس) وجوبن باركفاج ٩٠ سم	٧٠٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	م/بط	١٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٥٧٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٧٧٥٠٠,٠٠	المهندسون متواجدين
٢	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبو جرس) وجه واحد باركفاج ٩٠ سم	١٧٠,٠٠	١٢٣٧,٥٠	م/بط	٨٦,٠٠	٢٨,٠٠	١١٤,٠٠	١٤١٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤١٠٧٥,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبو جرس) وجه واحد باركفاج ٨٠ سم	٤٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	م/بط	٢٧٥٨,٠٠	٢٠,٠٠	٢٩٥٨,٠٠	٣٢٥٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٢٥٣٨٠٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب اصلي رفع ونقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقلب العمومية	٢٥٣٢٤,٨٧٥	٦٤,٠٠	م	١٣٨٧٧,٠٠	١١٢٥,٠٠	٢٥١٢٧,٠٠	١٦٠٨١٢٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٦٠٨١٢٨,٠٠٠	براعي خصم التجارب المعملية التي تمت بالهيلم
٤أ	في حافة زريعة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ١ جنيه لكل متر علاوة المسافة (لإجمالي مسافة ٤١ كم)	٢٥٣٢٤,٨٧٥	٣٩,٠٠	م	١٣٨٧٧,٠٠	١١٢٥,٠٠	٢٥١٢٧,٠٠	٩٧٩٩٥٣,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٧٩٩٥٣,٠٠٠	تراعي تطبيق نصوص التعاقد
٥	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عالية شاملة القدمه بلسن متفرقة	٤٨٧,٠٠	١٣٢,٠٠	م/بط	٣٩٤,٠٠	٢٢٨,٠٠	٣٤٢٢,٠٠	٤٥١٧٠٤,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٥١٧٠٤,٠٠٠	أحمد
٦	بالمتر المسطح دهان سائلي للحواجز الخرسانية	٦٧٥,٠٠	١٣٢,٠٠	م	٣٦٤,٠٠	٢٣,٠٠	٣٨٧٦,٠٠	٥١١٦٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥١١٦٣٢,٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بطبقة المروية علي البارد	٤٢١٠,٠٠	٢٠٣,٥٠	م	٢٦٠٠,٠٠	٣٤٤,٠٠	٢٩٤٤,٠٠	٥٩٩١٠٤,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٩٩١٠٤,٠٠	
١٠	المتر الطولي توريد ودهان برعورات بيوية الالوان الابيض والاسود	٧٠٠,٠٠	٢٥,٧٤	م/بط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٥١٤٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥١٤٨,٠٠	
الإجمالي													٨١٢٨٠٤٤,٠٠
المسابق													٦٢٥٤١٨٤,٠٠
المعتمد													١٨٧٣٨٦٠,٠٠

ويشدد

رئيس الإدارة المركزية للطريق
الدائري ومحاوره

م/محمدة السيد عبدالله



مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المنطقة الرابعة عشر

أ/ أحمد عبدالجواد

التوقيع

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود الشيخ

التوقيع

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس العملية

م/ أحمد حسن

التوقيع

الشركة المنفذة : مكتب مقاولات الهيلم

م/ حسن محمود

التوقيع