

مشروع تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٠ كم من ٧٠ كم الي ٨٠ كم (القطاع السادس)  
تنفيذ: بشركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الإسكندرية- مطروح)  
إدارة المشروعات

### کشف (۷) جاری

المقاول: عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٨١)

من بداية العمل حتى: ٢٠١٠.١.٢٦

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	وحدة	المساحة الكلية	مساحة العمل المبرمج	مساحة الأرض التي تمت في خلال سنة واحدة	مساحة الأرض التي تمت حتى الآن	خدمة طائر الأمثال التي تمت حتى الآن		القيمة المتوقعة بعد الاستهلاك		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال الحفر :- باعتز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عند التربة الصخرية ونسوية السطح والاتل التسوية وترش بالسياء الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة) ٩٥ % من الكثافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الآلية لإزالة المسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنقيب طبيا للمناسب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلات طبيا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل تآكل الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب : - جنيه لكلومتر قروادة	17.00	م <sup>٣</sup>	141,900.00	136,200.00	5478.56	141678.56	2,408,535.5	-	2,408,536		
2	باعتز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات جهد من (200-100 كجم/سم <sup>٢</sup> )	54.00	م <sup>٣</sup>	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0	مكتب جهاز الاشراف متواجده	
3	ذات جهد من (300-200 كجم/سم <sup>٢</sup> )	65.50	م <sup>٣</sup>	2,350.00	2,300.00	0.00	2300.00	150,650.0	-	150,650	العلامات الارشادية متواجده	
4	ذات جهد من (400-300 كجم/سم <sup>٢</sup> )	76.00	م <sup>٣</sup>	2,100.00	2,000.00	0.00	2000.00	152,000.0	-	152,000	السارات متواجده	
5	أعمال الزاينة و التطوير :- باعتز المسطح أعمال كشط وإزالة الأسطح المنهارة والترصعة والنموذجية والشروع بالرصف الحالي واستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمكه ٥ سم طبقا لشروط ومواصفات وأمانة الشاملة العمل بالزيارات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم وللنسوية والتكلفة وكما ما يلزم لنهوه العمل. زيادة ٣,٢ جنيه للسم الواحد كشط في حالة الزاينة والتفصيل	16.00	م <sup>٣</sup>	380,100.00	380,000	0.00	380000.00	6,081,376.0	-	6,081,376	لائحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون	
6	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ١ سم	3.20	م <sup>٣</sup>	149,100.00	149,090	0.00	149000.00	476,800.0	-	476,800	مسؤل تأمين سلامة المرور متواجد	
7	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ٢ سم	6.40	م <sup>٣</sup>	35,300.00	35,207	0.00	35207.00	225,324.8	-	225,325	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
8	باعتز المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والرصف الحالي في الأماكن التي يحدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوه العمل وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب : - جنيه لكلومتر الزاينة والتفصيل -	60.00	م <sup>٣</sup>	2,500.00	2,470.00	0.00	2470.00	148,200.0	-	148,200	التقارير متواجده	
9	قمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدالة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الربع السنوي لكامل حدود المشروع وطبقا لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	م <sup>٣</sup>	347,500.00	347,100	0.00	347100.00	1,735,500.0	-	1,735,500	يراق خصم القتايرب المعملية الحد الأدنى من المصنات متواجده	
10	باعتز المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للملابص العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٢٠ كم الخطة شاملة مما جمعيه باعتر المكعب يتم احساب : - جنيه لكلولو متر القرواده او نقصان	80.00	م <sup>٣</sup>	4,900.00	4,855	0.00	4855.00	388,400.0	-	388,400	البرامج الزامي للمشروع متواجده يراق تطبيق نصوص العقد	
11	أعمال الردم :- باعتز المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة لزود من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لتشكل المنسوب التصميمي لتشكيل العصر والأحلك إنسية تحمل كالإسفلت لا تزيد عن ١٠ (بالزاينة بالمياه الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة) 95% من كثافة الجافة القصوى ويتم التنقيب طبيا للمناسب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتلات طبيا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢ كم يتم احساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزاينة والتفصيل يتم زيادة مبلغ ٢,٥ جنيه في حالة استخدام بنوع في التحجير للأرض المتمسكة وذلك طبقا لنقل التربة حصر وشغل المياه العذبة والتي آلتها المناطق المتاخمة للمشروع لمحاجر منطقة ودني الطرون	96.00	م <sup>٣</sup>	101,705.00	101,700.00	0.00	101700.00	9,763,200.0	-	9,763,200	والأقل التأمين سارية حتى تاريخ ٢٠٢١/٢/٢٦	
12	علاوة بند ٨, ١,٢ كل ١ كم للزويد وتشكيل تربة مطابقة للمواصفات مسافة نقل ١٣ كم	13.20	م <sup>٣</sup>	101,705.00	101,700.00	0.00	101700.00	1,342,440.0	-	1,342,440		
13	باعتز المسطح أسبوسة تربة خمر وقلة شامله أعمال فرش وتنظيف والبند يجمع مشتلات طبيا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	12.00	م <sup>٣</sup>	218,200.00	211,467.76	0.00	211467.76	2,537,613.1	-	2,537,613		
14	تزويد تربة لغور والأماكن التي يحدها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد أسبوسة الجير والخامسة أشغال أساس الطرق وتنظيف والبند يجمع مشتلات طبيا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	60.00	م <sup>٣</sup>	111,500.00	107,476.00	0.00	107476.00	6,448,560.0	-	6,448,560		
15	(أسبس وشغل المياه العذبة والتي آلتها المناطق المتاخمة للمشروع لمحاجر منطقة ودني الطرون)											

شركة المعلقة بشركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

المشروع | شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

محمد جمال عبد الوهاب

و شکرگزار  
کتابخانه عمومی - روستا جلون

عنيد المشروع (الهيئة)

مدیر عام المشروعات

مہتمم / محمد قیاس

1999

**Abstract**

\_\_\_\_\_ ولدو القليل ميلا

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 255–262

1

رئيس الإشارة للملاحة  
منطقة غرب القناة  
الاسكندرية - مرسى مطروح  
عبد مهنس /  
فاني محمد محمود

الإسكندرية - من مرسى مطروح  
عبد المنعم /  
أبلى محمد محمود



	١٠.٥٠	٦٢	١٢٣,٠٠٠	١٩٨٥
إجمالي قيمة الأعمال المستعانة بها من مستعانة واحد والثلاثين ألفاً وستمائة واحد وخمسون جنها فقط لا غير				