

بخصوص : اعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة بنى سويف
بطول ٣ كم مزنوج (اعمال الاسفلت) فوق طبقة الاساس المثبت
باستخدام تقنية FDR
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق
عقد رقم (١١٢) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٨.١٨٦٢٩١.١٥ جنيه (فقط مليون خمسمائة ستة
واربعون الف مائتان واحد وتسعون جنيها لا غير) قيمه فروق اسعار لصق و سطحية في المستخلص (رقم
١ & ٢ الجاري) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/٠٣
مرفقات : (٣)

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

احمد عراقى حسين
مهندس /

سلطان



الجلسة

(٥) المجلد

الجلسة

الجلسة

الجلسة

(٣) المجلد

الجلسة

الجلسة

الجلسة

(٨) المجلد

الجلسة

الجلسة

الجلسة

(٤)

الجلسة

الجلسة

(١٦) المجلد

الجلسة



الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة



الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة

الجلسة



عملية : رفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة بني سويف بطول 3 كم (اعمال الاسفلت) فوق طبقة الأساس المثبت باستخدام تقنية FDR محافظة بني سويف عقد رقم (112 / 2022/ 2021)

تنفيذ : شركة عليك الانشاء ورصف الطرق

سعر القائمة عند المفاوضة

يوليو 2019

تاريخ التوافق

10/8/2021

بيان اجمالي فروق أسعار جاري 1 حتي العتامي في الفترة من 15/8/2021 حتي 15/1/2023

بيان الاعمال	قيمة فروق الاسعار
اجمالي فروق أسعار جاري 1	1,403,110.16
اجمالي فروق أسعار جاري 2	143,181.01
الإجمالي	1,546,291.18

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع بالمنطقة

استشاري المشروع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

التوقيع

التوقيع

الشركة المنطية



عملية : رفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة بني سويف بطول 3 كم (أعمال الاسفلت) فوق طبقة الأساس المثبت باستخدام تقنية FDR محافظة بني سويف عقد رقم (112 / 2021/2022)

تنفيذ : شركة عنكب لانشاء ورصف الطرق

سعر القائمة عند المفاوضة
يوليو 2019

تاريخ التعاقد
10/8/2021

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 15/8/2021 حتي 14/9/2021

رقم المستخلص
جاري 01

بيان التعاقد												
رقم العقد	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاصة بالتنفيذ	المعاملات		الارقام القياسية عند المفاوضة	الارقام القياسية للقيام الاعمال	قيمة التعويض أو الخصم
								ك	ع			
1	اعمال توريد ورش طبقة لاصق	م ²	7.25	22000	159500	أغسطس	السور	10%	266.2	319.6	0.020060105	3,199.59
				22000	159500	سبتمبر	البيتومين	65%	311	436.3	0.261881029	41,770.02
2	اعمال الرشاء سطحية بعمق 6 سم	م ²	114	22000	2508000	أغسطس	السور	10%	266.2	319.6	0.020060105	50,310.74
				22000	2508000	سبتمبر	البيتومين	60%	311	436.3	0.241736334	606,274.73
الإجمالي												1,403,110.16

الشركة المتكاملة
التوقيع / مدير
التوقيع / مدير

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام المشروعات

مدير عام المنطقة

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

المهندس /

أحمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

عملية : رفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة بني سويف بطول 3 كم (اعمال الاسفلت) فوق طبقة الأساس المثبت باستخدام تقنية
FDR محافظة بني سويف عقد رقم (112 / 2021/2022)

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص ختامي 02

سعر القائمة عند المفاوضة يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 15/9/2021 حتي 3/10/2021

تاريخ التعاقد 10/8/2021

رقم البند	بيان التعاقد	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	شهر التنفيذ	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المفاوضة	الأرقام القياسية عند التسعير	المعاملات في نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	اعمال توريد ورش طبقة لصق	2م	7.25	2245	16276.25	أغسطس	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	326.50
				2245	16276.25	سبتمبر	بيتومين	65%	311	436.3	0.261881029	4,262.44
				2245	16276.25	سبتمبر	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	326.50
				2245	16276.25	سبتمبر	بيتومين	65%	311	436.3	0.261881029	4,262.44
2	اعمال انشاء سطحية سم 6	2م	114	2245	255930	أغسطس	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	5,133.98
				2245	255930	سبتمبر	بيتومين	60%	311	436.3	0.241736334	61,867.58
				2245	255930	سبتمبر	السولار	10%	266.2	319.6	0.020060105	5,133.98
				2245	255930	سبتمبر	بيتومين	60%	311	436.3	0.241736334	61,867.58
												143,181.01
												الإجمالي

مدير عام المشروعات
التوقيع /
مهندس المشروع بالمنطقة
التوقيع /
استشاري المشروع
التوقيع /
الشركة المنفذة
التوقيع /
رئيس الإدارة المركزية
يستخدم
المهندس /
احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)