



مستخلص رقم (١) فروق اسعار عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم
إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٣٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٧ مع شركة الاخوة العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات المده من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٧

المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	التاريخ	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغير	معامل تأثير الدولار على البند	جاري أم نهائي	مبلغ فروق الاسعار
3	اعمال الردم :-									
2-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصنائه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر يشمل قيمة المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المشرفة عن المحاجر . - مسافه النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم. (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠%) للجزء السفلي علاوة مسافه نقل ٤٦ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٢٥+ ١,٦٥*٤٤) علاوة مسافه نقل ٥٩ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٢٥+ ١,٦٥*٥٧) استخدام بلدوز في التحجير للارض المتماسكة	٢٠٢٤/١٢/٠٧	١١٩,٠٠	٥٤,٥٠١	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	٣٧٧,٢٠٢,٧٤
		٢٠٢٤/١٢/٠٧	٧٣,١٠	٣١,٩٧١	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	١٣٥,٩٢٤,٢٧
		٢٠٢٤/١٢/٠٧	٩٤,٥٥	٢٢,٥٣٠	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	١٢٣,٨٩٢,٨٢
		٢٠٢٤/١٢/٠٧	٦,٠٠	٥٤,٥٠١	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	١٩,٠١٨,٦٣
إجمالي مبلغ فروق الأسعار										
٦٥٦,٠٣٨,٤٥										
فقط ستمائة وستة وخمسون الفا و ثمانية وثلثون جنيها و ١٠٠/٤٥ من الجنيه لا غير										

يعتمد ...
رئيس الاداره المركزيه
م / عماد محمد حسين



رؤج فوجد علي صحه ...
تحريرا في : / / سنه ٢٠٢٥

أقر بصحة ذلك ...
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى محمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / اسماء علي احمد

مدير المشروع
شركة الاخوة العرب
م / إيهاب عادل أحمد

