

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائفة للكباري والأعمال الصناعية

(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١.٨٨١.٤٠٠.٢٢ جنهاً
(فقط مليون وثمانمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة جنهاً وأثنان وعشرون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (١٤) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٨/١٥ م


رئيس الادارة المركزية



بدر عبد التواب بدر

مهندس /





٢٠٢٤
٨/١٥

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الصفا للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

مستخلص ه جاري

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :


شركة الصفا للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٨٨١٤٠٠		٢٢
1881400		22

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات		بند	فصل	فرع	1881400	22
شركة الصفا للمقاولات العمومية	قيمته فروق الاسعار للكميات بالمستخلص رقم ١٤ جاري لمشروع الصيانة العاجلة للكباري والاعمال الصناعية عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١)					
إجمالي الأصل					1881400	22
بيانات الإستقطاعات				جنية		
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
.....
سنة

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

بمبلغ

٢٠ سنة

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

٢٠ سنة

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



المنطقة الثانية بالاسماعيلية قسم المقاولات
رقم الترخيص ١٩٧٠
عدد المرفقات ٢
التاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ٧



مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال
الصناعية بالمنطقة الثانية (القبال وسينا)

التاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ٦

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشف تسوية فروق الأسعار
المستحقة عن مستخلص رقم (١٤) عن الفترة من ٢٠٢٤/٤/١٨ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٩
للمشروع عاليه،

برجاء التكرم بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /

عبدالله /
دبولى



مرفقات :-

- مستخلص فروق الأسعار

م.ج.ب.ش.د.ح
مستخلص
رؤساء المراجعة
ال

11 مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

+202 2274 5796

+202 2274 6460

+2012 0056 6135

+2012 8446 2770

alsafa.contracting@alsafagroup-eg.com


www.alsafagroup-eg.com

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعلبية
١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

تتفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ امر الاسناد للعلبية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعلبية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

مستخلص رقم (١٤) عن الفترة من ٢٠٢٤/٤/١٨ الى ٢٠٢٤/٥/٢٩																		
رقم البند	بيانات التكلفة				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاصول	معادلة فلتون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	الاجمالي عدد الايام	ف					١٤	١٥	ك	١		
١	رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب الصومية سولار	م ^٣	١٢٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٤١٥	٠,٣١٠	١٢٨,٤٥	١٥٤١٤,٢٩	٠,٨٣	%١٦,٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	١,١٩٦,٢٠	
			١٢٠		مايو	٢٩	٤٢	٤١٥	٠,٦٩٠	٢٨٦,٥٥	٣٤٣٨٥,٧١	٠,٨٣	%١٦,٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	٢,٦٦٨,٤٥	
٢	اصال تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية بأى سمك سولار	م ^٣	٥٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٣١٩٢	٠,٣١٠	٩٨٨,٠٠	٤٩٤٠٠,٠٠	٠,٨٥	%٦٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٠	٣,٤٤٩,٥٦	
			٥٠		مايو	٢٩	٤٢	٣١٩٢	٠,٦٩٠	٢٢٠,٤٠٠	١١٠٢٠٠,٠٠	٠,٨٥	%٦٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٠	٧,٦٩٥,١٧	
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الثالثة سولار	م ^٣	٣٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٦٨	٠,٣١٠	٢١,٠٥	٦٣١٤,٢٩	٠,٩٢	%٨٣,٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٩	٢,٤٤٨,٨٦	
			٣٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٦٨	٠,٦٩٠	٤٦,٩٥	١٤٠٨٥,٧١	٠,٩٢	%٨٣,٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٩	٥,٤٦١,٢٢	
٦	اصال خفر في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه سولار	م ^٣	٧٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٥٥٢	٠,٣١٠	١٧٠,٨٦	١١٩٦٠,٠٠	٠,٨٩	%١٠٠,٧١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٥٠	٥,٩٦١,٣٠	
			٧٠		مايو	٢٩	٤٢	٥٥٢	٠,٦٩٠	٣٨١,١٤	٢٦٦٨٠,٠٠	٠,٨٩	%١٠٠,٧١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٥٠	١,٣٣٠,٢١	
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المشاهدة من الجزء الطوى للكبارى اسمنت	م ^٣	٢٩٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	١٨	٠,٣١٠	٥,٥٧	١٦٥٧,١٤	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,١٨٦	٢,٩٩٨,٩١	
	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المشاهدة من الجزء الطوى للكبارى سولار		٢٩٠٠		مايو	٢٩	٤٢	١٨	٠,٦٩٠	١٢,٤٣	٣٦٠٤٢,٨٦	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,١٨٦	٦,٦٩٦,٨٩	
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأزوم الأساسات (القواعد - السلات - الخ) اسمنت	م ^٣	٢٢٠٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٨	٠,٣١٠	٢,٤٨	٥٤٤٧,٦٢	٠,٧٩٠٩	%٢٠,٩١	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٢٥	١,٩٢٦,٣٧	
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأزوم الأساسات (القواعد - السلات - الخ) سولار		٢٢٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٨	٠,٦٩٠	٥,٥٢	١٢١٥٦,٣٨	٠,٧٩	%٢٠,٩١	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٢٥	٢,٩٣٨,٦٢	
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العميقة بطريقة Shotcrete بالمتر اسمنت	م ^٣	٤٥٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٢٥٩	٠,٣١٠	٨٠٠,١٧	٣٦٠٧٥,٠٠	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٣٩	٨,٦٣٠,٠٤	
	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العميقة بطريقة Shotcrete بالمتر سولار		٤٥٠		مايو	٢٩	٤٢	٢٥٩	٠,٦٩٠	١٧٨,٨٣	٨٠٤٥٥,٠٠	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٢٣٩	١٩,٢٧١,٧٧	
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العميقة بطريقة Shotcrete بالمتر سولار	م ^٣	٤٥٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٢٥٩	٠,٣١٠	٨٠٠,١٧	٣٦٠٧٥,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	٨٣٩,٧٠	
			٤٥٠		مايو	٢٩	٤٢	٢٥٩	٠,٦٩٠	١٧٨,٨٣	٨٠٤٥٥,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	١,٨٧٣,١٧	

جويد س الحليم حركه
٢٠٢٢/١٢/١٤




قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية
١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
٢٠٢٢/٠٧/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

تابع : مستخلص رقم (١٤) عن الفترة من ٢٠٢٤/٤/١٨ الى ٢٠٢٤/٥/٢٩																	
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاصل	معدلة فكتور (م)					
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ف	ت	١٤	ك	ا	
٢٠١٥	تقوية وتدعيم السطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالجرى اسمنت	م٢	٦٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٦	٠,٣١٠	١,٨٦	١١١٤,٢٩	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,١٧٩	٠,١٧٩
			٦٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٦	٠,٦٩٠	٤,١٤	٢٤٨٥,٧١	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	١٧٧,٥	٣٦٨,٨	١,١٨٠	٠,١٨٠
	تقوية وتدعيم السطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالجرى اسمنت	م٢	٦٠٠		ايريل	١٣	٤٢	٦	٠,٣١٠	١,٨٦	١١١٤,٢٩	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	٠,٠٢٣
			٦٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٦	٠,٦٩٠	٤,١٤	٢٤٨٥,٧١	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	٠,٠٢٣
١٩	صلب تسليح (٥/٣١) لزوم الخرسانة المسلحة حديد التسليح	طن	٢٥٠٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٣٥	٠,٣١٠	١٠,٨٣	٢٧٠,٨٣٣,٣٣	٠,٣٦	%٦٤	٣٤٠,٩	١١٢٨,٩	٢,٤٧٩	١,٤٧٩
			٢٥٠٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٣٥	٠,٦٩٠	٢٤,١٧	٦٠٤١٦٦,٦٧	٠,٣٦	%٦٤	٣٤٠,٩	١١٢٨,٩	٢,٤٧٩	١,٤٧٩
	صلب تسليح (٥/٣١) لزوم الخرسانة المسلحة سولار		٢٥٠٠٠		ايريل	١٣	٤٢	٣٥	٠,٣١٠	١٠,٨٣	٢٧٠,٨٣٣,٣٣	٠,٩٧	%٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٤	٠,٠١٤
			٢٥٠٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٣٥	٠,٦٩٠	٢٤,١٧	٦٠٤١٦٦,٦٧	٠,٩٧	%٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٤	٠,٠١٤
٢٦	استبدال درابزين من أي نوع واعائه لوضعه الطبيعي سولار	م٢	١٢٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	١٢٧	٠,٣١٠	٣٩,٣١	٤٧١٧١,٤٣	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	٠,٠٧٨
		١٢٠٠	مايو		٢٩	٤٢	١٢٧	٠,٦٩٠	٨٧,٦٩	١٠٥٢٢٨,٥٧	٠,٨٣٣٣	%١٦,٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	٠,٠٧٨	
٤٠٣٤	توريد وتركيب وصل فواصل التمدد الانشائية للاتواع الاتية: Therna joint بحرمة ٣ اسم سولار	م٢	٣٦٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٩	٠,٣١٠	٢,٧٩	١٠٠٢٨,٥٧	٠,٨٩	%١١,١١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٥٢	٠,٠٥٢
		٣٦٠٠	مايو		٢٩	٤٢	٩	٠,٦٩٠	٦,٢١	٢٢٣٧١,٤٣	٠,٨٩	%١١,١١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٥٢	٠,٠٥٢	
٣٩	عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبري او لمدخله سمك ١٠ اسم بيتومين	م٢	٤٢٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٢٧٥٨	٠,٣١٠	٨٥٣,٦٧	٣٥٨٥٤٠,٠٠	٠,٨٦٩٠	%١٣,١٠	٤٨٧,١	١٠٧٩,١	١,١٥٩	٠,١٥٩
			٤٢٠		مايو	٢٩	٤٢	٢٧٥٨	٠,٦٩٠	١٩٠٤,٣٣	٧٩٩٨٢٠,٠٠	٠,٨٦٩٠	%١٣,١٠	٤٨٧,١	١٠٧٩,١	١,١٥٩	٠,١٥٩
	عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبري او لمدخله سمك ١٠ اسم سولار		٤٢٠		ايريل	١٣	٤٢	٢٧٥٨	٠,٣١٠	٨٥٣,٦٧	٣٥٨٥٤٠,٠٠	٠,٩٠٤٨	%٩,٥٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٤٤	٠,٠٤٤
			٤٢٠		مايو	٢٩	٤٢	٢٧٥٨	٠,٦٩٠	١٩٠٤,٣٣	٧٩٩٨٢٠,٠٠	٠,٩٠٤٨	%٩,٥٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٤٤	٠,٠٤٤
٤٥	توريد وصل ححلة غاطسة او بارزة للتعبيش الموجود بمونة الاسمنت اسمنت	م٢	١١٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	١٤١٦	٠,٣١٠	٤٣٨,٢٩	٤٨٢١١,٤٣	٠,٥٤٥٥	%٤٥,٤٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	١,٤٨٩	٠,٤٨٩
			١١٠		مايو	٢٩	٤٢	١٤١٦	٠,٦٩٠	٩٧٧,٧١	١٠٧٥٤٨,٥٧	٠,٥٤٥٥	%٤٥,٤٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٨	١,٤٩٠	٠,٤٩٠
	توريد وصل ححلة غاطسة او بارزة للتعبيش الموجود بمونة الاسمنت سولار		١١٠		ايريل	١٣	٤٢	١٤١٦	٠,٣١٠	٤٣٨,٢٩	٤٨٢١١,٤٣	٠,٩٣١٨	%٦,٨٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٢	٠,٠٣٢
			١١٠		مايو	٢٩	٤٢	١٤١٦	٠,٦٩٠	٩٧٧,٧١	١٠٧٥٤٨,٥٧	٠,٩٣١٨	%٦,٨٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٢	٠,٠٣٢

كود السرية
٢٠٢٢/٠٧/١٥




قيمة التعويض = ف * قيمة الإعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (ع / ١ع)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية
١ع = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مندوبلي
تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

تابع : مستخلص رقم (١٤) عن الفترة من ٢٠٢٤/٤/١٨ الى ٢٠٢٤/٥/٢٩																
رقم البند	بيانات التعاقب					كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاحصل	معادلة فكتور (م)					قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	بيانات المستخلص											
					شهور المستخلص					عدد الايام	اجمالي عدد الايام					
٤٨	مرشحة ودخان القطاعات المعدنية سولار	م ^٢	٣٨٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٢٥٠٠	٠,٣١٠	٧٧٣,٨١	٢٩٤٠٤٧,٦٢	٠,٩٣٤٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١	٩,٠٠٧,١٩
			٣٨٠		مايو	٢٩	٤٢	٢٥٠٠	٠,٦٩٠	١٧٢٦,١٩	٦٥٥٩٥٢,٣٨	٠,٩٣٤٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١	٢٠,٠٩٢,٩٥
٤٩	مرشحة ودخان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري سولار	م ^٢	٤٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	١٤٨	٠,٣١٠	٤٥,٨١	١٨٣٢٣,٨١	٠,٩٣٧٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٩	٥٣٢,١٤
			٤٠٠		مايو	٢٩	٤٢	١٤٨	٠,٦٩٠	١٠٢,١٩	٤٠٨٧٦,١٩	٠,٩٣٧٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٩	١,١٨٩,٣١
٥٩	بالستر الطولي كوريد وتركيب حواجز معدنية للدخل guard rail بسمك ٤,٥ مم ألواح حديدية	م ^٢	٢٢٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٣٩	٠,٣١٠	١٢,٠٧	٦٦٥٥٧,١٤	٠,٤٣	٤٦١,٨	١٥٤٩,٧	٢,٣٤٩	٣٥,٨٢٩,٧٣
			٢٢٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٣٩	٠,٦٩٠	٢٦,٩٣	٥٩٢٤٢,٨٦	٠,٤٣	٤٦١,٨	١٥٤٩,٧	٢,٣٤٩	٧٩,٩٢٧,٨٧
٧٢	بالستر الطولي كوريد وتركيب حواجز معدنية للدخل guard rail بسمك ٤,٥ مم سولار	م ^٢	٢٢٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٣٩	٠,٣١٠	١٢,٠٧	٦٦٥٥٧,١٤	٠,٩٥٤٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٥٦٢,٥٢
			٢٢٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٣٩	٠,٦٩٠	٢٦,٩٣	٥٩٢٤٢,٨٦	٠,٩٥٤٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢١	١,٢٥٤,٨٥
٧٤	تخريم وتوزيع اسلحة حديد تسليح باي قطر سولار	عدد	٦٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٧٨٣	٠,٣١٠	٢٤٢,٣٦	١٤٥٤١,٤٣	٠,٩١٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٩	٥٦٣,٨٩
			٦٠		مايو	٢٩	٤٢	٧٨٣	٠,٦٩٠	٥٤٠,٦٤	٣٢٤٣٨,٥٧	٠,٩١٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٩	١,٢٥٧,٩٢
٧٤	عمل اختبارات (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية سولار	عدد	٦.٠٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	٦	٠,٣١٠	١٤,٠٠	٨٤٠.٠٠٠	٠,٨٢٣٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	٦,٥١٨,٦٩
			٦.٠٠٠		مايو	٢٩	٤٢	٦	٠,٦٩٠	٤١,١٤	٢٤٨٥٧,١٤	٠,٨٢٣٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٧٨	١,٩٢٩,٠٠
٩٢	توريد وتركيب خشب ١٠٠ وات LED سولار	عدد	٤.٠٠٠	١٤	ايريل	١٣	٤٢	١-	٠,٣١٠	٠,٣١-	١٢٣٨,١٠-	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٧	٢٠,٥٨-
			٤.٠٠٠		مايو	٢٩	٤٢	١-	٠,٦٩٠	٠,٦٩-	٢٧٦١,٩٠-	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٧	٤٥,٩٠-

مصدق الشركة
١٣/٥/٢٠٢٢



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال الشهر
ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية
١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مديوني
تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٧/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

تابع : مستخلص رقم (١٤) عن الفترة من ٢٠٢٤/٤/١٨ الى ٢٠٢٤/٥/٢٩																
رقم البند	بيانات التكلفة			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدّة	القيمة المدة خلال الشهر	قيمة الاصول	معللة لقولن (م)					
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ك	ع	١٤	١٥	ف
٥ بنود مستحددة	توريد وعمل دهانات مضادة للآونة ذات أساس إطريك مائة للنفذية أ. بالهر سولار	٢م	١٤٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٨١٠	٠,٣١٠	٢٥٠,٧١	٣٥١,٠٠٠	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١
			١٤٠		مايو	٢٩	٤٢	٨١٠	٠,٦٩٠	٥٥٩,٢٩	٧٨٣,٠٠٠	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١
٦ بنود مستحددة	توريد وعمل دهانات مضادة للآونة ذات أساس إطريك مائة للنفذية أ. بالمرجرى المدني سولار	٢م	١٦٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٩٤٩-	٠,٣١٠	٢٩٣,٧٤-	٤٩٩٩٨,١٠-	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١
			١٦٠		مايو	٢٩	٤٢	٩٤٩-	٠,٦٩٠	٦٥٥,٢٦-	١٠٤٨٤١,٩٠-	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١
٧ بنود مستحددة	بالمتر المسطح صلب الجزء الطوي للكوبري كرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية سولار	٢م	٢٤٠	١٤	إبريل	١٣	٤٢	٤٥٦	٠,٣١	١٤١,١٤	٣٣٨٧٤,٢٩	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١
			٢٤٠		مايو	٢٩	٤٢	٤٥٦	٠,٦٩	٣١٤,٨٦	٧٥٥٦٥,٧١	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤	١,٠١١	٠,٠١١
			٣٥٥٠		إبريل	١٣	٤٢	١٨١	٠,٣١٠	٥٦,٠٢	١٩٨٨٨٤,٥٢	٠,٧٦٥	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	١,٠١١	٠,٠١١
١٠ بنود مستحددة	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء الطوي المصبوبة في الموقع cast in situ اسمنت توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء الطوي المصبوبة في الموقع cast in situ سولار	٣م	٣٥٥٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	١٨١	٠,٦٩٠	١٢٤,٩٨	٤٤٣٦١٥,٤٨	٠,٧٦٥	٣٥١,٩	٣٦٨,٨	١,٠١١	٠,٠١١
			٣٥٥٠		إبريل	١٣	٤٢	١٨١	٠,٣١٠	٥٦,٠٢	١٩٨٨٨٤,٥٢	٠,٩٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠١٥	٠,٠١٥
			٣٥٥٠		مايو	٢٩	٤٢	١٨١	٠,٦٩٠	١٢٤,٩٨	٤٤٣٦١٥,٤٨	٠,٩٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠١٥	٠,٠١٥
			١٧,٧٥		إبريل	١٣	٤٢	٥٤٣١	٠,٣١٠	١٦٨١,٠٢	٢٩٨٣٨,١٧	٠,٩٠٠	٣٥١,٩	٣٦٨,٦	١,٠٠٥	٠,٠٠٥
١١ بنود مستحددة	علاوة استخدام مادة سبك فيوم طبقا للخطأ التصحيحية اسمنت	٣م	١٧,٧٥	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٥٤٣١	٠,٦٩٠	٣٧٤٩,٩٨	٦٥٥٦٢,٠٨	٠,٩٠٠	٣٥١,٩	٣٦٨,٨	١,٠٠٥	٠,٠٠٥
			١٧,٧٥		إبريل	١٣	٤٢	٥٤٣١	٠,٣١٠	١٦٨١,٠٢	٢٩٨٣٨,١٧	٠,٩٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨
			١٧,٧٥		مايو	٢٩	٤٢	٥٤٣١	٠,٦٩٠	٣٧٤٩,٩٨	٦٥٥٦٢,٠٨	٠,٩٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠٠٨	٠,٠٠٨
			٤٠٠		إبريل	١٣	٤٢	٢١٣	٠,٣١٠	٦٥,٩٣	٢٦٣٧١,٤٣	٠,٨٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	٠,٠٢٣
١٢ بنود مستحددة	صنفرة و مرشمة ودخان حديد التسليح الناتج عن تكسير البلاطات الطوية لا إعادة الصب عليه بعد تدعيمه سولار	٣م	٤٠٠	١٤	مايو	٢٩	٤٢	٢١٣	٠,٦٩٠	١٤٧,٠٧	٥٨٨٢٨,٥٧	٠,٨٥	٤١٧,٠	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	٠,٠٢٣
			٤٠٠		إجمالي المستحق											
					١,٨٨١,٤٠٠,٢٢											

اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (١٤) فقط

عهد ر المراجعة
٢٠٢٢/٠٦/١٣
أحمد محمد
مدير المراجعة