



عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من ٧ الي الكم ٧,٥ بطول ٠,٥ كم اتجاه العين السخنة..
تنفيذ : شركة الأندلس للمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٥٥٥ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	١١٠٠٠,٠٠	٥٣٦,٠٠	١١٥٣٦,٠٠	ختامي	٦٢٢٩٤٤,٠٠		٦٢٢٩٤٤,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٨٠٠٠٠,٠٠	١٠٤٩,٠٠	٨١٠٤٩,٠٠	ختامي	٥٣٠٨٧٠٩,٥٠		٥٣٠٨٧٠٩,٥٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	١١٨٠٠٠,٠٠	١٢٥٨,٠٠	١١٩٢٥٨,٠٠	ختامي	٩٠٦٣٦٠٨,٠٠		٩٠٦٣٦٠٨,٠٠
	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م ^٣	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٣٠٣٩٢,٠٠	١٠٣٠٣٩٢,٠٠	ختامي	٦٣٨٨٤٣٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٨٨٤٣٠,٤٠٠
٢										٧٨٨٧٩٥٦٥,٥٠
الإجمالي										
فقط ثمانية وسبعون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون الف وخمس مائة وستون و ١٠٠\٥٠ جنيها لا غير										
رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان	مهندس الإشراف م / رام- بي بهيج التوقيع /	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /	يتماد ،،،	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان	مهندس الإشراف م / رام- بي بهيج التوقيع /	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /	يتماد ،،،	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان	مهندس الإشراف م / رام- بي بهيج التوقيع /	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /
روجع فوجد على صحة تحرير في / / ٢٠٢٣										