

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنه ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنه-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٧ الي الكم ٧,٥ بطول ٠,٥ كم اتجاه العاصمة الادارية.

تنفيذ : شركة الأنلدس للمقاولات العامة عن المده من بدء العمل الي ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٢٥٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١١ / ١٠ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٤٤٥٠٠,٠٠	٢٦٢٢٧,٠٠	٧٠٧٢٧,٠٠	ختامي	١٤٢١٦١٢,٧٠		١٤٢١٦١٢,٧٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقطات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم زيادة سعر التفجير ٢ جنيها بعد ١ / ٤ / ٢٠٢٢ طبقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ابوزعبل للكيماويات المتخصصة. (١١) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٤١٠٠٠٠,٠٠	٦١١٢,٠٠	٤١٦١١٢,٠٠	ختامي	٢٢٤٧٠٠٤٨,٠٠		٢٢٤٧٠٠٤٨,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	١٥٠٠٠٠,٠٠	٩٦٦٤٣,٠٠	٢٤٦٦٤٣,٠٠	ختامي	١٦١٥٥١١٦,٥٠		١٦١٥٥١١٦,٥٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٢٩٠٠٠٠,٠٠	١٦٢١٨,٠٠	٣٠٦٢١٨,٠٠	ختامي	٢٣٢٧٢٥٦٨,٠٠		٢٣٢٧٢٥٦٨,٠٠	
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٢٤٥٠٠٠,٠٠	١٧٨٧,٠٠	٢٤٦٧٨٧,٠٠	ختامي	١٥٣٠٠٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٠٠٧٩٤,٠٠	
	علاوة ٢ جنية علي كميات التفجير بعد ١ / ٤ / ٢٠٢٢	٢,٠٠	م٣		١٨٩٨٦٢,٠٠	١٨٩٨٦٢,٠٠	ختامي	٣٧٩٧٢٤,٠٠		٣٧٩٧٢٤,٠٠	
	الإجمالي										٧٨٩٩٩٨٦٣,٢٠
	فقط ثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة وثلاثة وستون و ٢٠ \ ١٠٠ جنيها لاغير										
شركة المنفذة م. / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م. / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	الاستشاري العام (Systra)			الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م. / التوقيع		مدير المشروع م. / التوقيع	مدير عام المشروعات م. / التوقيع	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م. / أحمد الطحان	
						روجع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٣					