



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل الذي جرى اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(٢٠٢)	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل إلى ٨ متر من منسوب التشغيل لزوم أعمال التأسيس والإحلال أسفل منسوب قاع المصرف باستخدام اللوادر والحفارات ذات الأتراج الطويل ونزع المياه وسد جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقا للأعمال بالطبقة وتشغيل كل ما يلزم لنهوض الأعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ، ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	م³	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	٥٦٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٧,٥٠٠,٠٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٤,٥٠٠		م³	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	١٠٢,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢,١٥٠,٠٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المقابل العمومية ٥ كم-٥م) تساوي ٤,٥ كم										
(٢٠٢)	أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الأتراج الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقا للأورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين وتسليمها للجهة المسنولة من هيئة الصرف. يتم احتساب علاوة ٨٠,٠٠٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .	٢٣,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	م³	١١,١٤٧,٠٠٠	١١,١٤٧,٠٠٠	١١,١٤٧,٠٠٠	٢٥٦,٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦,٣٨١,٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٤,٥٠٠		م³	١١,١٤٧,٠٠٠	١١,١٤٧,٠٠٠	١١,١٤٧,٠٠٠	٥٠,١٦١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,١٦١,٥٠٠	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المقابل العمومية ٥ كم-٥م) تساوي ٤,٥ كم										
(٢٠٢)	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم من ١ ومن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاحتوي على اي المواد الناعمة او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة القاذر بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا منسوب للمياه الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس زنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ونهوض العمل طبقا لأصول الصناعة الممتازة . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرة	١٠٥,٠٠٠	٥٧,٨٧٨,٨٣٠	م³	١٣,٦١٧,٠٠٠	١٣,٦١٧,٠٠٠	١٣,٦١٧,٠٠٠	١,٤٢٩,٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٢٩,٧٨٥,٠٠٠	يتم خصم مبلغ قيمة اجراء تجارب معملية بالهيئة
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	٨٨,٢٠٠		م³	١٣,٦١٧,٠٠٠	١٣,٦١٧,٠٠٠	١٣,٦١٧,٠٠٠	١,٢٠١,٠١٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠١,٠١٩,٤٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٣,٥ كم - ٢٠ كم) تساوي ٧٣,٥ كم سواره المتحدة	١٦٨,٠٠٠		م³	١٨,٢٢٩,٢٠٦	١٨,٢٢٩,٢٠٦	١٨,٢٢٩,٢٠٦	٣,٠٦٢,٥٠٦,٦٠٨	٠,٠٠٠	٣,٠٦٢,٥٠٦,٦٠٨	
	رسوم المواد المحجرة طبقا لبيوت العقد (١,١٢*١٥٠) رسوم الاستقطاعات الضريبية .	٢٥,٠٠٠		م³	١٣,٦١٧,٠٠٠	١٣,٦١٧,٠٠٠	١٣,٦١٧,٠٠٠	٣٤٠,٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠,٤٢٥,٠٠٠	
	رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .							٧,٠٠٩,٩٢٨,٥٠٨	٠,٠٠٠	٧,٠٠٩,٩٢٨,٥٠٨	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ
اللواء أ.ح. أحمد باسم حسنى الكردالى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٢
يوقع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المشروع
م / أحمد أبو دققة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
عن الاستشاري (Systra)
م / أحمد الشاعر

عن الاستشاري (KK)
مدير التنفيذ
م / خالد قنديل
مدير المشروع : م / شاد مرسى
مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع
(بالبحيرة) من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠

الشركة المنفذة
شركة كايرو فيا للمقاولات والتوريدات
عن الاستشاري (XYZ)
مدير التنفيذ
م / أحمد الشاعر

_____ : _____ ☐

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	V-9981		
	V-9981		
	الجملة		

الختم ذو التاريخ

رئيس القسم

Y. 1 —————

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في : أحمد رضا الكندي
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : كمال محمد الكندي
 يسحب باسم : شركة كمال محمد الكندي
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الکاتب المنوط

راجع

رئيس المنظمة

علامة

سنة ٢٠١١

(١) اقرار كاتب سجل الحوادث والنزاعات: _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإضاء.

جاری _____ تاریخ _____ الامضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات

المنظمة في التاريخ (ج) قيد في سجلها رقم 00 « ح » رقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

(علائقہ اربعہ میں سے ایک علاقہ)

راجع فی —————

يعتمد صاحب

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۱ بمبلغ

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ إمضاء الكاتب المخطط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إحصاءات موسمي الأسبوع

(۳) شعبہ

رقم	مذاہب الکاتب الموقوفہ :	اذن صرف
۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۲۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۳۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۶۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۷۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۸۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۲	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۵	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيء الذي

(٥) ادراج فی كشف المحالات رقم إمضاء الحاسب المتوط