

تلفون : ۰۲۱۸۱۵۱۰۶/۱/۵۶۷۶ . فاكس : ۰۲۱۸۱۵۱۰۰/۱/۱۰۰ . البريد الإلكتروني : info@nile-rc.com

بخصوص : اعمال رفع كفاءة وصلات بنى سويف كوبري النيل
وكوبري السادات بطول ٥ كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصيف (FDR)
تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
عقد رقم (٤٣٩) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٢٦٥٣٥٨٦.٠٠ جنيه (فقط اثنين مليون ستمائة
ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة ستة وثمانون جنيها لا غير) قيمه فروق اسعار بيتومين وسولار واسمنت
وحديد تسليح في المستخلص رقم (١ & ٢ & ٣ & ٤ & ٥) الخاص بالمشروع عالية.
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم نحو الموافقة بالصرف بعد مراجعه سيادتكم
للمرفقات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٣/١٢/١٧

مرفقات :

اصل استمارة ٥٠ ع ح
عدد ٢ اصل مستخلص فروق الاسعار
صورة المستخلص

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

طارق يوسف الجزار



مصدق



وزارة النقل

المهنة العامة للطرق والمخاري و النقل البري

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

رفع كفاءة وصلات بنى سويف كوبرى النيل وكوبرى السادات بطول ٥ كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصيف (fdr)

بيان بأجمالى فروق اسعار (بيتومين- سولار- حديد التسليح - أسمنت)
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم
(٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة الفروق
١	١م	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٩٧٧.٤٣٠
٢	٢م	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٧٧,٩١٢
٣	٣م	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١,١٥٢,٢٧٥
٤	٤م	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٥٧٤,٩٠٩
٥	٥م	٢٠٢٣/٠٤/١٥	٦٤٧,٥١٢
الاجمالي			٢,٦٥٣,٥٨٦

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

رفع كفاءة وصلات بنى سويف كوبرى النيل وكوبرى السدات بطول ٥ كم مزوج باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (fdr)

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإنشاء المباشر	2021/05/05	الأرقام القياسية للأرقام القياسية عند الفتح الفنى
عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	152.7	155.2
اسمنت	358.4	358.4
بينومين	315.4	315.4
سولار		

رقم المستخلص	ج1
تاريخ المستخلص	2021/06/23

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	القيمة المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأرقام القياسية عند الفتح الفنى	المعاملات	نسبة التغير	إجمالي (المعاملات) * (نسبة التغير)	قيمة الاعمال * إجمالي (المعاملات) * (نسبة التغير)
1	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس سمك ٢٠ سم باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الاساس القعمة معا FDR	م٢	65.00	5550	360,750	سولار	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٤٩	١٠٠%	0.20	315.4	315.4	0	0
2	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والمتواجدة بالرصف الحالي .	م٢	16.00	18000	288,000	سولار	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٤٩	١٠٠%	0.20	315.4	315.4	0	0
3	اعمال توريد وإضافة اسمنت مطبق للشروط والمواصفات	طن	1150.00	158	181,700	اسمنت	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٢٣	١٧%	0.700	152.7	152.7	0.01146038	977.43
4	اعمال انشاء طبقة لصق	م٢	6.50	37500	243,750	سولار	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٤٩	١٠٠%	0.10	315.4	315.4	0	0
5	اعمال انشاء طبقة مطبقة سمك ١٠ سم	م٢	116.00	37500	4,350,000	سولار	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٤٩	١٠٠%	0.10	315.4	315.4	0	0
					4,350,000	بينومين	٢٠٢١/٠٦/٢٣	٢٠٢١/٠٥/٠٦	٤٩	١٠٠%	0.55	358.4	358.4	0	0
الإجمالي															
977.430															



مهندس عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مدير عام التسون المالية والإدارية
م. ش. ش. ش.
ك. س. أ. ل. ب. ش. ر. ي. ش. ي.

1.341	0.000000000	0.000000000	490.5	352.4	0.55	%	7	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	24,500					
4.006	0.000000000	0.000000000	566	352.4	0.55	%	8	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	24,500					
-	0	0	315.4	315.4	0.10	%	9	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
-	0	0	315.5	315.5	0.10	%	10	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
-	0	0	322.7	322.7	0.10	%	11	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
878	0.000000000	0.000000000	317.3	315.4	0.10	%	12	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
1.078	0.000000000	0.000000000	322	315.4	0.10	%	13	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
-	0	0	352.4	352.4	0.55	%	14	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000	10000	112.00	7	عمل قسمة هيئة محلية مسك اليد	10
18.151	0.000000000	0.000000000	406.3	352.4	0.55	%	15	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
71.547	0.000000000	0.000000000	487.1	352.4	0.55	%	16	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
24.717	0.000000000	0.000000000	490.5	352.4	0.55	%	17	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
58.777	0.000000000	0.000000000	566	352.4	0.55	%	18	1-11/0-1/20	1-11/0-1/20	1,502,000					
تجديس															

مجلس الشركة
10/10/2020

مجلس لجنة
10/10/2020

مجلس عم لمشروعات
10/10/2020

مجلس الإدارة للشركة
10/10/2020

مجلس إدارة الشركة
10/10/2020

وقع كفاءة وصلات بنى سويك كوبرى النبل وكوبرى السلاط بطول ٥ كم مزوج باستخدام تقنية تنوير طبقت (fdr)

تاريخ الفتح الفنى أو امر الإسناد المباشر	2021/05/05	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بربنة ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بربنة ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بربنة ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاصة للتحليل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بربنة ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بربنة ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بربنة ٢٠٢٢
لمست	152.7	207.2	217.5	221.8
بيتومين	358.4	566	566	566
مولار	315.4	332	353.6	353.6


بيانات التكلفة		المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتحليل	الفترة من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال * نسب (المعاملات * نسب التغير)			
رقم البند	بيان البند	وحدة	متر جند تنفيذ										كمية التنفيذ	قيمة الأعمال	
2	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والتنموجة بالترصف الحصى .	م²	16.00	37970	607,520	مولار	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	١٠	١١%	0.20	315.4	0.010526316	0.010526316	1,031
					607,520		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٢١	٨٤%	0.20	315.4	0.024223209	0.024223209	12,343
					607,520		٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٢	١٠٠%	0.075	358.4	0.04344308	0.04344308	26,393
4	اعمال إنشاء طبقة لصق	م²	6.50	27300	177,450	مولار	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	١٠	١١%	0.10	315.4	0.005263158	0.005263158	150.64
					177,450		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٢١	٨٤%	0.10	315.4	0.012111604	0.012111604	1,803
					177,450		٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٢	١٠٠%	0.65	358.4	0.376506696	0.376506696	66,811
5	اعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ١٥ سم	م²	116.00	27300	3,166,800	مولار	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	١٠	١١%	0.10	315.4	0.005263158	0.005263158	2,688
					3,166,800		٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	٢١	٨٤%	0.10	315.4	0.012111604	0.012111604	32,169
					3,166,800		٢٠٢٢/٠٦/٢١	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١١	١٠٠%	0.55	358.4	0.318582589	0.318582589	008,887
الإجمالي															
152,275															

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات


مدير الأمانة المركزية



رقم كفاءة وصلات بنى سوف كوبرى التيل وكوبرى التسلات بطول ٨ كم مزفوح باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (Fdr)

تاريخ الفتح المبنى أو امر الإسناد المبلشر	2021/05/05	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح المبنى الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢
اسمنت	152.7	221.8
بيتومين	358.4	566
سولار	315.4	353.6

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من إلى		عدد الايام	نسبة الايام	العمليات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	العمليات « نسب التحويل »	إجمالي (العمليات) (« نسب التحويل »)	قيمة التعويض = الخصم		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند المتعاقد		القيمة المنفذة	قيمة الاعمال										
1	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس سمك ٢٠ سم باعدة تدوير الاسفلت وطبقات الاسفلت القديمة معا FDR	م ^٢	65.00	6	390	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.20	315.4	353.6	0.02422321	0.024223209	9.45
2	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والمتسوجة بقرص الحصى .	م ^٢	16.00	3719.58	59,513	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.20	315.4	353.6	0.02422321	0.024223209	1,442
					59,513	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.075	358.4	566	0.04344308	0.04344308	2,585
					943	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.700	152.7	221.8	0.3167649	0.316764898	298.71
3	اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	1150.00	0.82	943	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.05	315.4	353.6	0.0060558	0.006055802	5.71
4	اعمال إنشاء طبقة لصق	م ^٢	6.50	13954.92	90,707	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.10	315.4	353.6	0.0121116	0.012111604	1,099
					90,707	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.65	358.4	566	0.3765067	0.376506696	34,152
5	اعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ١٠ سم	م ^٢	116.00	13954.92	1,618,771	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.10	315.4	353.6	0.0121116	0.012111604	19,606
					1,618,771	بيتومين	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠	%١٠٠	0.55	358.4	566	0.31858259	0.318582589	515,712
الإجمالي																574,909



مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مدير عام الترميم والمحافظة الإدارية

مخاسد

كمال بشري بتمت

ملف: بخصوص فروع الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعينة

رفع كفاءة وصلات بنى سويك كوبرى التيل وكوبرى السلاط بطول 5 كم مزوج باستخدام تقنية تدوير طبقات ترصيف (ldr)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	2021/05/05	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال من مارس ٢٠٢٢ إلى فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال من مارس ٢٠٢٢ إلى فبراير ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	278.4	280.7
اسم	152.7	566	622
بيرومين	358.4	353.6	367.7
مولار	315.4		

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى		عدد الأيام	نسبة الأيام	العملات	الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الارقام القياسية للأسعار عند التعاقد	العملات «ن» البرملي (العملات) «ن» (العملات)	قيمة التعويض =	قيمة الأعمال «ن» البرملي (العملات)
بند	بيان البند	وحدة	سعر البند التعاقدى		كمية المنفذة	قيمة الاعمال								
4	اعمال تشاء طبقة نصق	م²	6.50	14900	96,850	96,850	١٠٤	٧٧%	0.10	315.4	353.6	0.0121115	0.012111534	933,22
5	اعمال تشاء طبقة سطحية سمك ١٠ سم	م²	116.00	14900	1,728,400	1,728,400	١٠٤	٧٧%	0.10	315.4	353.6	0.0121115	0.012111534	15,119
5	اعمال تشاء طبقة سطحية سمك ١٠ سم	م²	116.00	14900	1,728,400	1,728,400	١٠٤	٧٧%	0.10	315.4	353.6	0.0121115	0.012111534	15,119
5	اعمال تشاء طبقة سطحية سمك ١٠ سم	م²	116.00	14900	1,728,400	1,728,400	١٠٤	٧٧%	0.10	315.4	353.6	0.0121115	0.012111534	15,119
الإجمالي														
547,512														

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

مدير عام المشروعات

مدير عام المشروعات
مهندس
كمال بنسري