

مستخلص رقم (١) جارى

أعمال الصيانة العاجلة والطائرة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سقاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

عن مشروع :-

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٥

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/١٢/٨

شاملة المدة من ٢٠٢٤/١٢/٨ إلى ٢٠٢٤/١٢/٢٥

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنبيه	استقطاع او عجز جنبيه	الباقى بعد الاستقطاع جنبيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	٣م	٣٨٢٨,٥	٥٢,٢٦	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة	٢م	١	٢٣	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٦١٩٩,٥٠	٣٢٤	٠	٥٧٠٠	٥٧٠٠	١٨٤٦٨٠٠,٠٠	١٨٤٦٨٠٠,٠٠	١٨٤٦٨٠٠,٠٠	
*٣	اضافه علاوه مسافه نقل زياده على المسافه المقرره ٥٠ كم	٣م	٦١٩٩,٥٠	٥١	٠	٥٧٠٠	٥٧٠٠	٢٩٠٧٠٠,٠٠	٢٩٠٧٠٠,٠٠	٢٩٠٧٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٤٦٠٠	٧٨	٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٢٦٥٢٠٠,٠٠	٢٦٥٢٠٠,٠٠	٢٦٥٢٠٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٥	بالطن اعمال توريد واطرافه اسمنت مطابق للشرط والمواصفات	طن	١٠٣٨	٣٢٠٠	٠	١٠١٣	١٠١٣	٣٢٤١٦٠٠,٠٠	٣٢٤١٦٠٠,٠٠	٣٢٤١٦٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢م	٣٤٦٠٠	٥٠	٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٢ كجم/م٢	٢م	١	٦٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	٢م	١	٢٠,٧	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٣٤٦٠٠	٢٨٠,٩	٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٩٥٥٠٦٠٠,٠٠	٩٥٥٠٦٠٠,٠٠	٩٥٥٠٦٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطة من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	١	٣٠١,٥	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٠٢٠٠٠,٠٠		١٠٢٠٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٣م		٢٥	٠	٥٧٠٠	٥٧٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠		١٤٢٥٠٠,٠٠	
الاجمالى											
١٩٥٢٦٢٠٠,٠٠											

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع

مدير المشروع

المحاسب

مدير عام الصيانة

بمعه

رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسين

عبدالرحيم محمد حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

الاستقطاعات	
٩٧٦٣١٠٠٠	تأمين
٤٦٩٠٢٨.٨	دمغات
٧٤١٠	معمل قنا
١٠٣٧.٤	%١٤
١٤٥٣٧٨٦.٢	جملة الاستقطاعات



١٩٥٢٦٢٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٥٢٦٢٠٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٦٨-٢٧٧-٢٧٨-٢٨٨)

١٤٥٣٧٨٦.٢	الاستقطاعات
١٨٠٧٢٤١٣.٨	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا/سفاجا من الكم صفر الى الكم ٨٥ تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية



المرفقات :

عدد ()

عماد حسین

مصلحة المصلحة العامة للطرف والكتاب

قسم

المبلغ المستحق إلى شركائنا القدر الممتد للمقاولات لغرضه لتكاليف

الطلبات طية أو ..

مختلف فابرق

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
١٨٧٩	٤١٢	٨٠	
١٨٧٩	٤١٢	٨٠	

رقم

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم

م

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				جنية	قرش
	بيانات	بيان	قسم	فرع	فصل	بند		
٨٥	مصلحة العامة للطرف والكتاب	مصلحة العامة للطرف والكتاب	١٨٧٩	٤١٢			٨٠	
	بيانات الاستقطاعات	بيانات الاستقطاعات	١٨٧٩	٤١٢			٨٠	
	عادي إضافي	عادي إضافي	١٨٧٩	٤١٢			٨٠	
	قرش جنية	قرش جنية	١٨٧٩	٤١٢			٨٠	
	قرش جنية	قرش جنية	١٨٧٩	٤١٢			٨٠	
	رسم الدفعة	رسم الدفعة	١٨٧٩	٤١٢			٨٠	

مصلحة القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط السجل

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة

المبلغ

سنة

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف

رقم

إمضاء الكاتب المنوط

شيكات / الحوالات

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط

شيكات / الحوالات

رقم

إمضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

سنة