

٢٨/١٩/٢٠٢٢
٧٦

السيد اللواء أ ح مهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة
واستغلال المحاجر والملاحات
تحية طيبة وبعد ،،،

- إيماءا الى عملية أعمال تطوير المخطط السياحي بمركز جنوب مجاويش بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الاحمر بطول ٢,٣ كم بالعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٨٤ للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كميات المواد المحجربة المستخدمة بالموقع من تاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠.

- مستخلصات :- (١) جارى حتى مستخلص (٥) ختامى

إجمالي كمية الأتربة بأنواعها = ٢٢٤٤٣ م^٣


إجمالي كمية الأساس الطبيعي = ٥٥٩٦,٨ م^٣

إجمالي كمية الرمل الطبيعي = ٣٧٣١,٢ م^٣

إجمالي كمية رمل التكسير = ٥٢٥,٦ م^٣

إجمالي كمية السن = ١١٥٤,٦ م^٣

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام



الغردقة في / / ٢٠٢٣ م

عدد () مرفقات

رئيس الادارة المركزيه
مهندس /
خالد سعد على

مشروع أعمال تطوير المخطط السياحي بمركز جنوب مجاويش العروقة البحر الاحمر بطول ٢,٣٠٠ كم
تنفيذ: الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمعارات

البند	الكمية	الوحدة	السمك	المكعب
توريد وتشغيل اترية	22443	م ^٢	-	22443.00
أعمال طبقة أساس	9328	م ^٢	-	9328.00
أعمال الطبقة السطحية	34491	م ^٢	0.05	1,724.55
اعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية بابعاد ٣.٠ * ١.٠	684	م.ط	0.1	20.52

المادة	البند	مكعب الطبقة م ^٢	نسبة المواد	الكمية	اجمالي الكمية	ملاحظات
الآتربة	توريد وتشغيل اترية	22443			22443	
سن طبيعي	أعمال طبقة الاساس	9328	0.6	5596.8	5596.8	
رمل طبيعي	أعمال طبقة الاساس	9328	0.4	3731.2	3731.2	
رمل تكسير	أعمال الطبقة السطحية	1724.55	0.3	517.4	525.6	
	أعمال الخرسانة العادية	20.52	0.4	8.2		
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	1724.55	0.35	603.6	620.0	
	أعمال الخرسانة العادية	20.52	0.8	16.4		
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	1724.55	0.31	534.6	534.6	



رئيس الإدارة المركزية

خالد سمح على



مهندس /

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

استخلص رقم (٥) ختامي عن عدلية : أعمال تطوير المخطط السياحي ببرك جنب مجاورش الفرقة البحر الأحمر بطول ٣,٢٠٠م / ٣,٢ كم
مخ: الشركة المصرية للصيانة الثانية للطرق و المطارات شاملة المدن و به العمل الي: ٢٠/١٢/٢٠١٢ م
عقد رقم (١١٨٤) / ٢٠١٢/٢٠١٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة	المقررات	مقدار العمل (المساحة)	مقدار الإصطناع التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الإصطناع التي تمت	جاري		جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		البقي بعد الاستقطاع		
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
															قرش
١	اصطناع رفع وزالة مخلفات وتقليد خلرج الموقع إلى المقلب العمومية دون تدخل البهوية في ذلك	٤٠	٢م	٢٠٠٠,٠٠	١٧٧٨,٠٠	٣٧٧٨,٠٠	١٥١١٢,٠٠							١٥١١٢,٠٠	وثيقة التأمين متواجده
٢	اصطناع حفر في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأت التسمية والارض بالهياية	١٧	٢م	٨٠٠٠,٠٠	٢٤,٠٠	٨٠٢٤,٠٠	١٣٩٤٠,٨٠							١٣٩٤٠,٨٠	المتمكدين متواجدون
٣	اصطناع توريد وتشغيل ائرية مع اللوزين والسك على طبقات لانتهاء الجسر والأختاف والمويل الجنيبة	٤٨	٢م	١١٥٠٠,٠٠	٩٤٣,٠٠	٢٢٤٤٣,٠٠	١٠٧٧٢٩٤,٥٠							١٠٧٧٢٩٤,٥٠	الوات التأمين وسلامة المرور متواجد
٤	اصطناع إنشاء طبقة أساس باستخدام الاجدر الطبيعية لتلج فصل ممرات طبقات التدرجات الاسس معلقه للمواصلات	٢٥٥	٢م	٩٣٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	٩٣٧٨,٠٠	٢٣٧٨٦٤٠,٠٠							٢٣٧٨٦٤٠,٠٠	قنى تأمين سلامة المرور متواجد
٥	اصطناع إنشاء طبقة تخريب (إزليم) باستخدام الامتلات المسقل متوسط التخلير (M.C.O) يعادل ١,٢ كجم / م ^٢	٢٧,٥٠	٢م	٣٤٥٠,٠٠	٤١,٠٠	٣٤٤٩١,٠٠	٩٤٨٥٠,٢٠							٩٤٨٥٠,٢٠	التقرير المبني والشهري والبرئاج الزمنى متواجد
٦	اصطناع إنشاء طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية على السفلن (تدرج ٣ ب) سمك ٥ سم	١٣٦	٢م	٣٤٤٥٠,٠٠	٤١,٠٠	٣٤٤٩١,٠٠	٤٢٩٠,٧٧٦,٠٠							٤٢٩٠,٧٧٦,٠٠	المعدات متواجدة والمعمل موجود
١١	بالمقر الطولى قلة واعادة تركيب برودة مقسطة والبند شامل الكحلة وموتية الحدم	٧٥	٢م	٤٥٠,٠٠	١١,٠٠	٤٦١,٠٠	٣٤٥٧٥,٠٠							٣٤٥٧٥,٠٠	بتم خصم مبلغ ٣٠٠٠ من البند رقم (١٣) توريد وصبة فرشاة من الكرسات العادية نظير سوء مصفحة
١٢	بالمقر الطولى تركيب برودة مقسطة جديدة	١٢٨	٢م	١٨٤,٠٠	١٨٤,٠٠	١٨٤,٠٠	٨٧٥٥٢,٠٠							٨٧٥٥٢,٠٠	الكرفان متواجد
١٣	بالمقر الطولى اصطناع توريد وصب فرشاة من الخرصة العادية بيلع ٣٠٠١	٤٤	٢م	١٨٤,٠٠	١٨٤,٠٠	١٨٤,٠٠	٣٠٠٩٦,٠٠							٣٠٠٩٦,٠٠	اللوحات متواجدة / المهمات متواجده
١٤	بالمقر الطولى اصطناع دملن برودة مقسطة طبقا للشروط	١٧,٢٥	٢م	١١٤٥,٠٠	١١٤٥,٠٠	١١٤٥,٠٠	١٩٧٥١,٢٥							١٩٧٥١,٢٥	يراض خصم ما جاء يحضر التقييم والاستلام
١٥	بالمقر الطولى اصطناع تخطيط بالهوية العمومية على البورد	١١٢	٢م	١٦٠٤,٠٠	١٦٠٤,٠٠	١٦٠٤,٠٠	١٧٩٦٤٨,٠٠							١٧٩٦٤٨,٠٠	
الاجملى فقط تسع ملايين وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيهاً و ١٠٠/٧٥ قرشاً لا غير							٩٧٣٤٣٢٢,٧٥							٩٧٣٤٣٢٢,٧٥	

بِسْمِ

رئيس الادارة المركزية

محمد رشاد ابراهيم

و اہل عبد الفتاح محمد

مدير عام الضنن والمالية والإدارية

حاجب /

المحاسب /

طریقہ سید

9

مدیر الاعمال :- احمد محمد رزق

مهندس الشركة :- محمد إبراهيم بدوي

مهندس البيئة :- دينا على احمد

