

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال الصيانة العاجله
والطارئه لطرق المنطقه- محافظة الاقصر
تنفيذ (شركة عليك لرصف الطرق) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

المرفقات :

عدد ()

مستخلص رقم (٢) جاري

اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطرق المنطقة الثامنة بقنا (محافظة الأقصر)

عن عمليه:-

المنطقة الثامنة - قنا

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٥

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١

تنفيذ شركة:- عليك لإنشاء ورصف الطرق

شامله المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٢/٢٨ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكثاف والميول الجانبية	١٥٠٠٠	٣٥	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال كشط وإزالة مسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي	١٥٠٠٠	٤٢٠	٣م	٥٥٠٠	٢٣٨٣	٧٨٨٣	٣٣١٠٨٦٠	٣٣١٠٨٦٠	٣٣١٠٨٦٠	٣٣١٠٨٦٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فني التامين متواجد اللافتات متواجدة
٣	بالمتر مكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٥٠٠٠	٤٥	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤	بالمتر مكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٠٠٠	٢٢٠٠	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٥	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بسبك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القالمة معا	٧٧٠٠٠	٤٥	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده /معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٦	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	١١٥٠	طن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٧	اعمال إنشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٧٧٠٠٠	١٢,٥	٢م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عدد (١) سياره متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسي كسارات	٥٠٠٠	٢٦٠	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقرير المبدئي متواجد وثيقة التامين متواجده
٩	بالمتر مسطح توريد ورش طبقة لاصقه RC من البتومين السائل بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٢	٣٥٠٠٠	٩	٢م	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	١١٧٠٠٠	١١٧٠٠٠	١١٧٠٠٠	١١٧٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
١٠	اعمال إنشاء طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسبك ٦ سم بعد الدمك	٥٠٠٠	١٣١	٢م	٤٠٥٠٠	٢٤٥٠٠	٦٥٠٠٠	٨٥١٥٠٠٠	٨٥١٥٠٠٠	٨٥١٥٠٠٠	٨٥١٥٠٠٠	
١١	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسبك ٥ سم بعد الدمك	٤٢٧٠٠٠	١٢٧	٢م	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	١٦٥١٠٠٠	١٦٥١٠٠٠	١٦٥١٠٠٠	١٦٥١٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقة تشريب MC-O معدل ١,٢٥ كجم/م٢	٥٠٠٠	٢٥	٢م	٤٠٥٠٠	٢٤٥٠٠	٦٥٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠	
الاجمالى												١٥٢١٨٨٦٠

الجهة المالكة

تحريرا في : ٢٠٢٣ / /

مهندس المشروع

الشركة المنفذه

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/عبد الرحيم محمد حسين

مدير المشروع

مهندس/محمود ابو العكارم

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب

على حساب

نهائيا

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

تحريرا في
يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات



١٥٢١٨٨٦٠	جملة الاعمال
١٠٣٩٦٠٠٠	السابق صرفه
٤٨٢٢٨٦٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٤١١٤٣٠٠	تأمين
١١٦١٤٨٠٦	دمغات
١٩٨٠	معمل قنا
٢٩٧٠٠	%١٥
٣١٨٠٨	%١٤
٣٥٩٨٨٧٠٤	جملة الاستقطاعات

٣٥٩٨٨٧٠٤	الاستقطاعات
٤٤٦٢٩٧٢٠٦	الصافي



حصر مستخلص جاري ٢

مشروع: أعمال الصيانة العاجلة و الطارئة لطرق محافظة الأقصر
طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثامنة - قنا

عقد رقم ٣٢٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حصر أعمال بند رقم (١) : أعمال كشط أسفلت متهاالك

رقم البند	بيان الأعمال	اسم الطريق	الموقع		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الكمية			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافة	الاجمالي	
1	أعمال كشط أسفلت متهاالك	طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي	0+000	0+560	560	10		0.06			336	الطبقة الاولى
			0+560	7+250	6690	10.5		0.06			4214.7	الطبقة الاولى
			0+900	7+250	6350	10.5		0.05			3333.75	الطبقة الثانية
			الاجمالي									7884.45
			السابق صرفه									5500
			الأعمال الحالية									2384.45

جشني المشروع

م/ ١١١

مهندس المشروع

م/ ١١١

مهندس الشركة

م/ محمود ابراهيم

حصر مستخلص جاري ٢

مشروع: أعمال الصيانة العاجلة و الطارئة لطرق محافظة الأقصر
طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٢٥

حصر أعمال بند رقم (١٠) : أعمال توريد و فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم

رقم البند	بيان الأعمال	اسم الطريق	الموقع		الطول	العرض المتوسط	العرض المتوسط	السلك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	إضافة	الاجمالي	
10	أعمال توريد و فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي	0+900	7+200	6300	10.5					66150	
			الاجمالي								66150	
			السابق صرفه								40500	
			الأعمال الحالية								25650	

جشني المشروع
م /

مهندس المشروع
م /

مهندس الشركة
م / محمود ابو العباس

حصر مستخلص جاري ٢

مشروع: أعمال الصيانة العاجلة و الطارئة لطرق محافظة الأقصر
طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي

تنفيذ : شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٢٥

حصر أعمال بند رقم (١٢) : أعمال توريد و فرش طبقة تشريب معدل ١,٢٥ كجم / م^٢

رقم البند	بيان الأعمال	اسم الطريق	الموقع		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافة	الاجمالي		
12	أعمال توريد و فرش طبقة تشريب معدل ١,٢٥ كجم / م ^٢	طريق الأقصر - قنا الزراعي الشرقي	0+900	7+540	6640	10.5					69720		
			الاجمالي										
			السابق صرفه										
			الأعمال الحالية										

جشني المشروع
م /

مهندس المشروع
م /

مهندس الشركة
م / محمد ابوالخار