

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية
نخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبيس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠
إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .
والملونة بالمستخلصات أرقام { ٥ : ١ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نعوالمراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



سلوى سامى صالح

[illegible]

رئيس المصلحة



امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد

{ الرويني - العاشر من رمضان - بلنيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢.٨٠٠ إلى الكم ١٦.٦٠٠ بطول ٢.٨٠٠ كم

أجاعة بلنيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

مستخلص ١ جاري

شركة البعيل للمقاولات العامة والتوريدات

٢٠٢٣/٧/٤ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٤

استلام موقع ٢٠٢٣/٧/٤

٢٠٢٣/٧/١ تاريخ المفاوضة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢-٢	حفر عمق ٥ م (سولار)	٥٢٠٠٠	٣٦.٧	٢١	يوليو ٢٣	٢١	١	١,٣٨٨,٤٠٠.٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٣٣,٤٥٢.٥٣
٢-٣	أتربة (سولار)	٤٣٠٠٠	٣٥	٢١	يوليو ٢٣	٢١	١	١,٥٠٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٣٦,٦٢٢.٠١
الإجمالي													٦٩,٧٦٦.٥٤

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٧/٢٥ حتى ٢٠٢٣/٨/٢٨

استلام موقع ٢٠٢٣/٧/٢٥

٢٠٢٣/٧/١ تاريخ المفاوضة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ كل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢-٢	حفر عمق ٥ م (سولار)	٢٠٠٠	٣٦.٧	٣٦	يوليو ٢٣	٧	٠.١٩٤٤٤٤	١,٠٣٨,٣٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٢٥٠.١٩
٢-٣	أتربة (سولار)	٢٠٠٠	٣٦.٧	٣٦	يوليو ٢٣	٢٩	٠.٨٠٥٥٥٦	٤٢,٠١٦.٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	١,٣٦٤.٩
		٥٣٥٠٠	٣٥	٣٦	يوليو ٢٣	٧	٠.١٩٤٤٤٤	٣٦,٠٩٧.٢٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٨,٧٢٤.٩٣
		٥٣٥٠٠	٣٥	٣٦	يوليو ٢٣	٢٩	٠.٨٠٥٥٥٦	١,٥٠٨,٤٠٢.٧٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٣٦,٢٤٥.٠٠
الإجمالي													٤٦,٤٠٤.٦٠

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣/١٠/٢ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٩

استلام موقع ٢٠٢٣/٧/٢٥

٢٠٢٣/٧/١ تاريخ المفاوضة

لم يتم تقسيم الكميات نظراً لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار خلال فترة تنفيذ المستخلص

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١-١	تكسير وإزالة مباني (سولار)	٧٩٠	٨٢	٣٥	أغسطس حتى أكتوبر	٣٥	١	٦٤,٧٨٠.٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠١٨.٧١٢٧	١,١٧٠.٦٦
٢-٢	أتربة (سولار)	٤٥٠٠٠	٣٥	٣٥	أغسطس حتى أكتوبر	٣٥	١	١,٥٧٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٢٥٢.٦	٠٠٢٤.٩٥٠.٢٣	٣٦,٩٤٩.٦٦
الإجمالي													٣٩,١٢٠.٣٢



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد
{ الروبيكي - بلييس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أنجاة بلييس
بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢.

تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن قيمة الكارتات المستحقة للشركة لإجمالي كميات الأتربة المنفذة بالعملية عالية
والمدونة بالمستخلصات أرقام (١ حتى ٥) ختامى كالاتى :-

كارتات الأتربة = ١٣ جنيه طبقاً لأسعار القائمة الموحدة .

م	البند	الفئة	المفردات	الكمية بالتر المعب	المبلغ
١	أعمال تشغيل أتربة صالحة للردم	١٣	٣م	١٨٢٧٦٠,٨٦	٢٣٧٥٨٩١,١٨
				الإجمالي	٢٣٧٥٨٩١,١٨

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة وسداد مبلغ ٢٣٧٥٨٩١,١٨ جنيه لشركة البعلى للمقاولات
العامة والتوريدات ومرفق أستمارة ٥٠ ح .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاعتناء ...

تحريراً فى : ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤
مرفقات عدد (١) أستمارة ٥٠ ح



س. ز. م. ح



