



وزارة النقل

المصينة العامة للطرق والمواصلات و النقل البري

قطاع بحوثه المصنوعه والمواصلات

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ع	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	اجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ١	٢٠٢٢/٠٣/١٥	٠,٠٠	١,٠١٩,٣٤١,٤٧	١,٠١٩,٣٤١,٤٧
	الأجمالي		٠,٠٠	١,٠١٩,٣٤١,٤٧	١,٠١٩,٣٤١,٤٧

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مكتب ا.د / حسين عقيل



مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

م / أحمد عراقي

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الأرقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٢
	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١
	١٧٧,٥	١٧٧,٥	٢٣٢,٣
	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨
	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٤٤٣,٢

رقم المستخلص	ج١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٣/١٥

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		عدد الأيام	اجمالي الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المقيدة	قيمة الاعمال	الفترة	الفترة	الفترة	الفترة	الفترة	الفترة	الفترة	الفترة	الفترة
١	توريد و عمل خرسانة عادية	م٢	١٥٠٠	٣٧٥	٥٦٢٥٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١١	%٤٢,٣١	٠,٣٠	١٧٧,٥	١٧٧,٥	٠	٠
٢	توريد و عمل خرسانة مسلحة	م٣	٢٣٠٠	١٢٠٠	٢٧٦٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٣/١٥	٢٠٢٢/٠٣/١٥	١٥	%٥٧,٦٩	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٠,٠٩٢٦١٩٧١٨	٣٠٠٥٦,٨٧٩٧٤
٣	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى	م٣	٢٣٠٠	١٢٠٠	٢٧٦٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٣/١٥	٢٠٢٢/٠٣/١٥	٢٦	%١٠٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠	٠
٤	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الانتقالية	م٣	٢٢٠٠	٦٢	١٣٦٤٠٠	٢٠٢٢/٠٣/١٥	٢٠٢٢/٠٣/١٥	١٥	%٥٧,٦٩	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٠,٠٩٢٦١٩٧١٨	٧٢٨٨,٤٥٩٣٧٢
٥	توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	٣٧٥	٧٦٣٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١١	%٤٢,٣١	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٠	٠
٦	توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	٣٧٥	٧٦٣٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/١٥	٢٠٢٢/٠٣/١٥	١٥	%٥٧,٦٩	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٠,١٨٩٣٩٣٩٣٩	٨٣٤٥١٧,٠٤٥٥
اجمالى اعمال الطرق مستخلص ١														
اجمالى اعمال البرايخ مستخلص ١														
اجمالي فروق الاسعار مستخلص ١														

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مكتب ا.د / حسن علي



ممثل الشركة





وزارة النقل

المينة العامة للطرق والمواصلات و النقل البري

نطاق بحوض المصروفات والمصاريف

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ٢	٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٣,٣٦٩,٨٩٥,٥٠	٧٥٩,٤٦٠,١٢	٤,١٢٩,٣٥٥,٦٣
الأجمالي			٣,٣٦٩,٨٩٥,٥٠	٧٥٩,٤٦٠,١٢	٤,١٢٩,٣٥٥,٦٣

الهيئة

مكتب أ.د / حسين عقيل

ممثل الشركة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

م / محمد سامي

م / محمد سليمان



مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

م / أحمد عراقي

مذكرة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع						٢٠٢٢/٠٢/١٨					
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل						الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢١	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال ابريل ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال يوليو ٢٠٢٢
البيوتومين						٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
الاسمفلت						١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
السولار						٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣,٦
حديد تسليح						٣٤٣,٢	٤٤٣,٢	٤٦٥,٩	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٠٩,١

ج٢	رقم المستخلص
2022/07/25	تاريخ المستخلص

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من - الى	القيمة	المعاملات	الارقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢١	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات x نسب التغير) x إجمالي
١	اصال تسير وإزالة كامل مسطحات الرصف الحصى	م٣	٦٠	٩١٠٠	٥٤٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٩١٤,٨٦
					٥٤٦٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	١٦٧٧,٧٨
					٥٤٦٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	١٦٧٧,٧٨
٤	اصال إزالة مخلفات	م٣	١٧	١٤١٠٠	٢٤٤٨٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					٢٤٤٨٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					٢٤٤٨٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
٥	تعميل ونقل اترية حتى ٢ كم	م٣	٣٠	٢٢٠٠٠	٦٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					٦٦٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					٦٦٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
					١٩٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					١٩٥٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					١٩٥٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٠ كم	م٣	١٩٥	١٠٠٠	١٩٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					١٩٥٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					١٩٥٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢١ كم	م٣	١٩٦	٩٦٠٠	١٨٨١٦٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					١٨٨١٦٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					١٨٨١٦٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٢ كم	م٣	١٩٧	٨٠٠٠	١٥٧٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					١٥٧٦٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					١٥٧٦٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٣ كم	م٣	١٩٨	٦٤٠٠	١٢٦٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					١٢٦٧٢٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					١٢٦٧٢٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٤ كم	م٣	١٩٩	٥٥٠٠	١٠٩٤٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					١٠٩٤٥٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					١٠٩٤٥٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٥ كم	م٣	٢٠٠	٩٣٠٠	١٨٦٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					١٨٦٠٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					١٨٦٠٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٦ كم	م٣	٢٠١	١٦٤٠٠	٢٤٩٢٤٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					٢٤٩٢٤٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					٢٤٩٢٤٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٧ كم	م٣	٢٠٢	١١٣٠٠	٢٢٨٢٦٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					٢٢٨٢٦٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					٢٢٨٢٦٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٨ كم	م٣	٢٠٣	١٠٢٠٠	٢٠٧٠٦٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					٢٠٧٠٦٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					٢٠٧٠٦٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨
	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٩ كم	م٣	٢٠٤	٢٨٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/١٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	١٦	١٦	%١٢,١٢	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨	٢٢٧,٨
					٥١٠٠٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٩١	٩١	%١٨,٩٤	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٢٢٧,٨
					٥١٠٠٠٠٠		٢٠٢٢/٠٧/٢٥ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٥	٢٥	٢٥	%١٨,٩٤	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٢٧,٨

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

م / محمد سليمان

ممثل الشركة

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

					٢٠٢٢/٠٦/١٨	تاريخ استلام الموقع
الأرقام القياسية للأسعار خلال ٢٠٢٢ يوليو	الأرقام القياسية للأسعار خلال يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار خلال مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار خلال إبريل ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢٠٢٠٦	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٤٩٠,٥	٤٨٧,١	٤٨٧,١	البيتومين
٢١٧,٥	٢٠٧,٢	٢٠٨,١	٢٢٢	٢٣٢,٣	١٧٧,٥	الاسمنت
٣٥٣,٦	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	السلال
٤٠٩,١	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٦٥,٩	٤٤٣,٢	٣٤٣,٢	حديد تسليح

ج٢	رقم المستخلص
2022/07/25	تاريخ المستخلص

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م/ محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

ممثل الشركة

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

شركة النيل العامة للطرق
مشروع طريق السويس - السخنة



وزارة النقل

الميناء العامة للطرق والمواصلات و النقل البري

نطاق بحره المشروعات والمواصلات

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	اجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ٣	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢,٠٤٩,١٠٤,٣٣	٦٦٢,٥٤٤,٨٥	٢,٧١١,٦٤٩,١٨
الأجمالي			٢,٠٤٩,١٠٤,٣٣	٦٦٢,٥٤٤,٨٥	٢,٧١١,٦٤٩,١٨

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مكتب ا.د / حسين عقيل



ممثل الشركة



مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد عراقي م / أحمد الطحان

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

			٢٠٢٢/٠٢/١٨	تاريخ استلام الموقع
الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار خلال يوليو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٤٨٧,١	البيتومين
٢٣٣,٦	٢٢١,٨	٢١٧,٥	١٧٧,٥	الاسمنت
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٢٧,٨	المولار
٤٣١,٨	٤٢٠,٤	٤٠٩,١	٣٤٣,٢	حديد تسليح

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٩/١١

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		عدد الآلية	التقييم	المعاملات	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	
ر ق م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى		الكمية المنفذة	قيمة الاعمال									
5	تحميل ونقل التربة من ٢ الى ٣ كم	م³	٣٠	٧٨٧٠٠	٢٣٦١٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٢٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	٣٧١٦٥,٢٢٢٧٠
	تحميل ونقل التربة من ٣ الى ٤ كم	م³	٣٠,٦	٢٥١٠٠	٧٦٨٠٦٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٢٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	١٢٠٩٠,٢٦٧٢٤
	تحميل ونقل التربة من ٤ الى ٥ كم	م³	٣١,٨	١٦٧٥٠	٥٣٢٦٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٢٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	٨٣٨٤,٦٠٤٤٦٧
	تحميل ونقل التربة من ٥ الى ٦ كم	م³	٣٢	٦٧٨٥٠	٢٢٣٩٠٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٢٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	٣٥٢١٥,٥٧٠١٧٠
	تحميل ونقل التربة من ٦ الى ٧ كم	م³	٣٤,٢	٢٦٨٨٥٠	٩١٩٤٦٧٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٢٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	١٤٤٧٣٦,١١١
	تحميل ونقل التربة من ٧ الى ٨ كم	م³	٣٥,٤	٦٥٩٥٠	٢٣٣٤٦٣٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٢٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	٣١٧٥٠,١٢٤٤٧٠
6	توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٠ كم	م³	١٥٥	٧٥٠٠	١٤٦٢٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١١٨٠٥٩٧٩	١٧٢٦٦,٢٤٤٦٦
	توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٦٢ كم	م³	٢٢٧	١١٧٥	٢٧٨٤٧٥	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١١٨٠٥٩٧٩	٣٢٨٧,١٧٠٠٧٣
	توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٦٣ كم	م³	٢٣٨	٤٨٦٠	١١٥٦٦٨٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١١٨٠٥٩٧٩	١٦٦٥٥,٧٤٠٠٩
	توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٦٤ كم	م³	٢٣٩	٦٨٢٠	١٦٢٩٩٨٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١١٨٠٥٩٧٩	١٩٢٤٣,٥١٠٠٧
7	توريد واتشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية	م²	٧٠٠	٢٤٤٩٠	٢٠٦٤٣٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٦	%١٢,٥٠	٠,٢٥	١٧٧,٥	٢١٧,٥	٠,٠٥٣٣٨٠٢٨	١٠٥٣٧٣,٢٣٩٤
					٢٠٦٤٣٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٣١	%٦٤,٥٨	٠,٢٥	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٠٦٢٣٩٤٣٦٦	٨٣١٨٣٧,٧٩٠٥
					٢٠٦٤٣٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١١	%٢٢,٩٢	٠,٢٥	١٧٧,٥	٢٣٢,٦	٠,٠٧٧٦٠٥٦٣٤	٣٦٧١٢٨,٠٠١٨
					٢٠٦٤٣٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٦	%١٢,٥٠	٠,٠٧	٣٤٣,٢	٤٠٩,١	٠,٠١٣٤٤١١٤٢	٣٤٦٨٣,١٨٧٢٨
					٢٠٦٤٣٠٠	حديد	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٣١	%٦٤,٥٨	٠,٠٧	٣٤٣,٢	٤٢٠,٤	٠,٠١٥٧٤٥٩٢١	٢٠٩٩٢٣,٦٣١٣
					٢٠٦٤٣٠٠	حديد	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١١	%٢٢,٩٢	٠,٠٧	٣٤٣,٢	٤٣١,٨	٠,٠١٨٠٧١٠٩٦	٨٥٤٨٨,٧٠٥٣
					٢٠٦٤٣٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,١	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	١٦٢٤٧٣,٨٨٦٥
	اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز)	م³	٣٣٠	١١٧٠٠	٣٨٦١٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١١٨٠٥٩٧٩	٤٥٥٨٢,٨٨٥٩١
	توريد ورمد طبقة احلال	م³	١٥٠	٣٦٤٥	٥٤١٧٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	٨٦٠٦,٥٥٨٨٧٧
	توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى ذات وزن لائق عن ٤٠٠ جم لم²	م²	٤٢	١٣٩٧٥	٥٨٦٩٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٢	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٤٤٤٧٨٣	٥٥٤٣,٦١٥٦١٩
	علوة للرقى الدمك للاتربة	م²	٣	٩٠٩٧٠٠	٢٧٢٩١٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/١١	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٤٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٧٤١٣٠٦	٤٢٩٥٩,٥٩٧٣٢
إجمالي أعمال الطرق															٢٠٤٩١٠٤,٣٣

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م/ محمد سامی

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

ممثل الشركة



مذكرة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويش / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨				
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢			
				الببطين	الاسمنت	المولار
٤٨٧,١٠	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٣٣٢,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
١٧٧,٥	٢١٧,٥	٢٢٢,٨	٢٢٢,٨	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨
٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨
٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٩/١١

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة		قيمة الاعمال									
توريد و عمل خرسانة عادية	م ٢	١٥٠٠	٢٤٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٦	١٢,٥٠%	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢١٧,٥	٠,٠٦٧٦٠٥٦٣٤	٠,٠٦٧٦٠٥٦	٣٠٤٢,٢٥
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٣١	٦٤,٥٨%	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٠٧٤٨٧٣٢٣٩	٠,٠٧٤٨٧٣٢	١٧٤٠,٨٠٣
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١١	٢٢,٩٢%	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٢٢,٦	٠,٠٩٣١٢٦٧٦١	٠,٠٩٣١٢٦٨	٧٦٨٢,٩٦
				سولار	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٩/١١	٤٨	١٠٠,٠٠%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٠,٠٠٧٨٧٠٧	٢٨٣٣,٤٤
توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى	م ٣	٢٣٠٠	٣٦٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٦	١٢,٥٠%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢١٧,٥	٠,٠٦٧٦٠٥٦٣٤	٠,٠٦٧٦٠٥٦	٦٩٩٧,١٨
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٣١	٦٤,٥٨%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٠٧٤٨٧٣٢٣٩	٠,٠٧٤٨٧٣٢	٤٠٠٣٨,٤٦
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١١	٢٢,٩٢%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٢٢,٦	٠,٠٩٣١٢٦٧٦١	٠,٠٩٣١٢٦٨	١٧٦٧٠,٨٠
				سولار	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٩/١١	٤٨	١٠٠,٠٠%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٠,٠٠٧٨٧٠٧	٦٥١٦,٩٠
توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط	م ٣	٢٧٠٠	٣٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٦	١٢,٥٠%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢١٧,٥	٠,٠٦٧٦٠٥٦٣٤	٠,٠٦٧٦٠٥٦	٧٩٨,٥٩
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٣١	٦٤,٥٨%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٠٧٤٨٧٣٢٣٩	٠,٠٧٤٨٧٣٢	٤٥٦٩,٦١
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١١	٢٢,٩٢%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٢٢,٦	٠,٠٩٣١٢٦٧٦١	٠,٠٩٣١٢٦٨	٢٠١٦,٧٨
				سولار	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٩/١١	٤٨	١٠٠,٠٠%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٠,٠٠٧٨٧٠٧	٧٤٣,٧٨
توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الانتقالية	م ٣	٢٢٠٠	١٦١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٦	١٢,٥٠%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢١٧,٥	٠,٠٦٧٦٠٥٦٣٤	٠,٠٦٧٦٠٥٦	٢٩٩٣,٢٤
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٣١	٦٤,٥٨%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٢١,٨	٠,٠٧٤٨٧٣٢٣٩	٠,٠٧٤٨٧٣٢	١٧١٢٧,٥٧
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١١	٢٢,٩٢%	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٢٢,٦	٠,٠٩٣١٢٦٧٦١	٠,٠٩٣١٢٦٨	٧٥٥٩,١٨
				سولار	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٩/١١	٤٨	١٠٠,٠٠%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٠,٠٠٧٨٧٠٧	٢٧٨٧,٧٩
توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	١٤٢	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٩/١١	٤٨	١٠٠,٠٠%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٠,٠٠٧٨٧٠٧	٢٦٢٦٤,٣٧
				حديد	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	٢٠٢٢/٠٩/١١	٦	١٢,٥٠%	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٤٠٩,١	٠,١٢٤٨١٠٦٠٦	٠,١٢٤٨١٠٦	٥٢٠٦١,٦٢
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٣١	٦٤,٥٨%	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٤٢٠,٤	٠,١٤٦٢١٢١٢١	٠,١٤٦٢١٢١	٣١٥١٠,٨,٤٤
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠١	١١	٢٢,٩٢%	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٤٣١,٨	٠,١٦٧٨٠٣٠٣	٠,١٦٧٨٠٣	١٢٨٣٢٣,٨٧
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٣														
إجمالي أعمال البرايخ مستخلص ٣														
إجمالي فروق الاسعار مستخلص ٣														

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مكتب / حسين عيسى

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

ممثل الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء الطرق
مشروع طريق السويش - السخنة



دارة النقل

المينة العامة للطرق والجاري و النقل البري

نطاق بحوض الممرات والبحري

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ع	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ٤	٢٠٢٢/١٢/١٢	٤,٨٨٣,٥٣١,٢٧	٣٧٤,٧٤١,٧٤	٥,٢٥٨,٢٧٣,٠١
الأجمالي			٤,٨٨٣,٥٣١,٢٧	٣٧٤,٧٤١,٧٤	٥,٢٥٨,٢٧٣,٠١

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مكتب / د. / حسين عجيل

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

ممثل الشركة
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد عراقي م / أحمد الطحان

م / محمد سليمان





وزارة النقل

المينة العامة للطرق والجاري و النقل البري

نطاق بحوض الممرات والبحري

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ٥	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢,٤٩٠,٩٨٤,٧٧	٠,٠٠	٢,٤٩٠,٩٨٤,٧٧
الأجمالي			٢,٤٩٠,٩٨٤,٧٧	٠,٠٠	٢,٤٩٠,٩٨٤,٧٧

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

م / أحمد عراقي

ممثل الشركة



رقم المستخلص	ج٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٣١

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر يناير ٢٠٢٣
	٤٨٧,١	٥٦٦	٥٦٦,٠٠
	١٧٧,٥	٢٧,٣	٢٩٧,٩٠
	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠
	٣٤٣,٢	٦١٣,٦	٦٥٤,٥٠
	البيتومين		
	الاسمنت		
	السولار		
	حديد تسليح		

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى									
٩	توريد و فرش طبقة من الاحجر الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٢ كم	م٣	١٩٧	٤٠٠	٧٨٨٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,١١٨٠٥٩٧٩	٩٣٠,٣١
	توريد و فرش طبقة من الاحجر الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٣ كم	م٣	١٩٨	٩٠٠	١٧٨٢٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,١١٨٠٥٩٧٩	٢١٠٣,٨٣
	توريد و فرش طبقة من الاحجر الصلبة مسافة لا تقل عن ٢٩ كم	م٣	٢٠٤	٥٠٠	١٠٢٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,١١٨٠٥٩٧٩	١٢٠٤,٢١
١٠	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرصة الاسمنتية	م٢	٧٠٠	١٠٨٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	٣٨%	٠,١٣٠٧٠٤٢٢٥	٣٧٥٤٨٧,١٠
				١٠٨٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٦٢%	٠,١٦٩٥٧٧٦٥٥	٧٩٤٨٤٣,٤٩
				١٠٨٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	٣٨%	٠,٠٥٥١٥١٥١٥	١٥٨٤٣٩,٢٧
				١٠٨٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٦٢%	٠,٠٦٣٤٩٣٥٩	٢٩٧٦٠٧,١٥
				١٠٨٠٠	٧٥٦٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٥٩٥٠٢,١٤
١١	توريد ورش طبقة تشريب	م٢	٢٥	٩٠٧٠٠	٢٢٦٧٥٠٠	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,١١٣٣٨٥٣٤٢	٢٥٧١٠١,٢٦
				٢٢٦٧٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	١٧٨٤٦,٧١	
١٣	اعمال انشاء طبقة رابطة	م٢	١٤٥	٢٩٣٠٠	٤٢٤٨٥٠٠	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,١٠٥٢٨٦٣٨٩	٤٤٧٣٠٩,٢٢
				٢٩٣٠٠	٤٢٤٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٣٣٤٣٨,٤٧
				١٨٠٠	٣٣٣٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٩	٣٨%	٠,١٠٤٥٦٣٣٨	١٣٢٣١,٤٥
١٩	توريد و عمل خرسانة عادية سمك ١٥ سم	م٢	١٨٥	١٨٠٠	٣٣٣٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٦٢%	٠,١٣٥٦٦١٩٧٢	٢٨٠٠٨,٧٧
				١٨٠٠	٣٣٣٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٠	١٠٠%	٠,٠١١٨٠٥٩٧٩	٣٩٣١,٣٩

٢٤٩٠٩٨٤,٧٧	إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٥
------------	-----------------------------

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي


مدير المشروع

م/ محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

ممثل الشركة





دارة النقل

المينة العامة للطرق والمواصلات و النقل البري

نطاق بحوض المصروع والمصروع

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويش / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ٦	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	١,٢٧٠,٨٧٣,٤١	٩٠٠,٢٠٢,٢٤	٢,١٧١,٠٧٥,٦٥
الأجمالي			١,٢٧٠,٨٧٣,٤١	٩٠٠,٢٠٢,٢٤	٢,١٧١,٠٧٥,٦٥

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي


مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مكتب أ.د / حسين عقيل



ممثل الشركة



مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد عراقي م / أحمد الطحان

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعبيل	طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٢/١٨
البيتمين	٤٨٧,١	٥٦٦
الاسمنت	١٧٧,٥	٢٧٨,٤
السولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦
حديد تسليح	٣٤٣,٢	٦٥٤,٥
الاصال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	١٦٤	

رقم المستخلص	٤٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٣/٠٧

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتدويل		الفترة من ... إلى		الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم العقد	بيان العقد	الوحدة	سعر التعاقد	الكمية	قيمة الأعمال	الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	المعاملات x نسب التغير	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات) x نسب التغير
١٠	أعمال إنشاء طبقة رابطة	م	١٤٥	٤٤٣٠٠	٦٤٢٣٥٠٠	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
١١	توريد و عمل خرسانة علفية سمك ١٥ سم	م	١٨٥	١٠٣٠٠	١٩٠٥٥٠٠	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
١٨	أعمال توريد و إنشاء حاجز خرساني (توجيهي)	م	٦٤٠	٧٥٠	٤٨٠٠٠٠	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
١٩	أعمال توريد و إنشاء حاجز خرساني (توجيهي)	م	٣٨٠	١٨٠٠	٦٨٤٠٠٠	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٦														
١٢٧٠٨٧٣,٤١														

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م/ محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

ممثل الشركة

شركة الميناء العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

أعمال تطوير ورفع كفاءة السويج / العين السفينة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٣/٠٢/١٨	٢٠٢٣/٠٢/١٨
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل		طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الاصال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاصال خلال شهر مارس ٢٠٢٣
البيتومين	٤٨٧,١	٥٦٦	٦٢٢	
الاسمنت	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	
السولار	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	
حديد تسليح	٣٤٣,٢	٦٥٤,٥	٧٧٤,٧	

رقم المستخلص	ج ٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٣/٠٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من ---- الى	الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
٤	توريد و عمل خرسانة عادية	م ^٢	١٥٠٠	٦٥	٩٧٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١١	١٢٣٠١,٧٥
						اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٥٣٥	٣٤٠١,٢٤
						سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٦١٣,٩١
						سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠١٢١٧٢٠٥٦	٢٣٧,٣٦
٥	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الاستدواقي	م ^٣	٢٣٠٠	١٢٠	٢٧٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١١	٣٧٦٥٤,١٧
						اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٥٣٥	٩٦٢٨,١٢
						سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	١٧٣٧,٨٤
						سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠١٢١٧٢٠٥٦	٦٧١,٩٠
٦	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط	م ^٣	٢٧٠٠	٤٥	١٢١٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١١	١٦٥٧٦,٠٢
						اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٥٣٥	٤٢٢٨,٤٧
						سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٧٦٥,٠٣
						سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠١٢١٧٢٠٥٦	٢٩٥,٧٨
٧	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الانتقالية	م ^٣	٢٢٠٠	١٤٠	٣٠٨٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١١	٤٢٠١٩,٨٨
						اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٥٣٥	١٠٧٤٤,٤٣
						سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	١٩٢٩,٣٣
						سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠١٢١٧٢٠٥٦	٧٤٩,٨٠
٨	توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	٥٠	١١٧٥٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٦٥٤,٥	٠,٥٨٩٥٨٣٣٣٣	٥٥٤٢٠,٣٣
						حديد	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٧٧٤,٧	٠,٨١٣٤٤٦٩٧	١٩١١٦,٠٤
						سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٨٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٠٧٨٧٠٦٥٣	٧٣٩٨,٤١
						سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠٧ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	%٢٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,٠١٢١٧٢٠٥٦	٢٨٦٠,٤٣
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٦														
إجمالي أعمال البرايخ مستخلص ٦														
إجمالي فروق الاسعار مستخلص ٦														
١٢٧٠.٨٧٣,٤١														
٩٠٠.٢٠٢,٢٤														
٢١٧١.٧٥,٦٥														

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مكتب ا.د / حسين





وزارة النقل

المصينة العامة للطرق والجسور والنقل البري

نطاق مجرى المشروع والجسور

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ع	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	اجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ٧	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	١١,٧٥٨,٩٧٠,٢٠	٣١٨,٦٤٧,١٣	١٢,٠٧٧,٦١٧,٣٤
الأجمالي			١١,٧٥٨,٩٧٠,٢٠	٣١٨,٦٤٧,١٣	١٢,٠٧٧,٦١٧,٣٤

الهيئة

مكتب أ.د. / حسين عقيل


ممثل الشركة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

م / محمد سامي

محمد سليمان



مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد عراقي م / أحمد الطحان

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لمعالجة

أعمال تطوير ورفع كفاءة السويج / العين السخنة بطول ١٠ كم

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٩

تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٣/٠٨	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠١
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الاصصال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
البيتومين	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١
الاسمنت	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥
السولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨
حديد تسليح	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢

رقم البند	بيانات البند	الوحدة	سعر التعاقد	الكمية	قيمة الاصصال	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من --- إلى	نسبة الأيام	الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ التعاقد ٢٠٢٢	المعاملات ك	ع	١٤	ك (ع - ١٤) ÷ ع	قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
١	تحميل ونقل التربة من ٣ كم إلى ٤ كم	م	٣١,٨	١٩,٠٠٠	٦,٤٢٠,٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٠٨
٢	تحميل ونقل التربة من ٦ كم إلى ٧ كم	م	٣٥,٤	١٢,٤٠٠	٤,٣٨٩,٦٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١
٣	تحميل ونقل التربة من ٧ كم إلى ٨ كم	م	٣١,٦	١٠,٩٠٠	٣,٩٨٩,٤٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٠١
٤	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية	م	٧,٠٠	٤,٦٦٠,٠٠٠	٣,٢٦٢,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٠١
٥	توريد ورش طبقة لاصقة	م	٨,٣٥	٦,٨٢٠,٠	٥,٦٩٤,٧٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠١
٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة	م	١٤,٥	٢,٢٦٠,٠	٣,٢٨٥,٧٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١
٧	طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية	م	١٢,٥	٦,٨٢٠,٠	٨,٥٢٥,٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٠١

رئيس الادارة المركزية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس الهيئة

م / أحمد الطحان

م / أحمد عراقي

م / محمد سامي

م / محمد سليمان



رقم المستخلص	٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٧/٩

شركة النيل العامة للإسواق الحرة
مشروع طريق السويس - السخنة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

أعمال تطوير ورفع كفاءة السويج / العين المسخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/١٨	٢٠٢٢/٠٢/١٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الاصصال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	الاصصال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣
البيتمين	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٨٧,١
الاسمنت	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥	١٧٧,٥
السولار	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨
حديد تسليح	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢	٣٤٣,٢

رقم المستخلص	ج٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية	قيمة الاصصال	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من إلى	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	المعاملات ك	ع	١ع	ك	ع	١ع	قيمة التعويض أو الخصم =
٤	توريد و عمل خرسانة عادية	م٢	١٥٠٠	١٩	٢٨٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٤	١٩,٣٥%	١٧٧,٥	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	٩٦٢,١٤	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣
٥	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنلوقى	م٢	٢٣٠٠	١٦	٣٦٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	٢٤,١٩%	١٧٧,٥	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣
٦	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الحواط	م٢	٢٧٠٠	٤٢	١١٣٤٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	٢٥,٠٠%	١٧٧,٥	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣
٧	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم البلاط الانتقالية	م٢	٢٢٠٠	٣٩	٨٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٤,١٩%	١٧٧,٥	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣
٨	توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	١١	٢٥٨٥٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٤	١٩,٣٥%	١٧٧,٥	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣	٠,١٧٤٤٢٢٥٣٥	١٢٠,٤٢٣
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٧																		١١٧٥٨٩٧,٢٠
إجمالي أعمال البنى التحتية مستخلص ٧																		٣٧٨٦٤٧,١٣
إجمالي فروق الأسعار مستخلص ٧																		١٢٠٧٧٦١٧,٣٤

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان





وزارة النقل

المينة العامة للطرق والمبارى و النقل البرى

طالغ بجومه المفروعات والكبارى

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويى / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالى فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٥	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	اجمالى قيمة فروق الاسعار
١	ج ٨	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٩,٦٠٨,٨٨٩,٨٣	١٢٨,٨٨٨,٢٢	٩,٧٣٧,٧٧٨,٠٥
الأجمالى			٩,٦٠٨,٨٨٩,٨٣	١٢٨,٨٨٨,٢٢	٩,٧٣٧,٧٧٨,٠٥

الهيئة

مكتب أ.د / حسين عقيل

ممثل الشركة

مدير المشروع

مهندس الهيئة

م / محمد سامي

م / محمد سليمان



مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

م / أحمد عراقي

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعمليّة

اصال تطوير ورقع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	
الارقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢		الاصال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	
٤٨٧,١		٦٢٢	٦٢٢	البيتومين
١٧٧,٥		٢٧٣,٦	٢٧٩,٦	الاسمنت
٣٢٧,٨		٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	المولار
٣٤٣,٢		٩١٣,٦	٩١٣,٦	حديد تسليح

رقم المستخلص	ج ^٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/١٧

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى		الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأصل	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأصل × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال					ع	ع	ع × (ع - ١ع) + ع		
٧	توريد واتشاء طبقة رصف من الخرصة الاسمنتية	م ^٢	٧٠٠	٤١٢٠٠	٢٨٨٤٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	١٧٧,٥	٢٧٣,٦	٠,١٣٥٣٥٢١١٣	٢٢٠٢٠٥,٣٤
				٤١٢٠٠	٢٨٨٤٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	١٧٧,٥	٢٧٩,٦	٠,١٤٣٨٠٢٨١٧	١٨٠٧٧٨٥,٧٧
				٤١٢٠٠	٢٨٨٤٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	٠,١١٦٣٤٠٣٢٦	١٨٩٢٧٠٧,٩٦
				٤١٢٠٠	٢٨٨٤٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	٠,١١٦٣٤٠٣٢٦	١٤٦٢٥٤٧,٠٦
				٤١٢٠٠	٢٨٨٤٠٠٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٣٣٩٤٦٩,٢٨
				٤١٢٠٠	٢٨٨٤٠٠٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٢٦٢٣١٧,١٧
٩	توريد ورش طبقة لاصقة	م ^٢	٨,٣٥	٣٢٠٠٠	٢٦٧٢٠٠	بيثومين	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,١٩٣٨٦١٦٣	٢٩٢٢٠,٤٢
				٣٢٠٠٠	٢٦٧٢٠٠	بيثومين	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,١٩٣٨٦١٦٣	٢٢٥٧٩,٤١
				٣٢٠٠٠	٢٦٧٢٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٣١٤٥٠,١٥
				٣٢٠٠٠	٢٦٧٢٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٢٤٣٠,٣٤
١٠	اصال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	١٤٥	٣٨٤٠	٥٥٦٨٠٠	بيثومين	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,١٨٠٠١٤٣٧١	٥٦٥٤١,١٣
				٣٨٤٠	٥٥٦٨٠٠	بيثومين	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,١٨٠٠١٤٣٧١	٤٣٦٩٠,٨٧
				٣٨٤٠	٥٥٦٨٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٦٥٥٣,٩٧
				٣٨٤٠	٥٥٦٨٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٥٠٦٤,٤٣
١١	طبقة سطحية من الخرصة الإسفلتية	م ^٢	١٢٥	٣٢٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	بيثومين	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,١٨٠٠١٤٣٧١	٤٠٦١٨٦,٢٧
				٣٢٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	بيثومين	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,١٨٠٠١٤٣٧١	٣١٣٨٧١,٢١
				٣٢٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٤٧٠٨٣,١٢
				٣٢٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٣١٣٨٢,٤١
١٦	توريد و عمل خرصة عابرة سمك ١٥ سم	م ^٢	١٨٥	١٦٧٠٠	٣٠٨٩٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	١٧٧,٥	٢٧٣,٦	٠,١٠٨٢٨١٦٩	١٨٨٧٢,٧٧
				١٦٧٠٠	٣٠٨٩٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	١٧٧,٥	٢٧٩,٦	٠,١١٥٠٤٢٢٥٤	١٥٤٢٧,٩٩
				١٦٧٠٠	٣٠٨٩٥٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٣١٢٩٩٥٧٣	٥٥٤٨,٧٤
				١٦٧٠٠	٣٠٨٩٥٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٣١٢٩٩٥٧٣	٤٢١٥١,٣٠
١٩	أعمال توريد و انشاء حاجز خرصى (بيبي لوجيبريس) - ١٠ سم	م ^٢	٣٨٠	٢٨٠٠	١٠٦٤٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	١٧٧,٥	٢٧٣,٦	٠,١٠٨٢٨١٦٩	٦٤٩٩١,٢٣
				٢٨٠٠	١٠٦٤٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	١٧٧,٥	٢٧٩,٦	٠,١١٥٠٤٢٢٥٤	٥٣٣٥٦,٠١
				٢٨٠٠	١٠٦٤٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	٠,٠٨٣١٠٠٢٣٣	٤٩٨٧٧,١٩
				٢٨٠٠	١٠٦٤٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	٠,٠٨٣١٠٠٢٣٣	٣٨٥٤١,٤٦
				٢٨٠٠	١٠٦٤٠٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	%٥٦,٤١	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	١٢٥٢٤,١١
				٢٨٠٠	١٠٦٤٠٠٠	مولد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/١٧	١٧	%٤٣,٥٩	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦١٣٨٢	٩٦٧٧,٧٢
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٨													٩٦٠٨٨٨٩,٨٣	

رئيس الادارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

ممثل الشركة

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لسلبية

أعمال تطوير ورفع كفاءة السويج / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨	تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٦	الأصل خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	الأصل خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣	البيوتومين	٤٨٧,١
الاسمنت	١٧٧,٥	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦	السولار	٣٢٧,٨
حديد تسليح	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	٩١٦,٢	رقم المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/١٧

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى	الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للمسعر عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى										الكمية المنفذة	قيمة الاعمال
٤	توريد و عمل خرسانة عادية	م ^٣	١٥٠٠	١١	١٦٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٣,٦	٠,١٦٢٤٢٢٥٣٥	١٥١١,٧٨
				١١	١٦٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٩,٦	٠,١٧٢٥٦٣٣٨	١٢٤١,١٣
				١١	١٦٥٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	١٩٤,٢٢
				١١	١٦٥٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	١٥٠,٠٨
٥	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى	م ^٣	٢٣٠٠	٣٤	٧٨٢٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٧٣,٦	٠,١٦٢٤٢٢٥٣٥	٧١٦٤,٩٢
				٣٤	٧٨٢٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,٣٠٠	١٧٧,٥	٢٧٩,٦	٠,١٧٢٥٦٣٣٨	٥٨٨٢,٢٠
				٣٤	٧٨٢٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٩٢٠,٤٧
				٣٤	٧٨٢٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٧١١,٧٨
٦	توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط	م ^٣	٢٧٠٠	١٥	٤٠٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٣,٦	٠,١٦٢٤٢٢٥٣٥	٣٧١٠,٧٣
				١٥	٤٠٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,٣٠	١٧٧,٥	٢٧٩,٦	٠,١٧٢٥٦٣٣٨	٣٠٤٦,٤١
				١٥	٤٠٥٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٤٧٦,٧٢
				١٥	٤٠٥٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٣٦٨,٣٧
٨	توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	٤	٩٤٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	١,٠٨٠٣٠٣٠٣	٥٧٢٨٣,٧٦
				٤	٩٤٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,٦٥	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	١,٠٨٠٣٠٣٠٣	٤٤٢٦٤,٧٢
				٤	٩٤٠٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	١١٠٦,٤٥
				٤	٩٤٠٠٠	مولار	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١٧	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٨٥٤,٩٩
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٨														
إجمالى أعمال البرايخ مستخلص ٨														
إجمالي فروق الاسعار مستخلص ٨														

رئيس الادارة المركزية
م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / محمد سامي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مكتب أ.د / حسين عقيل
م /



ممثل الشركة





دارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات و النقل البري
نظام بحوث المعروضات والمواصلات

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "
اعمال تطوير ورفع كفاءة السويش / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	٩ ج	٢٠٢٣/١٠/٠١	٧,١٠٩,٤٦١,٤٦	٠,٠٠	٧,١٠٩,٤٦١,٤٦
	الأجمالي		٧,١٠٩,٤٦١,٤٦	٠,٠٠	٧,١٠٩,٤٦١,٤٦

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

م / أحمد عراقي





وزارة النقل

المهنية العامة للطرق والمواصلات والنقل البري

قطاع بحوث المعاملات والمواصلات

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويش / العين السخنة بطول ١٠ كم
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

ع	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	١٠ ج	٢٠٢٣/١٠/١٥	٥٩٠,٢٨٩,١٠	٠,٠٠	٥٩٠,٢٨٩,١٠
الأجمالي			٥٩٠,٢٨٩,١٠	٠,٠٠	٥٩٠,٢٨٩,١٠

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد عراقي م / أحمد الطحان



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٢٠٢٢/٠٢/١٨		تاريخ استلام الموقع
	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣	
البيتومين	٤٨٧,١	٦٨٣,٦٠	
الاسمنت	١٧٧,٥	٣٠٣,٥٠	
السولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	
حديد تسليح	٣٤٣,٢	٩١٣,٦٠	

رقم المستخلص	١٠ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٠/١٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأسعار	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
١٦	توريد و عمل خرسانة عادية سمك ١٥ سم	م٢	١٨٥	٧٥٠٠	١٣٨٧٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	١٧٧,٥	٣٠٣,٥	٠,١٤١٩٧١٨٣١	١٩٦٩٨٥,٩٢
				٧٥٠٠	١٣٨٧٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣١٢٩٩٥٧٣	٤٣٤٢٨,١٦
١٨	اعمال توريد و انشاء حاجز خرسائى } نيوجيرسى وجهين	م.ط	٦٤٠	٢٢٠٠	١٤٠٨٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	١٧٧,٥	٣٠٣,٥	٠,١٤١٩٧١٨٣١	١٩٩٨٩٦,٣٤
				٢٢٠٠	١٤٠٨٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,٠٥	٣٤٣,٢	٩١٣,٦	٠,٠٨٣١٠٠٢٣٣	١١٧٠٠٥,١٣
				٢٢٠٠	١٤٠٨٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٢٩٣٧٩,٨٧
	اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز)	م٣	٣٣٠	٢٧٦	٩١٠٨٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣١٢٩٩٥٧٣	٢٨٥٠,٧٦٥١٠١
	توريد وردم طبقة احلال	م٣	١٥٠	٧٥	١١٢٥٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,٢	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤١٧٣٢٧٦٤	٤٦٩,٤٩٣٥٩٣٧
	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى ذات وزن لايق عن ٤٠٠ جم /م٢	م٢	٤٢	٢٦٠	١٠٩٢٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠٢	٢٠٢٣/١٠/١٥	١٤	%١٠٠,٠٠	٠,١٢	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٥٠٣٩٦٥٨	٢٧٣,٤٣٣٠٦٨٩
إجمالي فروق أسعار أعمال الطرق (مستخلص ١٠ جاري)															٥٩٠٢٨٩,١٠

ممثل الشركة
الهيئة العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

مهندس الهيئة / م / محمد سليمان
مدير المشروع / م / محمد سامي
مدير عام المشروعات / م / أحمد عراقي
رئيس الادارة المركزية / م / أحمد الطحان



دارة النقل

الصيانة العامة للطرق والجسور و النقل البري

نطاق بحوث المشروعات والبحري

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقب

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرابح	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج ١١	٢٠٢٤/٠٣/١٢	١,٥٣٨,٩٧٩,٢٢	٠,٠٠	١,٥٣٨,٩٧٩,٢٢
	الأجمالي		١,٥٣٨,٩٧٩,٢٢	٠,٠٠	١,٥٣٨,٩٧٩,٢٢

الهيئة

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

مدير عام المشروعات رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

م / أحمد عراقي



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويص / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ استلام الموقع		٢٠٢٢/٠٢/١٨					
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية خلال شهر يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٤	
البيتومين	٤٨٧,١	٦٨٣,٦٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	
الاسمنت	١٧٧,٥	٣٠٣,٥٠	٣٣٦,١٠	٣٥١,٩٠	٣٥١,٩٠	٣٦٨,٦	
السلولار	٥٥٥,٨	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	٤٨٠,٤	
حديد تسليح	٣٤٣,٢	٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	١٠٦٧,٨٠	١٣٣٩,٧٠	١٣٨٩,٨	

رقم المستخلص	ج ١١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/١٢

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقا لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٦	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى		الكمية المنقذة	قيمة الاعمال									
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط رصف اسفلتي قائم باسمك متغيرة و البند يشمل نقل نتاج الكشط خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات وتعليمات المهندس.	م ^٣	٣٢٠	٤٠,٤٥	١٢٩٤٤	سولار	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	%١٠,٧٤	٠,٢	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٤١٧٣٢٧٦٤	٥٨,٠٠٦٨٦١٢٨
				٤٠,٤٥	١٢٩٤٤	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٢٠,١٣	٠,٢	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٥٤٤٢٣٤٢٩	١٤١,٨٣٦٩٥٢٥
				٤٠,٤٥	١٢٩٤٤	سولار	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,٢	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٥٤٤٢٣٤٢٩	١٤٦,٥٦٤٨٥٠٩
				٤٠,٤٥	١٢٩٤٤	سولار	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,٢	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٥٤٤٢٣٤٢٩	١٤٦,٥٦٤٨٥٠٩
				٤٠,٤٥	١٢٩٤٤	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	%١٩,٤٦	٠,٢	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٥٤٤٢٣٤٢٩	١٣٧,١٠٩٠٥٤١
				٤٠,٤٥	١٢٩٤٤	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/١٢	١٢	%٨,٠٥	٠,٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤٠	٠,٠٩٣١٠٥٥٥٢	٩٧,٠٥٩٧٢٦٦٢
٨	توريد ورش طبقة تشريب	م ^٢	٢٥	١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	%١٠,٧٤	٠,٧٠	٤٨٧,١	٦٨٣,٦٠	٠,٢٨٢٣٨٥٥٤٧	٩٠٩٦,٩٨
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٢٠,١٣	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٢٣٨٦٢,٢٢
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٢٤٦٥٧,٦٣
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٢٤٦٥٧,٦٣
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	%١٩,٤٦	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٢٣٠٦٦,٨٢
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/١٢	١٢	%٨,٠٥	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٩٥٤٤,٨٩
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	%١٠,٧٤	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٦٧٢,٢٠٥٩٢٧
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٢٠,١٣	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	١٦٤٣,٦٦٠٦٠٥
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	١٦٩٨,٤٤٩٢٩٢
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	١٦٩٨,٤٤٩٢٩٢
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	%١٩,٤٦	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	١٥٨٨,٨٧١٩١٨
				١٢٠٠٠	٣٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/١٢	١٢	%٨,٠٥	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٦٥٥٢٧٧٦	١١٢٤,٧٦٥٠٦
٩	توريد ورش طبقة لاصقة	م ^٢	٨,٣٥	١٤٠٠٠	١١٦٩٠	بيتومين	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	%١٠,٧٤	٠,٧٠	٤٨٧,١	٦٨٣,٦٠	٠,٢٨٢٣٨٥٥٤٧	٣٥٤٤,٧٩
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	بيتومين	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٢٠,١٣	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٩٢٩٨,٣١
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	بيتومين	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٩٦٠٨,٢٦
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٩٦٠٨,٢٦
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	%١٩,٤٦	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٨٩٨٨,٣٧
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/١٢	١٢	%٨,٠٥	٠,٧٠	٤٨٧,١	٧٦٢	٠,٣٩٥٠٥٢٣٥١	٣٧١٩,٣٣
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/١٦	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	%١٠,٧٤	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٢٦١,٩٣٦١١٢٦
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٢٠,١٣	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٦٤٠,٤٧٩٧٤٩١
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٦٦١,٨٢٩٠٧٤
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	سولار	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	%٢٠,٨١	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٦٦١,٨٢٩٠٧٤
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	سولار	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	%١٩,٤٦	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٦١٩,١٣٠٤٢٤١
				١٤٠٠٠	١١٦٩٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/١٢	١٢	%٨,٠٥	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٦٥٥٢٧٧٦	٤٣٨,٢٨٣٤٥١٦

رئيس الادارة المركزية

م / احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / احمد عراقى

مدير المشروع

م / محمد سامى

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

م / محمد سليمان



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويص / العين السخنة بطول ١٠ كم

رقم المستخلص	ج ١١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٣/١٢

تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/٠٢/١٨	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأشهر خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية خلال شهر يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٤
البيتومين	٤٨٧,١		٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠
الاسمنت	١٧٧,٥		٣٠٣,٥٠	٣٢٠,٦٠	٣٣٦,١٠	٣٥١,٩٠	٣٦٨,٦	٣٨٠,٤	٣٩٦,٢٠
المولار	٣٢٧,٨		٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	١٠٦٧,٨٠	١٣٣٩,٧٠	١٣٨٤,٦٠	١٤١٧,٠٠	١٤٨٠,٤
حديد تسليح	٣٤٣,٢		٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	١٠٦٧,٨٠	١٣٣٩,٧٠	١٣٨٤,٦٠	١٤١٧,٠٠	١٤٨٠,٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية طبقاً لتاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ٢	١٤٥							ك	ع	١ع	ك × (١ع - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
						بيتومين	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	١٠,٧٤%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٦٨٣,٦٠	٠,٢٦٢٢١٥١٥١	٥١٠٣٥,١٦
						بيتومين	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٢٠,١٣%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٣٣٨٦٩,٩١
						بيتومين	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٣٨٣٣٢,٢٤
						بيتومين	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٣٨٣٣٢,٢٤
						بيتومين	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	١٩,٤٦%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٢٩٤٠٧,٥٨
						بيتومين	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١٢	٨,٠٥%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	٥٣٥٤٧,٩٦
						سولار	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	١٠,٧٤%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٤٠٦١,٢٤٢١٢٣
						سولار	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٢٠,١٣%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٩٩٣٠,٤٤٩٤٨٨
						سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	١٠٢٦١,٤٦٤٤٧
						سولار	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	١٠٢٦١,٤٦٤٤٧
						سولار	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	١٩,٤٦%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٩٥٩٩,٤٣٤٥٠٥
						سولار	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١٢	٨,٠٥%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٦٥٥٢٧٧٦	٦٧٩٥,٤٥٥٥٦٩
						بيتومين	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	١٠,٧٤%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٦٨٣,٦٠	٠,٢٦٢٢١٥١٥١	٤٩٢٧٥,٣٣
						بيتومين	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٢٠,١٣%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٢٩٢٥٣,٧١
						بيتومين	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٣٣٥٦٢,١٦
						بيتومين	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٣٣٥٦٢,١٦
						بيتومين	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	١٩,٤٦%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢,٠٠	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	١٢٤٩٤٥,٢٥
						بيتومين	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١٢	٨,٠٥%	٠,٦٥	٤٨٧,١	٧٦٢	٠,٣٦٦٨٣٤٣٢٦	٥١٧٠١,٤٨
						سولار	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٦	١٠,٧٤%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٠٨٦٦٣٨٢	٣٩٢١,١٩٩٢٩١
						سولار	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٢٠,١٣%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٩٥٨٨,٠٢٠١٩٦
						سولار	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٩٩٠٧,٦٢٠٨٦٩
						سولار	٢٠٢٤/٠١/٣١	٣١	٢٠,٨١%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٩٩٠٧,٦٢٠٨٦٩
						سولار	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٩	١٩,٤٦%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٧٢١١٧١٤	٩٢٦٨,٤١٩٥٢٢
						سولار	٢٠٢٤/٠٣/٠١	١٢	٨,٠٥%	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٦٥٥٢٧٧٦	٦٥٦١,١٢٩٥١٥
إجمالي فروق أسعار أعمال الطرق (مستخلص ١١ جاري)														
١٥٣٨٩٧٩,٢٢														

رئيس الادارة المركزية
م / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / محمد سامي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

ممثل الشركة
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويص - السخنة