

العقد رقم : (٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٠٢٣-٠٧-٠٦

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند بالعدد

بيان الاعمال

النفقات

قرش

جنيه

كمية التعاقد

الوحدة

مقدار العمل السابق إجراؤه

مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة

مقدار الأعمال التى تمت

جارى أم نهائى

جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن

قرش

جنيه

إستقطاع أو حجز

قرش

جنيه

الباقى بعد الإستقطاع

ملاحظات

حتى : ٢٠٢٤/٠٩/١٨

١- الاعمال الاعتيادية للموزع والسور والموقع العام

اولا :- أعمال الحفر

١/١

بالمتر المكعب حفر لزوم العناصر الانشائية فى أى نوع من أنواع التربة للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ومحمل على الفئه نقل المخلفات للمقلب العمومية مع صلب جوانب الحفر و نزح المياه إذا لزم الأمر

٠

٦٠,٠٠٠

١,٤٠٠,٠٠٠

م٣

١٣٥٨,٠٠

٠,٠٠٠

١٣٥٨,٠٠

جارى

٠

٨١,٤٨٠,٠٠٠

٠

٠

٨١,٤٨٠,٠٠٠

- السيارات متواجدة .
- لوحات المشروع والعلامات الإرشادية متواجدة.
- التقارير متواجدة.
- المهندسون متواجدون .
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد.
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون.
- الحد الأدنى من المعدات متواجد.
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد.

ثانيا :- أعمال الردم والاحلال

١/٢

بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك

٠

١٠٥,٠٠٠

٣,٢٠٠,٠٠٠

م٣

١٣٨٨,٠٠

٠,٠٠٠

١٣٨٨,٠٠

جارى

٠

١٤٥,٧٤٠,٠٠٠

٠

٠

١٤٥,٧٤٠,٠٠٠

٢/٢

بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال من الزلط المترج والرمل بنسبة (١ : ٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكا ميكانيكيا جيدا للوصول بكفاءة الدمك ما لا يقل عن ٩٥ ٪ من اعلى كثافة جافة

٠

٢٣٠,٠٠٠

١,١٥٠,٠٠٠

م٣

٨٥٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٨٥٠,٠٠٠

جارى

٠

٢٨٠,٥٠٠,٠٠٠

٠

٠

٢٨٠,٥٠٠,٠٠٠

ثالثا :- أعمال الخرسانة العادية

١/٣

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات بنسبة خلط من: ٣٠٠,٨٠ م ٣ ركام + ٣٠٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى م/م والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم

٠

١,٩٠٠,٠٠٠

٢٦٠,٠٠٠

م٣

١٩٦,٠٠

٠,٠٠٠

١٩٦,٠٠

جارى

٠

٣٧٢,٤٠٠,٠٠٠

٠

٠

٣٧٢,٤٠٠,٠٠٠

٢/٣

بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من: ٣٠٠,٨٠ م ٣ ركام + ٣٠٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى م/م والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم

٠

١٥٧,٠٠٠

٤٦٠,٠٠٠

م٢

٢٩٨,٠٠٠

٠,٠٠٠

٢٩٨,٠٠٠

جارى

٠

٤٦,٧٨٦,٠٠٠

٠

٠

٤٦,٧٨٦,٠٠٠

٣/٣

بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من: ٣٠٠,٨٠ م ٣ ركام + ٣٠٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى م/م والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم

٠

٢٣٥,٠٠٠

٤٦٠,٠٠٠

م٢

٢٩٨,٠٠٠

٢٩٨,٠٠٠

٢٩٨,٠٠٠

جارى

٠

٧٠٠,٣٠٠,٠٠٠

٠

٠

٧٠٠,٣٠٠,٠٠٠

٣/٣

بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية لعمول السطح سمك متوسط ٧ سم ليحقق العمول المطلوبة من خلطة مكونة من اجزاء ركام صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط العمول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

٠

١٤٠,٠٠٠

٤٦٠,٠٠٠

م٢

٤٤٢,٠٠٠

٤٤٢,٠٠٠

٤٤٢,٠٠٠

جارى

٠

٦١,٨٨٠,٠٠٠

٠

٠

٦١,٨٨٠,٠٠٠

رابعا : اعمال الخرسانة المسلحة

١/٤

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقاب الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات

٠

٢,٦٥٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

م٣

٤٢٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٤٢٠,٠٠٠

جارى

٠

١,١١٣,٠٠٠,٠٠٠

٠

٠

١,١١٣,٠٠٠,٠٠٠

٢/٤

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم اعمدة الهيكل الخرساني مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

٠

٣,٢٤٥,٠٠٠

١٧٠,٠٠٠

م٣

٧٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠

جارى

٠

٢٢٧,١٥٠,٠٠٠

٠

٠

٢٢٧,١٥٠,٠٠٠

٣/٤

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني (كمرات و بلاطات واعتاب و درواي وقواعد الخلايا وارضية المجرى وخلافة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى وتشغيل وتركيب حديد التسليح

٠

٣,١٥٥,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

م٣

١٤٩,٠٠٠

٠,٠٠٠

١٤٩,٠٠٠

جارى

٠

٤٧٠,٠٩٥,٠٠٠

٠

٠

٤٧٠,٠٩٥,٠٠٠

خامسا :- اعمال العزل

١/٥

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة دهان للحوائط ورقاب الأعمدة تعمل من البيتومين الموكسد الساخن وجهين متعامدين بعد ملئ الفراغيس المبتلى بنفس مونة المبتلى جيدا مع مراعاة تغطية الحائط تماما

٠

٦٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

م٢

١٥٥٠,٠٠٠

١٤٠,٠٠٠

١٦٩٠,٠٠٠

جارى

٠

١٠١,٤٠٠,٠٠٠

٠

٠

١٠١,٤٠٠,٠٠٠

٢/٥

بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لزوم الاسطح والأرضيات والحمامات والدورات ومجاري الكابلات وخلافة من الاسومات سمك ٤ مم

٠

١٧٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

م٢

٧٧١,٠٠٠

٧٧١,٠٠٠

٧٧١,٠٠٠

جارى

٠

١٣١,٠٧٠,٠٠٠

٠

٠

١٣١,٠٧٠,٠٠٠

سادسا : اعمال المباني

١/٦

بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلي (عينة معتمدة) من المهندس المشرف قبل التنفيذ و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل

٠

٢,٢٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠

م٣

٣٧٦,٠٠٠

٠,٠٠٠

٣٧٦,٠٠٠

جارى

٠

٨٢٧,٢٠٠,٠٠٠

٠

٠

٨٢٧,٢٠٠,٠٠٠

٢/٦

بالمتر المسطح توريد وعمل مباني طوب طفلي (عينة معتمدة) من المهندس المشرف قبل التنفيذ و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل

٠

٢٤٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

م٢

٣١,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٧١,٠٠٠

جارى

٠

١٧,٠٤٠,٠٠٠

٠

٠

١٧,٠٤٠,٠٠٠

٣,٩٤٥,٧٧١,٠٠٠

مايع

٥٥

الهينة العامة للطرق و الكبارى

عن الشركة المنفذة

مدير عام التنفيذ
م/ محمد البسيوني

مدير المشروع
م / أحمد عادل يونس

مدير المشاريع
م / محمد حسنى فياض

رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس /الهاني محمد محمود طه

رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه