

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية استبدال ورفع كفاءة منحني الكم ٥٢ بطريق سفاجا/ قنا وحماية وتأمين الطريق من اخطار السيول بالعقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٧٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٥ م وتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق .

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا فروق اسعار والسولار والاسمنت عن المستخلصات الجارية ارقام (٤/٣/٢/١) وذلك بمبلغ ٤٥٠٦٧٦.٣٤ (فقط اربعمائة وخمسون الف وستمائة وستة وسبعون جنيها و ٣٤ / ١٠٠ قرشا لاغير)
- برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم ومرفق طيه استماره ٥٠٠ ع ح بالمبلغ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ م .

يعتمد


رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد على "

[illegible]

الختم ذو التاريخ



مذكرة بخصوص فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرةعملية :- إستبدال ورفع كفاءة منحني الكم ٥٢ بطريق سفاجا / قنا و حماية و تأمين الطريق من أخطار السيولتنفيذ شركة النيل العامة للانشاء والطرقبيان بإجمالي فروق اسعار مستخلصات ارقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤وفقا لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	م ^١ ج	٢٠٢١/١١/١٨	١٤٧٩٤٦,٧٢
٢	م ^٢ ج	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	١٦٨٧٣٤,٧٤
٣	م ^٣ ج	٢٠٢٢/٠٧/٣١	١٠٧٤٢٣,٢
٤	م ^٤ ج	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٦٥٧١,٦٨
الاجمالي (اربعمئة وخمسون الف وستمئة وستة وسبعون جنيها ٣٤ / ١٠٠ قرش			٤٥٠٦٧٦,٣٤

مدير الاعمال



مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

إستبدال ورفع كفاءة منحني الكم ٥٢ بطريق سفاجا / قنا و حماية و تأمين الطريق من أخطار السيول - تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم المستخلص	ج 1
تاريخ المستخلص	2021/12/18

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/١٢/١

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	2020/09/15	
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال بتمبر ٢٠٢١
سولار	311.3	323.7
اسمنت بورتلاند	148.2	164.5

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة		عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات) x نسب التغير	قيمة التعويض = أو الخصم		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى		الكمية المنفذة	قيمة الاعمال										
9	أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم	م ٢	175	18000	3150000	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.10	311	323.7	0.004	0.003983	12547.38
					3150000	أسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.20	148	164.5	0.022	0.021997	69291.50
10	اعمال إنشاء خرسانة عادية للأساسات و لزوم فرشة أسفل الخرسانة المسلحة للبرابح و المواسير و القدمات	م ٣	1050	2000	2100000	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.10	311	323.7	0.004	0.003983	8364.92
					2100000	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/١٨	١٨	١٠٠%	0.25	148	164.5	0.0275	0.027497	57742.91
الاجمالي																147946.72

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

العقد رقم (٧٨ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١ م

[illegible]

المقاول :- م / هشام النبوي

المحاسب / *[Signature]*

المحاسب / وانتم عبد الفتاح محمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس العملية :- م / شاذلي محمد خليفه

مدير الأعمال :- م / احمد محمد رزق

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / السيد نبوي احمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد محمد حسين

[illegible]

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى		الكمية المنقذة	قيمة الاعمال										
71	0.0059749	0.0059749	323.7	311.3	0.15	22%	44	2022/01/31	2021/12/19	سولار	54000	1000	54	٢٠	أصل حار بخدمات البكتيرية لى تربة صخرية (2000-2000)	1-2
127	0.0079505	0.0079505	327.8	311.3	0.15	30%	59	2022/03/31	2022/02/01	سولار	54000					
246	0.0099743	0.0099743	332	311.3	0.15	46%	91	2022/06/30	2022/04/01	سولار	54000					
28	0.0203823	0.0203823	353.6	311.3	0.15	3%	5	2022/07/05	2022/07/01	سولار	54000	500	84.8	٢٠	أصل حار بخدمات البكتيرية لى تربة صخرية (2000-2000)	2-2
67	0.0059749	0.0059749	323.7	311.3	0.15	22%	44	2022/01/31	2021/12/19	سولار	50850					
120	0.0079505	0.0079505	327.8	311.3	0.15	30%	59	2022/03/31	2022/02/01	سولار	50850					
232	0.0099743	0.0099743	332	311.3	0.15	46%	91	2022/06/30	2022/04/01	سولار	50850	1400	78	٢٠	أصل حار بخدمات البكتيرية لى تربة صخرية (1000-2000)	3-2
26	0.0203823	0.0203823	353.6	311.3	0.15	3%	5	2022/07/05	2022/07/01	سولار	50850					
164	0.0069708	0.0069708	323.7	311.3	0.175	22%	44	2022/01/31	2021/12/19	سولار	106400					
293	0.0092756	0.0092756	327.8	311.3	0.175	30%	59	2022/03/31	2022/02/01	سولار	106400	6000	95	٢٠	أصل حار بخدمات البكتيرية لى تربة صخرية (أعلى من 1000)	4-2
566	0.0116367	0.0116367	332	311.3	0.175	46%	91	2022/06/30	2022/04/01	سولار	106400					
64	0.0237793	0.0237793	353.6	311.3	0.175	3%	5	2022/07/05	2022/07/01	سولار	106400					
1339	0.0079666	0.0079666	323.7	311.3	0.20	22%	44	2022/01/31	2021/12/19	سولار	760000	8000	95	٢٠	أصل حار بخدمات البكتيرية لى تربة صخرية (أعلى من 1000)	4-2
2389	0.0106007	0.0106007	327.8	311.3	0.20	30%	59	2022/03/31	2022/02/01	سولار	760000					
4622	0.0132991	0.0132991	332	311.3	0.20	46%	91	2022/06/30	2022/04/01	سولار	760000					
519	0.0271764	0.0271764	353.6	311.3	0.20	3%	5	2022/07/05	2022/07/01	سولار	760000					

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$



رقم البنك	بيان البنك	الوحدة	سعر البنك المعتمد	الكمية المنقذة	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتدوين	الفترة من الي	عدد الايام	نسبة الايام	الانقاذ القياسية للاسعار عند الفتح الفنى	الانقاذ القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	الاعمال	ك	ع	١٤	ك × (١٤ - ع) ع	المعاملات × نسبة التغير	اجملى المعاملات × نسبة التغير	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الاعمال × اجملى (المعاملات × نسبة التغير)
✓					سولار	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢١/١٢/١٩	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٢	٢٢%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣
✓					سولار	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٥٩	٣٠%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٢٧	٣٢٧	٣٢٧	٣٢٧	٣٢٧
✓					سولار	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩١	٥٦%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢
✓					سولار	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠٥	٥	٣%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣
✓					اسمنت	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢١/١٢/١٩	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	٢٢%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤
✓	٩	٢م	١٧٥	١٥٠٠	اسمنت	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٨	١٤%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧
✓					اسمنت	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	١٦%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
✓					اسمنت	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	١٢%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢
✓					اسمنت	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	١٦%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨
✓					اسمنت	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	١٥%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧
✓					اسمنت	٧٨٧٥٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	٣%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢١٧	٢١٧	٢١٧	٢١٧	٢١٧
✓					سولار	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢١/١٢/١٩	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	٢٢%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣
✓					سولار	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٥٩	٣٠%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٢٧	٣٢٧	٣٢٧	٣٢٧	٣٢٧
✓					سولار	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٩١	٥٦%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢
✓					سولار	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٠٥	٥	٣%	٣١١	٣	٣١١	٣	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣	٣٥٣
✓	١٠	٣م	١٠٥٠	١٠٠٠	اسمنت	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢١/١٢/١٩	٢٠٢٢/٠١/٣١	١١	٢٢%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤	١٦٤
✓					اسمنت	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٨	١٤%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧	١٧٧
✓					اسمنت	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	١٦%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
✓					اسمنت	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	١٥%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢
✓					اسمنت	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	١٦%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨
✓					اسمنت	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	١٥%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧	٢٠٧
✓					اسمنت	١٠٥٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٥	٣%	١٤٨	٢	١٤٨	٢	٢١٧	٢١٧	٢١٧	٢١٧	٢١٧
الاجملى																			١٦٨٧٣٤,٧٤

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الإدارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

مستخلص رقم (٢) جارى من عملية: استبدال ورفع كفاءة منحنى الكم ٥٢ بطريق سفاجا / فنا وحماية وتأمين الطريق من اخطار السيول

الرقم (٧٨ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ مع : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢ / ٧ / ٥ م

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل مشروع شبكة الطرق القروية



رقم البند	نوع العمل	اللقنة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الأعمال التى تستغرق فى خلال مدة العمل	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأعمال التى تستغرق حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٢	حفر في تربة صخرية	٥٤	٣م	٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤.٠٠	٠.٠٠	٥٤.٠٠٠.٠٠	١- المعمل متواجد
٢-٤	ذات اجهاد من (١٠٠ - ٢٠٠ كجم/سم ^٢)	٥٦.٥	٣م	٠.٠٠	٩.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٨٥٠.٠٠	٢- المهندسون متواجدون
٣-٤	ذات اجهاد من (٣٠٠ - ٤٠٠ كجم/سم ^٢)	٧٦	٣م	٠.٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠.٦٤٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٦٤٠.٠٠	٣- مهندس المعمل متواجد
٤-٧	ذات اجهاد اكبر من (٤٠٠ كجم/سم ^٢)	٩٥	٣م	٠.٠٠	٨.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٦.٠٠٠.٠٠	٤- لافتات المشروع متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الديول الجانبية جهد كسر (٢٠٠ كجم / م ^٢)	١٧٥	٢م	١٨.٠٠٠.٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠	٢٧٥.٠٠٠.٠٠	٣٩٣٧٥.٠٠	٠.٠٠	٣٩٣٧٥.٠٠	٥- المعمدات متواجدة ٦- الجداول الزمنية والتدفقات المالية موجودة
١٠	بالمتر المكعب انشاء خرسانة عادية لزوم القنمات جهد الكسر (٢٥٠ كجم / م ^٢)	١٠٥٠	٣م	٢.٠٠٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	٣١٥.٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٥.٠٠٠.٠٠	٧- مهندس السلامة متواجد
٨	فني السلامة متواجد									٨- فني السلامة متواجد
٩	اللوحات الارشادية موجودة									٩- اللوحات الارشادية موجودة
١٠	التقارير المبني متواجد									١٠- التقرير المبني متواجد
١١	التقدير الشهري متواجد									١١- التقدير الشهري متواجد
١٢	التقرير الاسبوعي متواجد									١٢- التقرير الاسبوعي متواجد
١٣	سيارة نقل العينات للمعمل متواجدة									١٣- سيارة نقل العينات للمعمل متواجدة
							٨.٥٥٨٧٥.٠٠	٠.٠٠	٨.٥٥٨٧٥.٠٠	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد محمد حسين

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / السيد نبوي احمد

ع /

المحاسب /

مدير الشؤون المالية والإدارية

المحاسب / وال عبد الفتاح محمد

المفاوض :- م / هشام النبوي

مهندس العملية :- م / شاذلي محمد خليفة

مدير الأعمال :- م / احمد محمد رزق

المقدّم (١٩٠١/٧) - (١٩١١/٤) - (١٩٢٠/١٥) مع بشارة الفيل العله لانشاء الامم و ششيلة السلا من بدء السيل حتى (١٩٢١/٧) م

رئيس الإدارة المركزية
عبدالله محمد حسين

مدير عام التعليم والصيانة
م. هاشم / السيد نبوي احمد

المحامي: أ. محمد عبد الحليم

المقاول :- م / محمد نبيل

مهندس العمليه :- م / شاذلي محمد خليفة

مهندس الأعمال :- م / احمد محمود (دوق)

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

إستبدال ورفع كفاءة منحني الكم ٥٢ بطريق سقاجا / قنا و حماية و تأمين الطريق من أخطار السيول - تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

تاريخ الفتح الفني أو امر الإستاذ المباشر	٢٠٢٠/٠٩/١٥
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
سولار	٣١١,٣
	٣٥٣,٦

رقم المستخلص	ج ٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١١/٣٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
٢-٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية {٣٠٠-٢٠٠}	م٣	٥٦,٥٠	٢٠٠	١١٣٠٠٠	سولار	٠,١٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠٨٢	٠,٠٢٠٤	٢٣٠,٣
٣-٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية {٤٠٠-٣٠٠}	م٣	٧٦	٢٠٠	١٥٢٠٠٠	سولار	٠,١٧٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣٧٧٩	٠,٠٢٣٨	٢٦١,٤
٤-٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية (أعلى من ٤٠٠)	م٣	٩٥	٨٠٠	٧٦٠٠٠	سولار	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧١٧٦	٠,٠٢٧٢	٢٠٦,٥٤
الإجمالي												٢٦٥٧١,٦٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

منزوع سبعة الخرق القديم

منزوع سبعة الخرق القديم



W. S. V. S.

[Signature]

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

[illegible]

مهندس / السيد نبوي احمد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد محمد حسين