

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ٣٠٦٦٨٨١,٦١ جنيهه (فقط ثلاثة مليون وستة وستون الف وثمانمائة واحد وثمانون جنيها و ١٠٠/٦١ قرشا) مرفقه بمذكرة فروق الأسعار لأعمال مشروع ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسسيوط / ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلووط مركز ديروط محافظة أسسيوط بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " (عقد رقم ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عن مستخلصات رقم (١٣ حتي ١٥) جاري .

تنفيذ:- شركة النيل العامة للأنشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه بما يلزم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

- استمارة ٥٠ ع . ح .
- مذكرة فروق الأسعار .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا




إسلام محمد فوزي

٣٥٨٨

مصلحة **الهيئة العامة للغمر والادخار**
 المنطقه **المنطقه الاولى**
 قسم : **قسم**
 المبلغ المستحق إلى : **شركة النيل العام للاستهلاك والفرق**

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٢٠٦٨٨١		
فقط		
ثلاثة ملايين ومائتان وستون ألفاً وخمسة مائة وواحدون فقط		
جنيه		
الجملة		

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢


بموجب مذكرة فروعه **شركة النيل العام للاستهلاك والفرق** في تاريخ **١٠/١٠/٢٠٢٢** صار مراجعته ووجد على **شركة النيل العام للاستهلاك والفرق** وصرف القيمة بواسطة **شركة النيل العام للاستهلاك والفرق** إذن صرف على : **شركة النيل العام للاستهلاك والفرق** شيك على البنك المركزي في : **القاهرة** شيك على الخارج : **شركة النيل العام للاستهلاك والفرق** يسحب باسم : **شركة النيل العام للاستهلاك والفرق** ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :


(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة
			قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



روجع



رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(د)

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 الشيكات
الحوالات

" مذكرة بخصوص فروق أسعار عملية "
رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتى منفلووط بطول ١٧.٧ كم
(ضمن مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٢٤ وحتى ٢٠٢٤/١٢/١٦

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار
١	ج ١٣	٢٠٢٤/١١/٠٤	٨٢٥٩٠١,٥٩
٢	ج ١٤	٢٠٢٤/١٢/٠٧	٩٤٣٤٦٩,٣٢
٣	ج ١٥	٢٠٢٤/١٢/١٦	١٣١٢٩٢٢,١٦
	الإجمالي		٣٠٨٢٢٩٣,٠٧
	الإجمالي بعد خصم ٠,٥% طبقا لمحضّر المفاوضة		٣٠٦٦٨٨١,٦١

*** تم إعداد فروق الأسعار طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢٤
ومحضر اجتماع اللجنة الخاصة للمفاوضة والذي ينص على أن الأسعار المتفق عليها
طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة ٢٠٢٢/٠٧/١٥ و أسعار بنود الأسفلت فهي طبقا
للمذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لتشمل الزيادة
في البيتومين حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦

عن الهيئة :

عن الشركة :

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / إسلام محمد فوزي



٣٥٨٨٥

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لنيل الأسمفلت لصاية

مشروع رفع كفاءة وإزدواج الطريق الزراعي القاهرة/إسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلووط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

تاريخ المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة	2023/03/06	الأرقام القياسية عند شهر
عناصر تكلفة الخفظة للتحويل	الأرقام القياسية للأسعار عند تاريخ المذكرة المعروضة	الأرقام القياسية للأسعار عند ديسمبر ٢٠٢٤
سولار	367,7	620,10
بوتومين	622	1079,10

رقم المستخلص	15
تاريخ المستخلص	16/12/2024

مدة التنفيذ من ٢٠٢٤/١٢/٠٤ حتى ٢٠٢٤/١٢/١٦

بيانات التعاقد	الشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	المستخلص		عناصر التكلفة الخفظة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تاريخ المذكرة المعروضة	الأرقام القياسية للأسعار عند تاريخ الأصل	المعاملات * نسب	قيمة التحويل أو الخصم =
				القيمة المضافة	قيمة الأصل						
رقم العقد	بيان العقد	الوحدة	سعر العقد	نسبة الأيام	عدد الأيام	نسبة الأيام	قيمة الأصل	القيمة المضافة	المستخلص	المعاملات	قيمة التحويل أو الخصم =
13	أعمال إنشاء طبقة تشريب mc	٢م	31	لوسمير - ٢٠٢٤	12	1,000	18000,00	558000,00	سولار	0,10	38302,75
				لوسمير - ٢٠٢٤	12	1,000	18000,00	558000,00	بوتومين	0,05	268543,68
14	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة ٦سم بعد الدمك	٢م	164	لوسمير - ٢٠٢٤	12	1,000	13000,00	2132000,00	سولار	0,10	148346,70
				لوسمير - ٢٠٢٤	12	1,000	13000,00	2132000,00	بوتومين	0,55	861729,04
اجملى فروق اسعار العملية الاصلية											1312922,16

تمت مراجعة الكميات بالمطابقة فقط ويتم التأكد من المعادلات والمعاملات بالإدارة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري والجسور
الهيئة العامة للطرق والكباري والجسور

ملفة بخصوص فرق الأسعار الخاصة بالتكلفة المتغيرة لنموذج الأسفلت لصلية

مشروع رفع كفاءة وإزالة الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسئلة من كوبري منفرد حتى منطوط بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)

الارقام القياسية عند شهر					2023/03/08	الفرق المكونة للمشروع على السداد
الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الفرق المكونة للمشروع على السداد
الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الفرق المكونة للمشروع على السداد
الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الارقام القياسية	الفرق المكونة للمشروع على السداد
620,10	620,10	541,50	541,50	541,50	367,7	
1079,10	1079,10	1079,10	1079,10	1079,10	622	

13	رقم المستخلص
07/11/2024	تاريخ المستخلص

مدة التنفيذ من ٢٠٢٤/٠٧/٢٤ حتى ٢٠٢٤/١١/٠٧

بيانات التكلفة										رقم	نوع	ملاحظات
رقم	نوع	ملاحظات	رقم	نوع	ملاحظات	رقم	نوع	ملاحظات	رقم			
رقم	نوع	ملاحظات	رقم	نوع	ملاحظات	رقم	نوع	ملاحظات	رقم	نوع	ملاحظات	
985,28	0,047266794	0,047266794	541,5	367,7	0,10	سولار	21058,60	679,25	0,075	8	٢٠٢٤	١٣
10058,25	0,477676840	0,477676840	1079,1	622	0,65	بازون	21058,60	679,25	0,075	8	٢٠٢٤	
3858,70	0,047266794	0,047266794	541,5	367,7	0,10	سولار	81584,34	2632,08	0,292	31	أغسطس - ٢٠٢٤	
38975,73	0,477676840	0,477676840	1079,1	622	0,65	بازون	81584,34	2632,08	0,292	31	أغسطس - ٢٠٢٤	
3732,28	0,047266794	0,047266794	541,5	367,7	0,10	سولار	78982,28	2547,17	0,283	30	سبتمبر - ٢٠٢٤	
37718,45	0,477676840	0,477676840	1079,1	622	0,65	بازون	78982,28	2547,17	0,283	30	سبتمبر - ٢٠٢٤	
5000,87	0,068642915	0,068642915	620,1	367,7	0,10	سولار	81584,34	2632,08	0,292	31	أكتوبر - ٢٠٢٤	
38975,73	0,477676840	0,477676840	1079,1	622	0,65	بازون	81584,34	2632,08	0,292	31	أكتوبر - ٢٠٢٤	
1084,04	0,068642915	0,068642915	620,1	367,7	0,10	سولار	15792,46	508,43	0,057	6	نوفمبر - ٢٠٢٤	
7543,89	0,477676840	0,477676840	1079,1	622	0,65	بازون	15792,46	508,43	0,057	6	نوفمبر - ٢٠٢٤	
5285,34	0,047266794	0,047266794	541,5	367,7	0,10	سولار	111398,23	679,25	0,075	8	٢٠٢٤	
46025,03	0,404188103	0,404188103	1079,1	622	0,55	بازون	111398,23	679,25	0,075	8	٢٠٢٤	
20403,20	0,047266794	0,047266794	541,5	367,7	0,10	سولار	431060,38	2632,08	0,292	31	أغسطس - ٢٠٢٤	
174471,99	0,404188103	0,404188103	1079,1	622	0,55	بازون	431060,38	2632,08	0,292	31	أغسطس - ٢٠٢٤	
18745,03	0,047266794	0,047266794	541,5	367,7	0,10	سولار	417735,85	2547,17	0,283	30	سبتمبر - ٢٠٢٤	
168843,86	0,404188103	0,404188103	1079,1	622	0,55	بازون	417735,85	2547,17	0,283	30	سبتمبر - ٢٠٢٤	
29630,43	0,068642915	0,068642915	620,1	367,7	0,10	سولار	431060,38	2632,08	0,292	31	أكتوبر - ٢٠٢٤	
174471,99	0,404188103	0,404188103	1079,1	622	0,55	بازون	431060,38	2632,08	0,292	31	أكتوبر - ٢٠٢٤	
5734,82	0,068642915	0,068642915	620,1	367,7	0,10	سولار	83547,17	508,43	0,057	6	نوفمبر - ٢٠٢٤	
33768,77	0,404188103	0,404188103	1079,1	622	0,55	بازون	83547,17	508,43	0,057	6	نوفمبر - ٢٠٢٤	
825901,59												

إجمالي فرق السعر الفعلية الأصلية



مهندس الهيئة

مهندس الشركة