

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٤) اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطرق المنطقة الثامنة بقنا (محافظة الاقصر)
تنفيذ (علبك لانشاء ورصف الطرق) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٦

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

مصلحة ارضيات القاعات الطرية والكباري
مصلحة ارضيات
المبالغ المستحق الى شركة مياه الشرب
الطلبات طوية او ..
مصلحة ارضيات اخرى

این صرف علی
شبهك علی البك العرکزی فی

ویرسل إليه بالتعنوان الآتي

بيانات النموذج			
رقم	التاريخ	الوقت	المكان
	١٩٩٩	١٨	١٨
	١٩٩٩	١٨	١٨

تَقْدِيرُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		بيان		المرفقات	عدد
فرش	جنوة	قسم	فرع	اصل	بند		
٩٠	١٥٧	١٧١	١٧١			البيان المادى لفرش الشقق الشامة	
٩١	١٥٧	المقتضى الأصل				نقيا (مما فله الاصر)	
		ملوم	جنوة	بيانات الاستقطاعات			
				عادي			
				إضافي			
				معناه توقيع			
				فرش جنوة			
				فرش جنوة			
				فرش جنوة			
				رسم الدفعة			
		المطلوب صر فيها					

وَأَمَّا رَأْسُ دَلْوَةٍ وَجِبْدَانِ وَجِبْدَانِ

[illegible]

الإيمان

1809

الامضاء

الأمور الأدات

التختم أو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصاحفة)

رو جمع ، فی سنه

شك

_____ years old

إِنْ مَصْرَفٌ

مدير أو رئيس الحسابات

ومجلد الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم الممسند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

مضاعات موظفي الشطب

امضاء الكاتب الموثوق

اَقَم

امضاء الكاتب المذوق

تُحَدِّثُ

امضاء الكاتب المنوط

ت. ق.

فبراير سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

تر صرف

مستخلص روم (۴) ختامي

عن عملیه:-

اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطرق المنطقة الثامنة بقنا (محافظة الأقصر)

شامله المده من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٢/٢٦

تنفيذ شركة: علبك لإنشاء ورصف الطرق												
رقم العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٢٥	نوع العمل	المنطقة الثامنة. قنا		بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦		مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري اونهاى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع
		الفئه بالجنيه	المقررات	جنيه	جنيه							
١	أعمال توريد وتشغيل ائزرة مع الفرش والدمك على طبقات لأتشاء الجسر واستكمال الانكاف والميول الجانبية	٣٥	٣م	١٧٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	نهائيا	٦١٢٥٠,٠٠		٦١٢٥٠,٠٠		يراعى تطبيقى نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب أعمال كشط وإزالة مسطحات المنهارة والزاحفة والمنموحة والشروخ والرصف الحائى	٤٢٠	٣م	٩٧٦٥	٥٣٨,٢١	١٠٣٠٣,٢١	نهائيا	٤٣٢٧٣٤٨,٢٠		٤٣٢٧٣٤٨,٢٠		مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فى التأمين متواجد
٣	بالمتر مكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحائى	٤٥	٣م				نهائيا	٠,٠٠		٠,٠٠		اللافات متواجدة
٤	بالمتر مكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	٢٢٠٠	٣م				نهائيا	٢٧٥٨٨٠,٠٠		٢٧٥٨٨٠,٠٠		العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده/معدات التنفيذ متواجده
٥	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٤٥	٢م				نهائيا	٠,٠٠		٠,٠٠		طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٦	بالطن أعمال توريد واصفاة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١١٥٠	طن				نهائيا	٠,٠٠		٠,٠٠		عدد (١) سيارة متواجدة
٧	أعمال إنشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط الظاير (M.C.O) بمعدل ١٠,٧٥ كجم/م ^٢	١٢,٥	٢م				نهائيا	٠,٠٠		٠,٠٠		خطة ضبط الجودة متواجدة
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسي كسارات	٢٦٠	٣م				نهائيا	٢٤٤٥٣,٠٠		٢٤٤٥٣,٠٠		التقرير المبندى متواجد
٩	بالمتر مسطح توريد ورش طبقة لاصقه RC من البتومين السائل بمعدل رش ٠,٤ كجم/م ^٢	٩	٢م	١٣٠٠٠	٦١٨,٥٠	١٣٦١٨,٥٠	نهائيا	١٢٢٥٦٦,٥٠		١٢٢٥٦٦,٥٠		التقارير الشهرية متواجدة
١٠	أعمال إنشاء طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٦سم بعد الدمك	١٣١	٢م	٨٥٥٠٠	٦٧٠,١,٣٥	٩٢٢٠,١,٣٥	نهائيا	١٢٠٧٨٣٧٦,٨٥		١٢٠٧٨٣٧٦,٨٥		
١١	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥سم بعد الدمك	١٢٧	٢م	١٣٠٠٠	٦١٨,٥٠	١٣٦١٨,٥٠	نهائيا	١٧٢٩٥٤٩,٥٠		١٧٢٩٥٤٩,٥٠		
١٢	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب mc0 معدل ١,٢٥ كجم/م ^٢	٢٥	٢م	٨٥٥٠٠	٦٧٠,١,٣٥	٩٢٢٠,١,٣٥	نهائيا	٢٣٠٥٠٣٣,٧٥		٢٣٠٥٠٣٣,٧٥		
الإجمالي												
								٢٠٩٢٤٤٥٧,٨٠		٢٠٩٢٤٤٥٧,٨٠		٢٠٩٢٤٤٥٧,٨٠

تحریر افی: ۹۶ / ۳ / ۲۰۲۴

الجهة المالكة

مهندس المشروع

الشركة المنفذه

مهندس /

مدير المشروع

تحريرا في
يدفع الى المقابل مبلغ

قرش جنیه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

المحاسب

علی حساب

نہائیا

ملاحظات الفئات

غير
تحريرا في

سبق صرفها الى المفاوض

مهندس /

مهندس /

مدير عام التنفيذ والصيانة

عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الاداره المركزيه

22

٢٠٩٢٤٤٥٧.٨	جملة الاعمال
١٩٢٠٧٣٠٠	السابق صرفه
١٧١٧١٥٧.٨	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٨٥٨٥٧.٩	تأمين
٤١٦١١.٨	دمغات
١٠٠٠٠	خصم معمل قنا
١٤٠٠٠	%١٤
	جملة الاستقطاعات

تقرير رقم (٤٠)

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



[Handwritten signature]

	الاستقطاعات
	الصافي