

تاريخ امر الاسناد	٢٠٢٣ / ٠١ / ١١
تاريخ التعاقد	٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨
تاريخ المفاوضة البيتومين	٢٠٢٣ / ٠٥ / ١٨
تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية و توريدات العمومية (بدوي عبد التواب) - العقد رقم (٢٠٨٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٥ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٩	

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البيد	بيانات التعاقد	الوحدة	الكمية	قيمة الأعمال	الأنهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو العصم
١	اعمال تطهير المواقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	م	١٧١١٨	١٤١٣٦١,٥	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة نتج تكمير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م	٢٧١١٨	١٤١٣٦١,٥	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة نتج تكمير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م	٢٧١١٨	١٤١٣٦١,٥	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٤	اعمال توريد وتشغيل اتره رمليه مع الدمك	م	٢١٨٧	٢١٨٧٠٠	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٥	اعمال حفر استخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخره	م	١٧	١٨١٥٦	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٦	اعمال رفع و تغطيه اغطيه مطبوق الصرف و غرف التفتيش	م	٢٥	١٣١٢٥	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٧	اعمال توريد و تركيب برزورة اسمنتية	م	٣٠٠	٤٢٩٠٠	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٨	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسي اجهاد ٢٥٠ كجم اسم ٢٠٠٠ مم	م	٢٩٧	٥٢١٦٣	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
٩	توريد و تركيب بالوعات صرف المطر من الخرسيه العادية	م	١	٥٠٠٠	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١
١٠	بالترا الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	م	١٦	٤٤٨٠	يوليه	٢٦	٠,٥٧٨	السولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١

مهندس المشروع :

مستشاري المشروع

الشركة المنفذة

م/ مصطفى بكر

المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية

المهندس /

المهندس /

حسام الدين حسن

شريف يحيى

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطة الترحيل بدفلى من شارع عمر بن خطاب مروراً
بشارع حسن المليجي حتي جسر دفلو (القطاع الاول) مركز اطسا بطول ٣,١٥ كم محافظة
الفيوم (بالأمر المباشري)



فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) جارى خلال الفترة ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٢٠ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠	تاريخ امر الاسناد		٢٠٢٣ / ٠١ / ١١
	تاريخ التعاقد		٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨
	تاريخ المفاوضه البيتومين		٢٠٢٣ / ٠٥ / ١٨

تنفيذ شركة الشروق للمقاولات
العمومية وتوريدات العمومية (بدوي
عبد التواب)
- العقد رقم (٢٠٨٣) لسنة

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد														
رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	كمية	المستخلص		الاسم	عدد الأيام	ليرة عدد الأيام	عناصر الكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للمفاوضة عند الأعمال	الأرقام القياسية للسعر عند تطبيق الأعمال	نسب التغير المعاملات x	قيمة التعويض أو العصم
				قيمة الأعمال	الكيفية									
١	اصول نظير الجواز من الاخطار والفرجات والمطبات	م.م	٥,٢٥	٣١٩٠	١٦٧٤٧,٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٣٢,٨٧
			٥,٢٥	٣١٩٠	١٦٧٤٧,٥	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٨٤,٩٢
			٥,٢٥	٣١٩٠	١٦٧٤٧,٥	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٨٢,١٨
			٥,٢٥	٣١٩٠	١٦٧٤٧,٥	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٢٤,٦٥
٢	اصول توريد وتطبيق الحرقه وتطهير مع الحرقه	م.م	١٠٠	٣٠٩	٣٠٩٠٠	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٦٠,٦٥
			١٠٠	٣٠٩	٣٠٩٠٠	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	١٥٦,٦٨
			١٠٠	٣٠٩	٣٠٩٠٠	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	١٥١,٦٢
			١٠٠	٣٠٩	٣٠٩٠٠	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٤٥,٤٩
٣	اصول حرق استخدام لاسمات الماكينات لصنع انواع الحرقه عدا الصخره	م.م	١٧	١٢٧	٢١٥٩	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٤,٢٤
			١٧	١٢٧	٢١٥٩	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	١٠,٩٥
			١٧	١٢٧	٢١٥٩	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	١٠,٥٩
			١٧	١٢٧	٢١٥٩	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠١٣٤١	٣,١٨
٤	اصول رقع وتطهير الحطوط كسوف و حرق التفتيش	بالعدد	٥٢٥	٣	١٥٧٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	١,٥٥
			٥٢٥	٣	١٥٧٥	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٣,٩٩
			٥٢٥	٣	١٥٧٥	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٣,٨٦
			٥٢٥	٣	١٥٧٥	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	١,١٦
٥	اصول قلع و حرق الحطوط كسوف و حرق التفتيش	بالعدد	٥٢٥	٣	١٥٧٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٣٥١	٠,٨١
			٥٢٥	٣	١٥٧٥	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٣٥١	١,١٣
			٥٢٥	٣	١٥٧٥	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٣٥١	٢,٦٠
			٥٢٥	٣	١٥٧٥	اكتوبر	٩	٠,١١٠	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٣٥١	٤,٠٥
٦	اصول قلع وتطهير الحطوط كسوف و حرق التفتيش	م.م	٣١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٧١,٨٧
			٣١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	١٨٥,٦٨
			٣١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	١٧٩,٦٩
			٣١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٥٣,٩١
٧	اصول قلع وتطهير الحطوط كسوف و حرق التفتيش	م.م	٢١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٢١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٢١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٢١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٨	اصول توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ١ سم	م.م	٣١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	اكتوبر	٩	٠,١١٠	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٦٤٣٧	٥١٧,٤٥
			٣١,٥	٢٢٥	٧٢٢٣٧,٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٣٧٩,٣٤
			١٦٦,٢٥	٢٢٥	٢٨١٥٣١,٢٥	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٩٧٩,٩٦
			١٦٦,٢٥	٢٢٥	٢٨١٥٣١,٢٥	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٩٤٨,٣٥
٩	اصول توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ١ سم	م.م	١٦٦,٢٥	٢٢٥	٢٨١٥٣١,٢٥	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٢٨٤,٥٠
			١٦٦,٢٥	٢٢٥	٢٨١٥٣١,٢٥	يوليو	١٢	٠,١٤٦	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٦٦,٢٥	٢٢٥	٢٨١٥٣١,٢٥	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٦٦,٢٥	٢٢٥	٢٨١٥٣١,٢٥	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
١٠	توريد و تركيب وحدت من آلات لوك القياسية ابعاد ٢٥٠ سم ١٠٠٠ مم ١٠٠٠ مم	م.م	١٦٦,٢٥	٢٢٥	٢٨١٥٣١,٢٥	اكتوبر	٩	٠,١١٠	بيتومين	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٥٤٤٧	٢٣١٠,٨٢
			١٨,٨٠٠	١٠٧	١١١٥٣٠	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	١٨,٨٠٠
			٤٨,٥٦٠	١٠٧	١١١٥٣٠	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٤٨,٥٦٠
			٤٦,٩٩٠	١٠٧	١١١٥٣٠	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	٤٦,٩٩٠
١١	توريد و تركيب وحدت من آلات لوك القياسية ابعاد ٢٥٠ سم ١٠٠٠ مم ١٠٠٠ مم	م.م	١٧١	١٠٧	١١١٥٣٠	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٦٧١	١٤,١٠٠
			١١٨,٢	١٠٧	١١١٥٣٠	يوليو	١٢	٠,١٤٦	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٤٢٢	١١,٨٢
			١٦,٤٤٠	١٠٧	١١١٥٣٠	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٤٢٢	١٦,٤٤٠
			٣٧,٨٨٠	١٠٧	١١١٥٣٠	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٥٤١	٣٧,٨٨٠
١٢	باتر القياسي توريد و تركيب مولد PVC	م.م	١٧١	١٠٧	١١١٥٣٠	اكتوبر	٩	٠,١١٠	الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٧,٥٠	٠,٠٠٢٨١١	٥٩,٠٩٠
			١٦٥	١٠٧	١١١٥٣٠	يوليو	١٢	٠,١٤٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٣٥	١,٦٥
			٤,٢٦	١٢	٢٢٠	اغتسطس	٣١	٠,٣٧٨	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٣٥	٤,٢٦
			٤,١٢	١٢	٢٢٠	سبتمبر	٣٠	٠,٣٦٦	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٣٥	٤,١٢
١٣		م.م	٢٨٠	١٢	٢٢٠	اكتوبر	٩	٠,١١٠	المولار	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٣٥	١,٢٤

عملية أعمال إعادة رصف طريق محطة الترحيل بدفلى من شارع عمر بن خطاب مروراً بشمار
حسن المليجي حتى حرج دفلو (القطاع الاول) مركز اطسا بطول ٣,١٥ كم محافظة الفيوم
(بالأمر المباشر)



تاريخ امر الاسناد تاريخ التعاقد تاريخ المفاوضة الببتيومين	٢٠٢٣ / ٠١ / ١١
	٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨
	٢٠٢٣ / ٠٥ / ١٨

تلفيز شركة الشروق للمقاولات
العمومية و توريدات العمومية (بدوي
عبد التواب)
- العقد رقم (٢٠٨٣) لسنة
٢٠٢٣/٢٠٢٢

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣ جارى) خلال الفترة
٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٠

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	كمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الشهر	عدد الأيام	لمدة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخارجية للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للمقاولات تلفيز الأعمال	الأرقام القياسية للمقاولات تلفيز الأعمال	نسبة التغير x	قيمة التعويض أو الخصم
١	أعمال تطهير المواقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	م	٥,٢٥	١٥٩٢	٨٣٥٨	أكتوبر	٢١	٠,١٢٢	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٣٤١	١٣,٦٩
			٥,٢٥	١٥٩٢	٨٣٥٨	نوفمبر	٣٠	٠,١٧٤	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٣٥,٨٩
			٥,٢٥	١٥٩٢	٨٣٥٨	ديسمبر	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٣٧,٠٨
			٥,٢٥	١٥٩٢	٨٣٥٨	يناير	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٣٧,٠٨
			٥,٢٥	١٥٩٢	٨٣٥٨	فبراير	٢٨	٠,١٦٣	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٣٣,٤٩
			٥,٢٥	١٥٩٢	٨٣٥٨	مارس	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٥٨٧٧	٨٨,٥٢
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة نتاج تكسير الكسارات مساهة ١٦٠ كم	م	٣٥٦	١٤٠	٤٩٨٤٠	أكتوبر	٢١	٠,١٢٢	المولار	%١٥	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠٦	٦١,٢١
			٣٥٦	١٤٠	٤٩٨٤٠	نوفمبر	٣٠	٠,١٧٤	المولار	%١٥	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٨٤٦	١٦٠,٤٩
			٥,٢٥	١٤٠	٧٣٥	ديسمبر	٣١	٠,١٨٠	المولار	%١٥	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٨٤٦	٢,٤٥
			٥,٢٥	١٤٠	٧٣٥	يناير	٣١	٠,١٨٠	المولار	%١٥	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٨٤٦	٢,٤٥
			٥,٢٥	١٤٠	٧٣٥	فبراير	٢٨	٠,١٦٣	المولار	%١٥	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٨٤٦	٢,٢١
			٥,٢٥	١٤٠	٧٣٥	مارس	٣١	٠,١٨٠	المولار	%١٥	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٤٤٠٧	٥,٨٤
٤	أعمال توريد وتشغيل أتربة ومليه مع الفكك	م	١٠٠	١٣١,١٥	١٣١١٥	أكتوبر	٢١	٠,١٢٢	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٣٤١	٢١,٦١
			١٠٠	١٣١,١٥	١٣١١٥	نوفمبر	٣٠	٠,١٧٤	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٥٦,٦٥
			١٠٠	١٣١,١٥	١٣١١٥	ديسمبر	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٥٨,٥٤
			١٠٠	١٣١,١٥	١٣١١٥	يناير	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٥٨,٥٤
			١٠٠	١٣١,١٥	١٣١١٥	فبراير	٢٨	٠,١٦٣	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٥٢,٨٨
			١٠٠	١٣١,١٥	١٣١١٥	مارس	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٥٨٧٧	١٣٩,٧٦
٥	أعمال حفر استخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	م	١٧	٦٢,٢٧	١٠٥٨٥٩	أكتوبر	٢١	٠,١٢٢	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٣٤١	١,٧٣
			١٧	٦٢,٢٧	١٠٥٨٥٩	نوفمبر	٣٠	٠,١٧٤	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٤,٥٥
			١٧	٦٢,٢٧	١٠٥٨٥٩	ديسمبر	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٤,٧٠
			١٧	٦٢,٢٧	١٠٥٨٥٩	يناير	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٤,٧٠
			١٧	٦٢,٢٧	١٠٥٨٥٩	فبراير	٢٨	٠,١٦٣	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٤٦٢	٤,٢٤
			١٧	٦٢,٢٧	١٠٥٨٥٩	مارس	٣١	٠,١٨٠	المولار	%٢٠	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٥٨٧٧	١١,٢١
١٣	توريد وتركيب وحدات من الاتر لوك الخرسي لجهد ٢٥٠ كجم اسم ٢ ملمس ٢٠٠ مم ٢٠٢٠ مم	م	١٧٩	١٠	١٧٩٠	أكتوبر	٢١	٠,١٢٢	المولار	%١٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٦٧١	١,٤٧
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	نوفمبر	٣٠	٠,١٧٤	المولار	%١٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٢٣١	٣,٨٤
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	ديسمبر	٣١	٠,١٨٠	المولار	%١٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٢٣١	٣,٩٧
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	يناير	٣١	٠,١٨٠	المولار	%١٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٢٣١	٣,٩٧
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	فبراير	٢٨	٠,١٦٣	المولار	%١٠	٣٧١,٣٠	٤١٧,٠٠	٠,١٢٣١	٣,٥٩
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	مارس	٣١	٠,١٨٠	المولار	%١٠	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٢٩٣٨	٩,٤٨
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	أكتوبر	٢١	٠,١٢٢	الاسمنت	%٣٠	٢٧٧,٥٠	٣٠٣,٥٠	٠,٢٨١١	٦,١٤
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	نوفمبر	٣٠	٠,١٧٤	الاسمنت	%٣٠	٢٧٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	٠,٤٦٥٩	١٤,٥٥
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	ديسمبر	٣١	٠,١٨٠	الاسمنت	%٣٠	٢٧٧,٥٠	٣٣٦,١٠	٠,٦٣٣٥	٢٠,٤٤
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	يناير	٣١	٠,١٨٠	الاسمنت	%٣٠	٢٧٧,٥٠	٣٥١,٩٠	٠,٨٠٤٣	٢٥,٩٥
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	فبراير	٢٨	٠,١٦٣	الاسمنت	%٣٠	٢٧٧,٥٠	٣٥١,٩٠	٠,٨٠٤٣	٢٣,٤٤
			١٧٩	١٠	١٧٩٠	مارس	٣١	٠,١٨٠	الاسمنت	%٣٠	٢٧٧,٥٠	٣٦٨,٦٠	٠,٩٨٤٩	٣١,٧٧

مهندس المشروع :
المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب
رئيس الإدارة العامة
مهندس /
أحمد عراقي حسين

مدير عام التشغيل والصيانة
مهندس /
حسام الدين حسن

مستشار المشروع
م. مصطفى بكر
المهندس /

الشركة المنفذة
بدوي
مدير عام الشؤون المالية
الاستاذ المحاسب /
شريف يحيى

شركة الشروق للمقاولات
العمومية
تأسيساً على قرار مجلس
إدارة الشركة رقم ١٧٩٢
تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٨

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطة الترحيل بدفنو من شارع عمر بن خطاب مروراً بشعار حسن المليحي حتي حيز دفتو (القطاع الاول) مركز اطسا بطول ٣,١٥ كم محافظة الفيوم (تأمر المباش)



الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد														
رقم البند	بيان التكلفة	الوحدة	ملاحظات التكلفة	الكمية	قيمة الأعمال	الشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الناجمة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند المناقضة	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x التغير	قيمة التعويض أو التقصير
٢	أعمال توريد وتشغيل طيعة لأسس من الأحجار الرملية كتعويض الكسور مساهمة ١٠ كم	م	٢٥٦	٨٢,٥	٢١٣٢٠	أبريل	٢٠	١,٠٠٠	السلار	%١٥	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٤٤٠,٧	١٢٩٤,٤٨
٧	أعمال إنشاء طيعة تشريب (بيتم) باستخدام الخرسانة المتوسطة الخواص M.C.O	م	٣١,٥	١٣٢,٥	٤١٣٣٦,٥	أبريل	٢٠	١,٠٠٠	السلار	%١٠	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٢٩٣٨	١٢٢٦,٣٨
			٣١,٥	١٣٢,٥	٤١٣٣٦,٥	أبريل	٢٠	١,٠٠٠	بيتمين	%١٥	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٠,٤٧٧٦٨	١٩٩٣٧,٠٤
٨	أعمال توريد وفرش طيعة من الرابطة مسك ٦ سم	م	١١٦,٢٥	١٣٢,٥	٢٢٠٢٨١,٢٥	أبريل	٢٠	١,٠٠٠	السلار	%١٠	٣٧١,٣٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٢٩٣٨	٦٤٧٢,٥٨
			١١٦,٢٥	١٣٢,٥	٢٢٠٢٨١,٢٥	أبريل	٢٠	١,٠٠٠	بيتمين	%٥٥	٦٢٢,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٠,٤٠٤١٩	٨٩,٠٣٥,٠٦
١١٧٩٦٥,٥٤														

شركة الشروق للمقاولات العموميه
٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨

استشاري المشروع
٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨

مهندس المشروع :
٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨



مدير عام الأشغال العامة
شركة الشروق

مدير عام التشغيل والصيانة
شركة الشروق

مهندس / محمد عبد الرزاق حبيب
٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨

احمد عراقي حسين
٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٨