



بخصوص

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق 98 الحربى (دلهمو / رملة الانجب / لبيشة / كفر الباجور)
(القطاع الاول) مركز اشمون محافظه المنوفيه ضمن المبادره الرئاسيه

تنفيذ: شركة جمال عبد الناصر للمقاولات والتوريدات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (2) جارى للعملية عالية هذا وقد
بلغت قيمة الاعمال مبلغ 2030789.3 جنيه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في 23 / 4 / 2024

مرفقات

(4) مستخلص اصل + 3 صور

(1) استمارة 50 ع . ح

(1) تقرير اعمال

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندس /

شيماء احمد عامر

هنا دينا



مستخلص رقم (2) جاري

عملية تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق 98 الحربي (دلهمو/ رملة الانجب/ لبيشة/ كفر الباجور) (القطاع الاول) عقد رقم (2023/2022/1436) تاريخ بدء العمل 2023/4/4

تنفيذ : شركة جمال عبد الناصر للمقاولات والتوريدات

شاملة المدة من بدء العمل الى 2024/ 4 / 7

رقم للمدة	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية حسب المقاييس المعدلة	مقدار العمل المسجل المراد	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		ملاحظات
		قروش	جنيه								قروش	جنيه	
1	اعمال حفر .. الخ	94,5	3م	3م	4000	1500	1778	2278	جاري	309771			1- يوازي تطبيق جميع بنود العقد
2	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المتহারه .. الخ	126	3م	3م	3500	430	191	721	جاري	78267			2- ملحق المشروع وقريق العمل المتواجد
3	اعمال تكسير خرسانة .. الخ	125	3م	3م	1000				جاري				3- وثيقة التأمين متواجده
4	اعمال توريد وقروش طبقة اساس .. الخ	396	3م	3م	4818	4400	418	4818	جاري	190928			4- لائحات العملية متواجده
5	اعمال إزالة مخلفات .. الخ	880	3م	3م	10000	3800	7198	9998	جاري	879824			5- الكرفان مكتب جهاز الاشرف متواجد
6	اعمال انشاء طبقة تشرريب .. الخ	77,5	2م	2م	7500		7500	7500	جاري	178750			6- العلامات الارشادية والتأشيرية متواجده
7	اعمال انشاء طبقة تسقي .. الخ	9,2	2م	2م					جاري				7- يوازي خصم رسوم عمل المنطقة
8	اعمال انشاء طبقة رابطة 5 سم .. الخ	146	2م	2م	7500		7500	7500	جاري	99000			8- فني تأمين سلامة المرور متواجد
9	اعمال انشاء طبقة سطحية 5 سم .. الخ	140	2م	2م					جاري				9- تقرير ضبط الجودة متواجد
10	اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي	134	مط	مط					جاري				10- يوازي خصم رسوم توكرة المحاجر والمتاجم
11	اعمال توريد وتركيب وحدات التريلوك .. الخ	170	2م	2م					جاري				11- العمل متواجد
													12- التوامج الزرني متواجد
													13- التقرير النهائي متواجد
													14- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
													15- الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجد
													16- عقد (3) حاسب آلي والتأمينه بمشغلته
													17- يوازي تطبيق مبلغ (50000) جنيه

٤٢٠٢٥١٩,٢

٤٢٠٢٥١٩,٢

الجملة

الجملة قروش جنيه

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المعينه بظهوره وقدرها

٢٠٠ سنة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

على حساب


يوقع فوجد على صحته
يدفع الى المقاول مبلغ
في وجه ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

مدير العملية

مدير صيانة المتوقفة

مدير عام المشروعات

طنطا في 2024 / 4 / 23



مقبول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية:

مبلغ	جنيته	مقدار الاعمال التي تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه
مبلغ	جنيته	رسم دمغه اصلي
		رسم دمغه اضافي
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافي المبلغ

تحريري / ١ / ٢٠٢٠ مدير الإدارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ
تفيد في سجل ٥٥ ع.ح رقم
تحريري / / سنة
علامات الكذاب المنوطين
يعتمد سحب

الختم والتاريخ

رئيس الحسابات

المبلغ
تحريري سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تفيد في سجل

الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم

واقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم والتي تسلمت المستحق لي

رقم المستند
نوع الميزانية
بند
عدد الملحقات
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

قرش جنيته

رقم المستند	بتحويل رقم تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش جنيته	استقطاعات قرش جنيته	استقطاعات قرش جنيته
٤٥	١٠٥٢٩	تأمين مؤقت			
٧٢	٤٩١٢٧	دفعات			
-	٥٠٠	استارة مشاجرة وكماجر			
٥٠	٦٠١٣	رسم معامل المنكحة			
٧٣	١٢١٨٤	ضد حصة العمل العرفية			
٨٩	٢٠٢٠٧	ارباح كيارو وصافو			
٢٠	٥٤٨٣١	تأمينات			
-	٥٠٠٠٠	تقليد لمراقب بلوك الخلطه			

٢٢٧٢٧٢٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٦٩٥١٤٦٠

٢٦٩٥١٤٦٠

١٧٦٣٧٤٤٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

٢٠٢٠٧٨٩٠٠٠

١٠١٥٢٩,٤٠ تأمين مؤنث

٤٩.١٢٧,٧٢ دفعه

٥٠٠, - اشارة مناجم ومخام

٦٠١٢,٥ رسوم معامل المصنعة

١٥١٨٤,٧٢ ضريبة على اموال الفير مشتمل

٢٠٣٠٧,٨٩ ارباح تجاري ومصايف

٥٤٨٢١,٢٠ ارباح اجتماعي

٢٥٠٠٠, - نفقة قصير عتبر من نفقة بانيه من مراقبة سلوك الخادم

٢٦٩٥١٤,٦٠