

كشف رقم (٤) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠,٥٠٥ الي الكم ٨٢,٥٠٥ بطول ٢ كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ : شركة انترناشيونال جروب للمقاولات عن المدة من بدء العمل الي ٣١ / ١ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٥٦٦ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات	
		جنية										
١	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٢٩٣٦٦,٠٠	٥٠٦٣٤,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٤٣٢٠٠٠٠,٠٠		٤٣٢٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٢٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٠٣٦٨٠٠٠,٠٠		٢٠٣٦٨٠٠٠,٠٠		
٢	أعمال تخريم و نصف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمحاضر التسف.	٦٢,٠٠	م ^٣	٤٠٢٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٧٢٠٠٠,٠٠	ختامي	٢٣٠٦٤٠٠٠,٠٠		٢٣٠٦٤٠٠٠,٠٠		
الإجمالي											٤٧٧٥٢٠٠٠,٠٠	
فقط سبعة واربعون مليون و سبعمائه واثنان وخمسون الف جنيهها لاغير												
الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	م / التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع /	مدير المشروع / التوقيع /	الاستشاري العام شركة سيسترا	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع /	مدير عام المشروعات م / أحمد عرافي التوقيع /	يعتمد ،،،	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحان			