

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ لمشروع ازدواج طريق أسوان-توشكي بطول (٢١٥ كم) في المسافة من كم صفر حتى كم ٢٥ بطول (٢٥ كم)

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

نتشرف أن نرفق طيه عدد (١) استمارة ٥٠ ع . ح الخاصة بفروق اسعار للمستخلصات
ارقام ١ ، ٢ ، ٣ .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

المرفقات : عدد ()

(التوقيع)

مهندس / عيد يحيي كرومر

رئيس الإدارة المركزية



٤٩٨٦٥

٥٩٨٦٥

جمهورية مصر العربية

استثماراً لاعتماد الصرف

(۱)

بيانات الفواتير		رقم : _____
رقم	التاريخ	قرش
		١٤٤٦/٣٥
		الختم ذو التاريخ
		كتب المراجعة
		رئيس القسم
		٢٠٢

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : حقوق الملكية

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بموجب { الطلبات طيه ، أو :

المستحقة المرفقة (مفروق) لعام متعلق (٢٠١١/٢٠١٢) ما

عليه اردواج طريق اقصي الحدود ، الذي لموان / توسعي بطوله ٥٥ كم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

(القطاع الاداري) لم يتم من قبله بطول

٥٥ كم

{ شيك على البنك المركزي في :

صاحب الحق أو :

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

يسحب باسم

ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	٤١٩٩,٣٧ - تأمين		بند	فصل	قسم
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي إضافي دمغة توقيع				
	قرش جنيه قرش جنيه				
	رسم الدمغة				
	١٧٨٣,١٤ ٥٩٤,٣٨		صافي القيمة المطلوب صرفها		



٢٩٢

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
ادن صرف

مدير أو رئيس الحسابات وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ مبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٠ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (٥٥٥) رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج ٥ »

إهداء الكاتب المخطوط

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: —————
امضات مع ظفر الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أخرج قولي كيف
الشيكاكات
رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____



" مذكرة بخصوص فروق أسعار "

عملية : تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم (القطاع الاول) فى المسافة من كم صفر حتى كم ٢٥ من اسوان بطول ٢٥ كم (اعمال الاساس الاسفلت)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق- العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣

بيان باجمالى فروق اسعار (بيتومين - سولار - اسمنت - حديد)

وفقا لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨

ولاحقة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

رقم المستخلص	التاريخ	المبلغ
م ١ ج	٢٠٢٢/٠٧/٠٥	٣٢٠٧.٧٢
م ٢ ج	٢٠٢٢/١٠/١٠	٢٧٤٨٤.٧٤
م ٣ ج	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥١٧٥٤.٨٩
الاجمالى		٨٢٤٤٧.٣٥

مدير الأعمال

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية : تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم (القطاع الاول) فى المسافة من كم صفر حتى كم ٢٥ من اسوان بطول ٢٥ كم (اعمال الاساس الاسفلت)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق- العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٤/٢ حتى ٢٠٢٢/٧/٥

المنطقة العاشرة - اسوان

رقم المستخلص	١ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٥

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٩/١٥		
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال غير ابريل-مايو-يونيو	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
السلولار	٣١٩.٦	٣٣٢	٣٥٣.٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	فروق اسعار تم صرفها	صافى الفروق بعد خصم ماتم صرفه
٢	عمال توريد و فرش طبقة اس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ١٢٤,٥ كم	م٣	٢٩٤.٥	٥٥٠٠	١٦١٩٧٥٠٠		ابريل+مايو+يونيو	٩٠	٠.٩٤٧	سلولار	٠.١٥	٣١٩.٦	٣٣٢.٠	٠.٠٥٨٢	٨٩٣.٠		
							يوليو	٥	٠.٠٥٣	سلولار	٠.١٥	٣١٩.٦	٣٥٣.٦	٠.١٥٩٦	١٣٦.٠		
الاجمالى																	
															١٠٢٩٠.٨٢	٧٠٨٣.١٠	٣٢٠٧.٧٢


مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مجلس الوزراء

مستخلص رقم (۰۱) جاری

[illegible]

جهاز تنقية (شركة تنقية) شركة تنقية المياه بـ ١٢٠٠٠ طن/يوم المقاول (شركة تنقية) م/ محمود طه غنيم التوقيع:  تعداد: ١٠٠٠٠	استاذ هيئة مهندس المشروع (الاستاذ) م/ هشام عبد صالح التوقيع:  مدير المشروع (الاستاذ) م/ محمود الجبش علم الدين التوقيع:  تعداد: ١٠٠٠٠	هيئة تنقية مهندس المشروع (الهيئة) م/ بطرس شهدي التوقيع:  مدير المشروع (الهيئة) م/ احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع:  تعداد: ١٠٠٠٠
---	--	--

39170



تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم (القطاع الاول) فى المسافة من كم صفر حتى كم ٢٥ من اسوان بطول ٢٥ كم (اعمال الاساس)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإتشاء و الطرق- العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/٦ حتى ٢٠٢٢/١٠/١٠

المنطقة العاشرة - اسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٩/١٥	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٣١٩.٦	٢٥٣.٦	شهر يوليو أغسطس وسبتمبر أكتوبر
السولار	٤٣٦.٣	٥٦٦	
بيتومين			

رقم المستخلص	ج ٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٠/١٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	المستخلص	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	فروق اسعار تم صرفها	صافى الفروق بعد خصم ماتم صرفه
٢	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ١٢٤,٥ كم	م٣	٢٩٤.٥	٥٢٨٠	١٥٥٤٩٦٠.٠	١٥	٩٧	١	١٥	سولار	١٥	٣١٩.٦	٣٥٣.٦	٠.١٥٩٦	٢٤٨١٣		
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب (M.C.O)	م٣	٢٥	١٠٨٤٢	٢٧١٠٥٠.٠	١٠	٩٧	١	١٠	سولار	١٠	٣١٩.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٦٤	٢٨٨٤		
						٦٥	٩٧	١	٦٥	بيتومين	٦٥	٤٣٦.٣	٥٦٦	٠.١٩٣٢٣	٥٢٣٧٤		
الاجمالى																	
															٨٠٠٧٠.٩٢	٥٢٥٨٦.١٨	٢٧٤٨٤.٧٤

مهندس الهيئة
٥١٢٠

مهندس الشركة

Consistent with the

... (faint handwritten text) ...

مستخلص، المجلد ١٠٦ (١٠٦) حار

[illegible]

لفظ أربعة ملايين وسبعة وستين ألفاً وتسعة مئة وثمانية وخمسة عشر

سید مراد علی نقوی

على الصليب

المجلس الوطني

الجهة المالكة

مهندس الشرح (الهيئة)

م / احمد عمر ايس

کراچی

ملحق المشروع (الهيئة)

م. اسطوره اصل حتمی

مکمل و قشربه

مجلس شروع (۸۰۰ نفر)

المسألة السادسة عشر

اسماء بنت عبدالمطلب

ما حسن شريف

— 43 —

جهز استاذ الفقرة استاذ

تربة حقل الفناء لا تـ

المعقول (شركة قسنت)

ما محمود طه غنمى

[illegible]

V. J. J.

1980-1981



عملية : تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم (القطاع الاول) فى المسافة من كم صفر حتى كم ٢٥ من اسوان بطول ٢٥ كم (اعمال الاساس الاسفلت)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/١١ حتى ٢٠٢٣/٧/٥

المنطقة العاشرة - اسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٩/١٥
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
السولار	٣١٩.٦
بيتومين	٤٣٦.٣
رقم المستخلص	٣ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
٢	اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ١٢٤,٥ كم	م	٢٩٤.٥	٢٠.٢٠	٥٩٤٨٩٠.٠			١٤١	٠.٥٢٦	سولار	٠.١٥	٣١٩.٦	٣٥٣.٦	٠.١٥٩٦	٤٩٩٤
								٦١	٠.٢٢٨		٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٦٧.٧	٠.٢٢٥٨	٣٠٥٧
								٣١	٠.١١٦		٠.١٥	٣٧١.٣	٣٧١.٣	٠.٢٤٢٦	١٦٧٠
								٣٥	٠.١٣١		٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٣٥٩٥	٢٧٩٣
								١٤١	٠.٥٢٦	سولار	٠.١٠	٣١٩.٦	٣٥٣.٦	٠.١٠٦٤	٣٨٦
								٦١	٠.٢٢٨		٠.١٠	٣٦٧.٧	٣٦٧.٧	٠.١٥٠٥	٢٣٦
								٣١	٠.١١٦		٠.١٠	٣٧١.٣	٣٧١.٣	٠.١٦١٨	١٢٩
								٣٥	٠.١٣١		٠.١٠	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٠.٢٣٩٧	٢١٦
								١٤١	٠.٥٢٦	بيتومين	٠.٦٥	٣١٩.٦	٥٦٦	٠.٥١١٣	١٨١٧٩
								١٢٧	٠.٤٧٤		٠.٦٥	٣١٩.٦	٦٢٢	٠.٦١٥٠٢	٢٠٠٩٥
الاجمالى															
٥١٧٥٤.٨٩															

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

