




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٣٣٨٣٣.٠٤) (فقط وقدره
مائة ثلاثة وثلاثون الفا وثمانية ثلاثة وثلاثون جنيها و ٤ قرشا لا غير) قيمة حساب
فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن
المستخلص (٩ جارى) عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد
المرازيق بمحافظه الجيزه بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/٥/٢١

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ



(ب) الكائنات الحية

المختتم ذو التاريخ

۹۹۸

رئيس المصلحة

علامة

ففي ————— ليلة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والنزالات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري
الإمضاء : _____ بتاريخ : _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة) راجع في

يعتدل بحجب
شديدك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

لهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ - ٢٠١٦

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتري رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ (٣) نسخ
شيفرة رقم : امضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب الموقوف :

مستخلص فروق أسعار رقم (٠٨) عن مستخلص رقم ٩ الفترة من (٠١ / ١١ / ٢٠٢٣) الي (٠١ / ١٢ / ٢٠٢٤)

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
		من	الي							ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	ع	د	ت	ل		
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٩٨٤,٩١	٢٧١٧	٤٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	١,٥١٨,٧٠
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		١٠٥٢,٨٤		٤٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	١,٦٢٣,٤٤
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٦٧٩,٢٥		٤٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	١,٠٤٧,٣٨
٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او خرسانة مسلحة او ارصفة او ديش	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	١٤٠,٦٥	٣٨٨	٨٢	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	٤١٣,٥٨
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		١٥٠,٣٥		٨٢	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	٤٤٢,١٠
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٩٧,٠٠		٨٢	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	٢٨٥,٢٣
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او اترية مطابقة للمواصفات	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	١١٨٦,٤٦	٣٢٧٣	١٥٠,٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٥,٠٠	%٨٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٦٨٩٤٨	٤,٨٠٨,٧٩
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		١٢٦٨,٢٩		١٥٠,٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٥,٠٠	%٨٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٦٨٩٤٨	٥,١٤٠,٤٣
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		١١٨,٢٥		١٥٠,٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٥,٠٠	%٨٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٦٨٩٤٨	٣,٣١٦,٤٠
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٢٥٧,٧٤	٧١١	٢٨٢,٨	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٢,٠٠	%٨٨,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٢١٥١٥٨	١,٥٦٨,٢٥
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٢٧٥,٥١		٢٨٢,٨	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٢,٠٠	%٨٨,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٢١٥١٥٨	١,٦٧٦,٤١
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		١٧٧,٧٥		٢٨٢,٨	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٢,٠٠	%٨٨,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢١٥١٥٨	١,٠٨١,٥٥
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٥,٣٤	١٤,٧٣	٦٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٥,٧١		٦٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٣,٦٨		٦٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٢,٩٠	٨	١٧٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٩	٩,١٠
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٣,١٠		١٧٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٩	٩,٧٣
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٢,٠٠		١٧٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٩٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٩	٦,٢٨
٤٦	بالطن فك ونقل هياكل معدنية (تشمل علي مظلات وحوامل اعمدة .. الخ)	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٠,٣٦	١	٢١٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨,٠٠	%٩٢,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,١٤٣٤٣٩	١٠,٩٢
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٠,٣٩		٢١٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨,٠٠	%٩٢,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,١٤٣٤٣٩	١١,٦٧
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٠,٢٥		٢١٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨,٠٠	%٩٢,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٤٣٤٣٩	٧,٥٣
٥٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٤,٣٥	١٢	١٨٣٥	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٦٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,١٤٥٩١٦١	١,١٦٤,٧٤
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٤,٦٥		١٨٣٥	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٦٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,١٦٥١٥٧٥	١,٤٠٩,٢٥
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٣,٠٠		١٨٣٥	%٢٧,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٦٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٨٤٧٧١٢	١,٠١٧,١٧
٥٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٠,٧٣	٢	٢٤٨٠	%٢٣,٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٦٦,٨٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,١٢٧٩٠٢٢	٢٢٩,٩٧
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٠,٧٨		٢٤٨٠	%٢٣,٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٦٦,٨٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,١٤٤٣٦٥	٢٧٧,٦١
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٠,٥٠		٢٤٨٠	%٢٣,٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٦٦,٨٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٢٧٩٠٢٢	٢٠٠,٠٠



رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة المركزية الاولى
 م/ نصر محمد نصر طيبخ

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية /
 م/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
 (تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير جهاز الاشراف
 م/ خالد حسونة

مدير المشروع
 م/ أمين محمد السيد
 مدير عام مشروعات
 م/ جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئة
 (تمت مراجعته الكميات فقط)

مهندس المشروع
 م/ محمد صبور
 مدير المشروع
 م/ محمد رفعت عابد
 المكتب الرئيسي
 ٣٠ أبريل ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذه

مهندس المكعب الفني ولية الهندسة والمقاولات
 م/ أحمد رمضان المشرف
 م/ أحمد عبد الفتاح
 كوبري اعلي مزلقان المرازيق بالمرازيق
 PJ-071

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
		من	الي							ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١٤	١٥	١٦	١٧		
٦٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٣,٢٦	٩	٣٠١٥	%٢٣,٣٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٧٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,١٢٨٣٧٧٢	١,٢٦٢,٧٧
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٣,٤٩		٣٠١٥	%٢٣,٣٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٧٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,١٤٤٩٨١٨	١,٥٢٤,٤٦
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٢,٢٥		٣٠١٥	%٢٣,٣٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٦,٧٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٦١٩٠٧٨	١,٠٩٨,٣٤
٦١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمات العرضية فوق أعمدة الكوبري	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٨٠,٨٤	٢٢٣	٣١٥٥	%٢٢,٤٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٧,٦٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,١٢٤١١١٠	٣١,٦٥٣,٥٦
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٨٦,٤١		٣١٥٥	%٢٢,٤٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٧,٦٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,١٤٠٠٧٤٢	٣٨,١٨٨,٦٤
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٥٥,٧٥		٣١٥٥	%٢٢,٤٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٧,٦٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٥٦٣٤٦٤	٢٧,٤٩٩,٩٧
٦٩	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين علي البارد	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	١٣٣,٤٠	٣٦٨	٥٥	%٧٣,٠٠	%٢,٠٠	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٧٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٠١٥٨٤	٦٦١,٤٩
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		١٤٢,٦٠		٥٥	%٧٣,٠٠	%٢,٠٠	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٧٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٠١٥٨٤	٧٠٧,١١
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٩٢,٠٠		٥٥	%٧٣,٠٠	%٢,٠٠	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٧٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٠١٥٨٤	٤٥٦,٢٠
٨٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC - ماسورة ٣ بوصة	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٦٨,١٥	١٨٨	٢٦٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٦٥٣٣٢٢	١,١٥٧,٦٢
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٧٢,٨٥		٢٦٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧٢٤٥٨٦	١,٣٧٢,٤٤
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٤٧,٠٠		٢٦٠	%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧٩٧٢٣٠	٩٧٤,٢١
٨٧	بالعدد فتح وتحميل ونقل خامود اثاره الى المخازن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقلها الى المقالب بالمعممة	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٩,٠٦	٢٥	٨٠٠	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٩,٦٩		٨٠٠	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٦,٢٥		٨٠٠	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٩٠	بالمقطوعية عمل تحويلة منفردة وتوفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتنج وضوح الرؤية ليلا	٢٠٢٣/١١/٠٢	٢٠٢٣/١١/٣٠	نوفمبر	٢٩	٨٠	٠,٧٣	٢	٥٠٠٠	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	ديسمبر	٣١		٠,٧٨		٥٠٠٠	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
		٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٢٠	يناير	٢٠		٠,٥٠		٥٠٠٠	%١٠٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
إجمالي المستخلص =																								١٣٣,٨٢٣,٠٤



رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاولى
م/ نصر محمد نصر طيبخ

المحاسب /
٤

مدير عام الشؤون المالية /
م/ مصطفى عبد الجواد

مدير جهاز الاشراف
م/ خالد حسونة

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع
م/ أيمن محمد السيد
مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئه
(تمت مراجعه الكميات فقط)

مهندس المشروع
م/ محمد صبور
م/ محمد رفعت عابد
م/ أحمد عبد الفتاح
الرائد
للإستشارات الهندسية
ELRAIED ENGINEERING CONSULTANTS
٢٠٢٤
المكتب الرئيسي

عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني
م/ أحمد زكي
م/ أحمد عبد الفتاح
٢٠٢٤
٢٠٠٧٦