

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

"تحية طيبة"

ايماها الى مشروع اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناطقة عن الحوادث والمرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

تنفيذ شركة الفتح للمقاولات العمومية بعقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

تشرف بأن نرفق لميادنتكم مستخلص رقم (٦) جاري عن المشروع عاليه وكذا استمارة ٥٠ ع . ح بقيمة (٣٩٢٥١٠) فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وخمسمائة وعشرة جنيه فقط لاغير .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بالازم

مرفقات :-

- عدد (٤) نسخ للمستخلص رقم (٦) جاري .
- عدد (١) نسخ من الحصر الجاري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
المهندسة/ مشيرة السيد عبد الله

٢٠٢٥

للمراجع

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الشمالية
قسم الصيانة الصناعية
رقم المستخلص ٢٦٦٧
عدد النسخ مستخلص
التاريخ ٢٠٢٥ / ١ / ١٦
التوقيع



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكبارى والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والنتيجة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٥ تنفيذ شركة الفتح للمقاولات العمومية وبالإشارة الى المحملات الخاصة بالمشروع اعلاه

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخه

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٦/٠١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يعتمد /

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

م. مستشار السيد عبد الله



٤٩٦٣٥

لعمري
عبد الله



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكبارى والأعمال الصناعية على الطريق الدائري
والناتجة عن الحوادث والسراقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٥ تنفيذ شركة الفتح للمقارلات العمومية وبالإشارة الى المحملات الخاصة
بالمشروع اعلاه.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى
تاريخه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في ٠١ - ٠٦ - ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
م. السيد عبد الله
٩٦٣٥

توقيع السيد /



عملية / اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناجمة عن الحوادث والسراقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

من بدء العمل حتى تاريخ (٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٥)

مستخلص جاري (٦)

عدد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال السنة	مقدار الأعمال التي جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجدية	استقطاع بالجدية	البال من الاستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب تكسور وإزالة خرسانة عمليه للأرضه والجوز أو لفة اصل الحري والقلبه تشمل نقل المسطحات للمقلب الصوميه .	م ^٣	٩٠	٢٠	٦	١٦	١٤٠	١٤٠		
٤	بالمتر المكعب نقل المسطحات التي تعوق التنقل للمقلب الصوميه مسافة النقل لا تقل عن ٢ كم وتطهير وتسميد الموقع العام والقلبه تشمل دفع التراكات وصل كل مايلزم لنهوض العمل على كامل وجه طبقة لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندسين المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٢ كم وفي حالة التبادله مسافة النقل عن ٢ كم يتم احساب ٠.٨ ج لتلك متر	م ^٣	٦٠	٣٤٥٠	١٤٠,٠٠٠	٣٤٠٠	٢٠٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	نظية ٤٠% لحين توريد البوات
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه لتكراسة أو الجوز طبقا لنسب الخلط التصميمية المعتمدة ون الهيئة قبل التنفيذ على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادي عن وعلى الا تقل المقادير الميزنة للمكعب القوي بالخرسانة .	م ^٣	٢٣٥٠	١٠٠	٨,٥٠	٨,٥٠	١٩٩٧٥	١٩٩٧٥	١٩٩٧٥	
١٣	بالمتر الطولي توريد وانشاء حاجز خرسانة (توبجرسي) من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس كطب بالموقع وذات وجهين امسكس double fair face برتفاع ١٠٠سم وعرض ٦٠سم عند القاعدة ٨٠سم عند نهاية الجزم الطولي بنسبة خلط ٣:١:٠.٨ زلطه ٣:٠:٠.٤ رمل ٣:٠:٠.٤ حصى ٣:٠:٠.٤	م ^ط	١١٠٠	٥٠	٥,٧٠	٥,٧٠	٦٢٧٠	٦٢٧٠	٦٢٧٠	
١٤	بالمتر الطولي وتوريد اشبار حديد تسليح باس قطر والبند يشمل التحريم وتثبيت الاشبار بمادة ايبوكسية (البند لا يشمل حديد التسليح) مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ .	عدد	٦٠	٨٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	
١٥	بالمتر الطولي توريد وانشاء حاجز خرسانة مسنحة بالفيبر جلاس (توبجرسي) تصب بالموقع وذات وجه واحد امسكس single fair face برتفاع ١٠٠سم وعرض ٦٠سم عند القاعدة ٨٠سم عند نهاية الجزم الطولي بنسبة خلط ٣:١:٠.٨ زلطه ٣:٠:٠.٤ رمل ٣:٠:٠.٤ حصى ٣:٠:٠.٤	م ^ط	٨٥٠	١٣٠٠	١٠٧١	١٠٧١	٩١٠٣٥٠	٩١٠٣٥٠	٩١٠٣٥٠	
١٦	بالمتر المسطح دهان سائلي لتواجز الخرسانه شمله اصل منطقة العمل قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	م ^٢	١٠٠	٨٩٩٥	٥٧٩٧	٥٧٩٧	٥٧٩٧٠٠	١٥٠٠٠	٥٦٤٧٠٠	استقطاع ١٠% لحين نهو الملاحظات
١٨	بالمتر المكعب توريد وصل ميثلي طولي مقلب مكوته من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والقلبه تشمل توريد المون وصل السائل للترامه مع رش الميثلي طبقا للمواصفات .	م ^٣	٢٣٥٠	١٠٠	٢٧	٢٧	٦٣٤٥٠	٦٣٤٥٠	٦٣٤٥٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
١٩	بالمتر المسطح توريد وصل بعض اسمنتى لتواجز الخارجيه والقلبه تشمل الطرقة الصوميه للحوادث سمك ٠.٢ سم بموته مكوته من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للرسومات المعتمدة لتواجز واصول الصناعة .	م ^٢	٣٣٥	٤٠٠	٢٢٢	٢٢٢	٧٤٢٧٠	٧٤٢٧٠	٧٤٢٧٠	المهندسين والملاحظين متواجدين
٢٣	بالمتر الطولي دهان براموت الكباري وجهين لاكميه مقومه لتعامل الجويه بالون المقطوب على ان تعتمد جميع الكميات المستخرجه من الهيئة قبل التنفيذ , والقلبه تشمل التنظيف وصل الترميمات .	م ^ط	٤٥	٧٠٠٠	٢٨٢٠	٢٨٢٠	١٢٦٩٠٠	١٢٦٩٠٠	١٢٦٩٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٢٦	بالمتر توريد وتركيب اواح وزوايا مغنليه لترميم وتقوية الاجزاء الفرسانيه (اصدء - كمرات - بلاطت - الخ) على ان يتم اعتماد جميع الابعاد والقطاعات والكميات المستخرجه وطريقة ومراحل التنفيذ ودهان مده ايبوكسيه مقومه لتصدأ والتثبيت داخل الفرسانه وصل الاختبارات .	طن	٩٠٠٠٠	١٢	٦,٧٠	٦,٧٠	٦٠٣٠٠٠	٦٠٣٠٠٠	٦٠٣٠٠٠	ترجع المحملات بمعرفة الإدارة
٢٧	بالمتر توريد وتركيب درابزين معنئ (مصن ٣٧سم) بطنس القطاعات المرقيه بحجم الكوبر او طبقا للرسومات وان تعتمد جميع الرسومات والكميات من الهيئة قبل التنفيذ والقلبه تشمل الدهان .	طن	٧٠٠٠٠	٤٠	٢٣,٨٥٨	٢٣,٨٥٨	١٦٧٠٠٠٠	١٦٧٠٠٠٠	١٦٧٠٠٠٠	ترجع السيارات بمعرفة إدارة المركبات
٢٨	بالمتر الطولي قف حديد فريتل اعلا الاسوار وتاسيمها لمخالفن الهيئة .	م ^ط	٢٩٠	١٥٠٠	٨٤٢	٨٤٢	٢٤٤٤٧٠	٢٤٤٤٧٠	٢٤٤٤٧٠	
٢٩	بالمتر توريد وتركيب صاج جوفان مدهم بزوايا للتثبيت لتقوية بحيث لا يقل وزن المتر المسطح عن ٤٠ كجم والقلبه تشمل كل مايلزم لنهوض الاعمال كصلا طبقا للرسومات واصول الصناعة والشروط	طن	٦٠٠٠٠	١٠	٠,٦٤٢	٠,٦٤٢	٣٨٥٢٠	٣٨٥٢٠	٣٨٥٢٠	
٣٠	بالمتر الطولي تركيب واستعمال درابزين من اي نوع واعتمده لوضعه الطبيعي (التقوية من مخلفن الهيئة) والقلبه تشمل كل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات .	م ^ط	٤٥٠	١٠٠٠٠	٦٣٦٦	٦٣٦٦	٢٨٧٨٢٠٠	٢٨٧٨٢٠٠	٢٨٧٨٢٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي قف ونقل وتركيب وتشوين الاسوار المكوته من الاصدء والبلاطت سبيله الصب ونقلها الى المكان الذي تحده الهيئة مع الحفاظ عليها بشكل سليم وتشوينها بالطريقة التي تسمح باعادة استخدامها وعلى ان يتم عمل محضر مع جهاز الانراف قبل البدء في النقل بموجب بة حثت اصول قبل اصل الفك وبيان وجود اي تلفيات او قفد لأي من اجزاء السور والبند يشمل المعاد والارانش المستخدمة في الفك وتراتت مجهزة للنقل والتشوين وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	م ^ط	٨٠٠	٢٠٠٠	٩٨٤	٩٨٤	٧٨٧٢٠٠	٧٨٧٢٠٠	٧٨٧٢٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي نقل وتركيب وحدات نوبجرسي من الخرسانة سبيله الصب بطول ٢.٥ م من المشون بالموقع الإداري لمنطقه تركيبها بماكن مجهزة اعلى غرف صولبة منقورة النقل للمقلب الصوميه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	م ^ط	٥٠٠	٤٧١٢	٣٠٤٠	٣٤٨٨	١٧٤٤٠٠٠	١٧٤٤٠٠٠	١٧٤٤٠٠٠	
الإجمالي										
خصم ما سبق صرفه										
الصافي										
							١٠١٣١٩٠٥	٢٧,٠٠٠	١٠١٠٤٩٠٥	



مدير إدارة الشئون المالية والإدارية
م/ أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات
م/ ممدوح سليمان

مهندس الشركة
م/ محمد الشوكري



م/ محمد ابراهيم