

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أستمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ٥٩٢١٥٩٨,٥٢ جنيهه (فقط خمسة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيها و ١٠٠/٥٢ قرشا) مرفقه بمذكرة فروق الأسعار (أسمنت - بيتومين - سولار - حديد) لأعمال مشروع اعمال انشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات (ملاطية - الكفور - على حلمى - اطسا - ابوها - منسافيس - تل العمارنة - بنى احمد - معصرة ملوي - بنى قرة - الحواتكة) المسند بالامر المباشر (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٥٨) عن مستخلص رقم (٧) جاري .

تنفيذ:- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري (شركة النيل العامة للانشاء والطرق).

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه بما يلزم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس / ٥٠٤٠
٢٠٢٠/٠١/٢٨

" إسلام محمد فوزي "



* مرفقات :-

- أستمارة ٥٠ ع . ح .
- مذكرة فروق الأسعار



الحمد لله

مشروع إنشاء عدد (١١) كوبري على نـرعة الابراهيمية على مداخل المزلقات، (علي باشا حلمي - اطيسا - الكفور - بنى احمد - ملاطية - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوى - بنى قره - الحواتكة)

رقم المستخلص	٧ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٢٩



Chap, 9

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقات (على باشا حلمي -اطسا-الكفور-بنى احمد-ملاطية -ابيوها -منسافيس - تل العمارنة -معصرة ملوى -بنى قره -الحواتكة)

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر		٢٠٢٢/١٠/٢٤									
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى									
بيثومين		الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يونية ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
اسمنت		٧٦٢,٠٠	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	٥٠٠,٤	٥١٠,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٧٩,١٠
سولار		٢٣٤,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٨	٤٤٦	٤٤٦	٣٩٣,٦	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠
حديد		٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١٠٥٩,٥٠	١٠٥٩,٥٠

رقم المستخلص	٧ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٢٩

بيانات التعاقد		المستخلص			عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الفترة من ----- إلى		المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية الاجمالية المنفذة	الكمية للفترة	قيمة الاعمال		ك	ع	ك	ع	ك × (ع - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال x اجمالي (المعاملات x نسب التغير)
١٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم كمراة سابقى الصب	م	٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٩,٣٩	٣٦,٥١٥,٩٤	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	%١٠,٠٠	١,٣٠٩,٤٥
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٩,٦٠	٣٧,٣٢٧,٤١	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	%١٠,٠٠	١,٩٨٣,٥٥
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٩,٣٩	٣٦,٥١٥,٩٤	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	%١٠,٠٠	٢,٧٥٢,١٢
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٣,٠٢	١١,٧٦٦,٢٥	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٩	%١٠,٦٦	%١١,٨٠	٧٩٣,٠٤
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٣,٢٣	١٢,٥٧٧,٧١	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	٨٤٩,٠٠
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٦,٣٦	٢٤,٧٤٩,٧٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٦١	%٢٢,٤٣	%١١,٨٠	١,٩٧٩,٣٤
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٣,٢٣	١٢,٥٧٧,٧١	اسمنت	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	١,٣٣٧,٤٠
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٣,١٣	١٢,١٧١,٩٨	اسمنت	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٠٣	%١١,٨٠	١,٦٢٧,٣١
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٣,٢٣	١٢,٥٧٧,٧١	اسمنت	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	١,٧٤٦,٠٨
			٣,٨٩٠,٠٠	٢٨,٣٧	٦,١٥	٢٣,٩٣٨,٢٣	اسمنت	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٥٩	%٢١,٦٩	%١١,٨٠	٣,٥٧٩,٦٥
٢١	خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية بالمجرى المائى	م	٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٧,٩٤	٢١,٤٤١,١٨	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	%١٠,٠٠	٧٦٨,٨٧
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٨,١٢	٢١,٩١٧,٦٥	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	%١٠,٠٠	١,١٦٤,٦٨
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٧,٩٤	٢١,٤٤١,١٨	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	%١٠,٠٠	١,٦١٥,٩٧
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٥٦	٦,٩٠٨,٨٢	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٩	%١٠,٦٦	%١١,٨٠	٤٦٥,٦٥
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٧٤	٧,٣٨٥,٢٩	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	٤٩٨,٥١
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٥,٣٨	١٤,٥٣٢,٣٥	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٦١	%٢٢,٤٣	%١١,٨٠	١,١٦٢,٢٢
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٧٤	٧,٣٨٥,٢٩	اسمنت	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	٧٨٥,٢٨
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٦٥	٧,١٤٧,٠٦	اسمنت	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٠٣	%١١,٨٠	٩٥٥,٥١
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٧٤	٧,٣٨٥,٢٩	اسمنت	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	١,٠٢٥,٢٥
			٢,٧٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠	٥,٢١	١٤,٠٥٥,٨٨	اسمنت	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٥٩	%٢١,٦٩	%١١,٨٠	٢,١٠١,٨٨
٢٢	خرسانة مسلحة للقواعد الخرسانية بالبر	م	٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	٥٤,٤٧	١٢٨,٠٠٤,١٥	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	%١٠,٠٠	٤,٥٩٠,١٩
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	٥٥,٦٨	١٣٠,٨٤٨,٦٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	%١٠,٠٠	٦,٩٥٣,١٩
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	٥٤,٤٧	١٢٨,٠٠٤,١٥	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	%١٠,٠٠	٩,٦٤٧,٣٧
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	١٧,٥٥	٤١,٢٤٥,٧٨	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٩	%١٠,٦٦	%١١,٨٠	٢,٧٧٩,٩٦
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	١٨,٧٦	٤٤,٠٩٠,٣٢	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	٢,٩٧٦,١٢
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	٣٦,٩٢	٨٦,٧٥٨,٣٧	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٦١	%٢٢,٤٣	%١١,٨٠	٦,٩٣٨,٤٥
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	١٨,٧٦	٤٤,٠٩٠,٣٢	اسمنت	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	٤,٦٨٨,١٦
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	١٨,١٦	٤٢,٦٦٨,٠٥	اسمنت	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٠٣	%١١,٨٠	٥,٧٠٤,٤٢
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	١٨,٧٦	٤٤,٠٩٠,٣٢	اسمنت	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%١١,٤٠	%١١,٨٠	٦,١٢٠,٧٧
			٢,٣٥٠,٠٠	١٦٤,٦٢	٣٥,٧١	٨٣,٩١٣,٨٣	اسمنت	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٥٩	%٢١,٦٩	%١١,٨٠	١٢,٥٤٨,٢٣

م. مصطفى

م. مصطفى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقات (على باشا حلمى -اطسا-الكفور-بنى احمد-ملاطية -ابوها -منسافيس - تل العمارنة -معصرة ملوى -بنى قرة -الحواتكة)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر											٢٠٢٢/١٠/٢٤	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل											الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	
الاصال خلال شهر											الاصال خلال شهر	
مارس ٢٠٢٤											ابريل ٢٠٢٤	
الاصال خلال شهر											مايو ٢٠٢٤	
يونية ٢٠٢٤											الاصال خلال شهر	
يوليو ٢٠٢٤											الاصال خلال شهر	
اغسطس ٢٠٢٤											الاصال خلال شهر	
سبتمبر ٢٠٢٤											الاصال خلال شهر	
اكتوبر ٢٠٢٤											الاصال خلال شهر	
نوفمبر ٢٠٢٤											الاصال خلال شهر	
ديسمبر ٢٠٢٤											الاصال خلال شهر	
٧٦٢,٠٠											٥٦٦	
٣٦٨,٦٠											٢٣٤,٦	
٤٨٠,٤٠											٣٥٣,٦	
٤٠٣,٣											٤٨٠,٤	
١٢٨٩,٨٠											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,٩											١١٢٨,٩	
١١٢٨,												

بيانات التعاقد		المستخلص			عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية الاجمالية المنفذة		الكمية لفترة	قيمة الاعمال							
٢٣	خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية	م ٣	٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٢٠٦,٧٣	٤٩٠,٩٨٠,٦١	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	١٧,٦٠٦,٤٣
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٢١١,٣٢	٥٠١,٨٩١,٢٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	٢٦,٦٧٠,٠٧
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٢٠٦,٧٣	٤٩٠,٩٨٠,٦١	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٦٢٠,١٠٠	٣٧,٠٠٤,٠٥
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٦٦,٦١	١٥٨,٢٠٤,٨٦	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٩	%١٠,٦٦	٢٣٤,٦٠٠	٣٦٨,٦٠٠	١٠,٦٦٢,٩٨
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٧١,٢١	١٦٩,١١٥,٥٤	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٣١	%١١,٤٠	٢٣٤,٦٠٠	٣٦٨,٨٠٠	١١,٤١٥,٣٧
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	١٤٠,١٢	٣٣٢,٧٧٥,٧٤	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٦١	%٢٢,٤٣	٢٣٤,٦٠٠	٣٩٣,٦٠٠	٢٦,٦١٣,٥٥
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٧١,٢١	١٦٩,١١٥,٥٤	اسمنت	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٣١	%١١,٤٠	٢٣٤,٦٠٠	٤٤٦,٠٠٠	١٧,٩٨٢,١٩
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٦٨,٩١	١٦٣,٦٦٠,٢٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٠٣	٢٣٤,٦٠٠	٥٠٠,٤٠٠	٢١,٨٨٠,٢٤
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	٧١,٢١	١٦٩,١١٥,٥٤	اسمنت	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%١١,٤٠	٢٣٤,٦٠٠	٥١٠,٦٠٠	٢٣,٤٧٧,٢٢
			٢,٣٧٥,٠٠	٦٢٤,٧٨	١٣٥,٥٢	٣٢١,٨٦٥,٠٦	اسمنت	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٥٩	%٢١,٦٩	٢٣٤,٦٠٠	٥٣١,٩٠٠	٤٨,١٣٠,٧٦
٢٤	توريد وتشغيل وتربيط خنيد تسليج من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٢٧,٥٠٠,٠٠	١٣٣,٢٦	٤٤,٠٩	١,٢١٢,٥٦٨,٠١	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٢١,٧٤١,١٨
			٢٧,٥٠٠,٠٠	١٣٣,٢٦	٤٥,٠٧	١,٢٣٩,٥١٣,٩٧	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	٣٢,٩٣٣,٣٥
			٢٧,٥٠٠,٠٠	١٣٣,٢٦	٤٤,٠٩	١,٢١٢,٥٦٨,٠١	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٦٢٠,١٠٠	٤٥,٦٩٤,٢٠
			٢٧,٥٠٠,٠٠	١٣٣,٢٦	٨٩,١٧	٢,٤٥٢,٠٨١,٩٩	حديد	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١٨٢	%٦٦,٩١	٤٠٣,٣٠٠	١,١٢٨,٩٠٠	٢,٨٦٧,٥٩٢,٢٣
			٢٧,٥٠٠,٠٠	١٣٣,٢٦	٤٤,٠٩	١,٢١٢,٥٦٨,٠١	حديد	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٤٠٣,٣٠٠	١,٠٥٩,٥٠٠	١,٢٨٢,٤١١,٦٩
٢٧	عمل طبقة عازلة من البتومين	م ٢	٥٣,٠٠	٣٥٨,٤٦	١١٨,٦١	٦,٢٨٦,٢٣	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٤٥,٠٠٨
			٥٣,٠٠	٣٥٨,٤٦	١٢١,٢٤	٦,٤٢٥,٩٢	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	٦٨,٢٩
			٥٣,٠٠	٣٥٨,٤٦	١١٨,٦١	٦,٢٨٦,٢٣	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٦٢٠,١٠٠	٩٤,٧٦
٢٨	توريد و عمل دهانات مضادة للكربنة	م ٢	٥٣,٠٠	٣٥٨,٤٦	٣٥٨,٤٦	١٨,٩٩٨,٣٨	بيتومين	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٢٧٢	%١٠٠,٠٠	٥٦٦,٠٠٠	١,٠٧٩,١٠٠	٤,٣٠٥,٦٨
			١٥٠,٠٠	٣,٢٧٥,٢٠	١,٠٨٣,٧١	١٦٢,٥٥٥,٨٨	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٢,٩١٤,٦٠
			١٥٠,٠٠	٣,٢٧٥,٢٠	١,١٠٧,٧٩	١٦٦,١٦٨,٢٤	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	٤,٤١٥,٠٢
٢٩	توريد و تركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوائز	عدد	٢٠,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢,٦٥	٥٢,٩٤١,١٨	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	١٨٩,٨٥
			٢٠,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢,٧١	٥٤,١١٧,٦٥	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	٢٨٧,٥٨
			٢٠,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢,٦٥	٥٢,٩٤١,١٨	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٦٢٠,١٠٠	٣٩٩,٠١
			٢٠,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٥,٣٥	١٠٧,٠٥٨,٨٢	حديد	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١٨٢	%٦٦,٩١	٤٠٣,٣٠٠	١,١٢٨,٩٠٠	٤٨,١٥٣,٩١
			٢٠,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢,٦٥	٥٢,٩٤١,١٨	حديد	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٤٠٣,٣٠٠	١,٠٥٩,٥٠٥	٢١,٥٣٤,٨٤
بنود مستحدثة														
١	تكسير كبارى على ترعة الابراهيمية	مقطوعية	٨٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠	-٠,٣٣	٢٨١,٢٥٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	١٠,٠٨٥,٥٥
			٨٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠	-٠,٣٤	٢٨٧,٥٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	١٥,٢٧٧,٥٠
			٨٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠	-٠,٣٣	٢٨١,٢٥٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٦٢٠,١٠٠	٢١,١٩٧,١٥
٢	بالعد للكوبرى الواحد نقل روافع ذات طبيعه خاصة	عدد	٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	-٠,٦٦	٣,١٤٣,٣٨٢,٣٥	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	١١٢,٧٢٠,٨٤
			٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	-٠,٦٨	٣,٢١٣,٢٣٥,٢٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	١٧٠,٧٤٨,٥٦
٥	بالمتر المسطح تكسير كبارى بطول من ١٠ م الى ٤٠ م	م ٢	٦٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٥٩,٥٦	٣٥,٧٣٥,٢٩	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٤٨٠,٤٠٠	١,٢٨١,٤٦
			٦٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٦٠,٨٨	٣٦,٥٢٩,٤١	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٣٥٣,٦٠٠	٥٤١,٥٠٠	١,٩٤١,١٤
			٦٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٥٩,٥٦	٣٥,٧٣٥,٢٩	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٣٥٣,٦٠٠	٦٢٠,١٠٠	٢,٦٩٣,٢٩

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع إنشاء عدد (١١) كوبري على تربة الابر اهمية على مداخل المزلقات (على باشا حلمي - اطسا- الكفور - بني احمد- ملاطية - ابيوها - منسافيس - تل العمارنة - معصرة ملوي - بني قرة - الحواتكة)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر ٢٠٢٢/١٠/٢٤										عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني
الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يونية ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤		
٧٦٢,٠٠	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١٠	بيتومين	٥٦٦
٣٦٨,٦٠	٣٦٨,٦	٣٦٨,٨	٣٩٣,٦	٣٩٣,٦	٤٤٦	٥٠٠,٤	٥١٠,٦٠	٥٣١,٩٠	٥٣١,٩٠	اسمنت	٢٣٤,٦
٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٤٨٠,٥	٤٨٠,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	سولار	٣٥٣,٦
١٢٨٩,٨٠	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١٠٥٩,٥٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٥٩,٥٠	حديد	٤٠٣,٣

٧	رقم المستخلص
٢٠٢٤/١٢/٢٩	تاريخ المستخلص

رقم المستخلص	٧ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٢٩

بيانات التعاقد		المستخلص			عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الفترة من - إلى		المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية الاجمالية المنفذة	الكمية للفترة	قيمة الاعمال							
٦	بالمتر المسطح تكسير كباري أطول من ٤٥ م	م ٢	١,٨٩٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦,٦٢	١٢,٥٠٧,٣٥	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٨٥	٤٤٨,٥١
			١,٨٩٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦,٧٦	١٢,٧٨٥,٢٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٠,٠٥٣١٣٩١٤٠٣	٦٧٩,٤٠
			١,٨٩٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦,٦٢	١٢,٥٠٧,٣٥	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧١	٩٤٢,٦٥
أعمال الطرق													
٦	بالمتر المكعب توريد و فرش طبقة أساس	م ٣	٢٢٤,٠٠	١٠٥,٠٠	٣٤,٧٤	٧,٧٨٢,٣٥	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٥٣٧٨٩٥٩٢٨	٤١٨,٦١
			٢٢٤,٠٠	١٠٥,٠٠	٣٥,٥١	٧,٩٥٥,٢٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٠,٠٧٩٧٠٨٧١٠٤	٦٣٤,١١
			٢٢٤,٠٠	١٠٥,٠٠	٣٤,٧٤	٧,٧٨٢,٣٥	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,١١٣٠٥١٤٧٠٦	٨٧٩,٨١
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة	م ٢	٩,٠٠	٣,١٦١,٢٠	١,٠٤٥,٩٩	٩,٤١٣,٨٧	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٨٥	٣٣٧,٥٨
			٩,٠٠	٣,١٦١,٢٠	١,٠٦٩,٢٣	٩,٦٢٣,٠٦	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٠,٠٥٣١٣٩١٤٠٣	٥١١,٣٦
			٩,٠٠	٣,١٦١,٢٠	١,٠٤٥,٩٩	٩,٤١٣,٨٧	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧١	٧٠٩,٥٠
			٩,٠٠	٣,١٦١,٢٠	٣,١٦١,٢٠	٢٨,٤٥٠,٨٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٢٧٢	%١٠٠,٠٠	٠,٥٨٩٢٤٩١١٦٦	١٦,٧٦٤,٦١
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة	م ٢	١٤٣,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	٥٢٢,٩٩	٧٤,٧٨٧,٩٥	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٨٥	٢,٦٨١,٨٨
			١٤٣,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	٥٣٤,٦١	٧٦,٤٤٩,٩٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٠,٠٥٣١٣٩١٤٠٣	٤,٠٦٢,٤٨
			١٤٣,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	٥٢٢,٩٩	٧٤,٧٨٧,٩٥	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧١	٥,٦٣٦,٥٩
			١٤٣,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	١,٥٨٠,٦٠	٢٢٦,٠٢٥,٨٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٢٧٢	%١٠٠,٠٠	٠,٤٩٨٥٩٥٤٠٦٤	١١٢,٦٩٥,٤٣
١٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية	م ٢	١٣٧,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	٥٢٢,٩٩	٧١,٦٤٩,٩٩	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٨٥	٢,٥٦٩,٣٥
			١٣٧,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	٥٣٤,٦١	٧٣,٢٤٢,٢١	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٠,٠٥٣١٣٩١٤٠٣	٣,٨٩٢,٠٣
			١٣٧,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	٥٢٢,٩٩	٧١,٦٤٩,٩٩	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧١	٥,٤٠٠,٠٩
			١٣٧,٠٠	١,٥٨٠,٦٠	١,٥٨٠,٦٠	٢١٦,٥٤٢,٢٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٢٧٢	%١٠٠,٠٠	٠,٤٩٨٥٩٥٤٠٦٤	١٠٧,٩٦٦,٩٥
أعمال الكهرباء													
١-٧	بالمتر الطولي توريد واختبار عدايات PVC قطر ٣ بوصة	م ٣	٢٠٠,٠٠	٢٥٠,٢٠	٨٢,٧٩	١٦,٥٥٧,٣٥	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠١٠٧٥٧٩١٨٦	١٧٨,١٢
			٢٠٠,٠٠	٢٥٠,٢٠	٨٤,٦٣	١٦,٩٢٥,٢٩	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٢	%٣٣,٨٢	٠,٠١٥٩٤١٧٤٢١	٢٦٩,٨٢
			٢٠٠,٠٠	٢٥٠,٢٠	٨٢,٧٩	١٦,٥٥٧,٣٥	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٢/٢٩	٩٠	%٣٣,٠٩	٠,٠٢٢٦١٠٢٩٤١	٣٧٤,٣٧
الاجمالى													
٥,٩٢١,٥٩٨,٥٢													

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة

الشركة المنفذة

مهندس المشروع

مدير عام المشروعات

مدير الإدارة الكباري

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة اسبوط / المنيا

مهندس /

اسلام محمد فوزى



٣٠٨٨