

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٣٩٦٢٥٨٦٦.٣٥) (فقط لا غير) قيمة حساب فروق أسعار مستخلصات من (١٢) الى (١٨) (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى مشروع تنفيذ الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع العاصمة الادارية لتنفيذ المسافة من ١٠٨ كم الى ١١٣,٤٠٠ كم بطول ٥,٤ كم (الاتجاهين) بالامر المباشر تنفيذ شركة / النصر للاعمال المدنية

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٦/٣٠

التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المصلحة الاولى المركزية
قسم المخططات العامة
٢٩٢٢
١٠٤٠١٥
٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

قائمة التمرين - اوجد لي الاصل $\Rightarrow$ على الحالة الضعيف للتحقق $\Rightarrow$ نسبة الزيادة و التفاضل $(E/C-14)$

[illegible]

١٠٤٧٨٢٣	الاسم بالمغتربي مستعمل الحروف الابجدية في العربية
١٠٤٧٨٢٣	الاسم بالمغتربي الذي يستخدم في العربية

4,11,14,17	11011
5,7,11,17	11010
1,1,11,14,17	11000
1,1,1,10,17	11000
11,11,17,1	11001
11,1,1,17,1	11001
11,1,1,17,10	11011

24/1/68

مجلس علم فلسطين للدراسات والبحوث

11

لاستثنى من الحكم (استثنى)

(XVZ) $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$

مكتبة



شركة مساهمة مصرية

المسيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع / بخصوص مشروع تنفيذ الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية - العالمين - مطروح)

فسي المضافة من الكم 108+000 الي 113+668 بطول 5.668 كم تنفيذ شركة النصر للاعمال المدنية

- نتشرف نرفق لميادتكم جدول بنسب تأثير السولار والاسمنت للبنود المنفذة

م	البند	سولار	اسمنت	ملاحظات
1	اعمال حفر في تربة	30%		
2	اعمال حفر في صخر	30%		
3	اعمال ازالة مخلفات (Bypass)	30%		
4	اعمال حفر تحت منسوب المياه	30%		
5	اعمال تطهير الاراضي من الاشجار والمزروعات	30%		
6	اعمال توريد ونقل اتربة (ردم)	30%		
7	اعمال ردم ناتج تكسير كميات	30%		
8	اعمال التأسيس (S.G)	25%		
9	اعمال الاساس (S.B)	25%		
10	اعمال ردم فلتر من السن المتدرج	25%		
11	اعمال احلال سن +رمل	25%		
12	الاسمنت	10%	65%	
13	مسافات النقل	40%		
14	حمايات الميول	15%	40%	
15	القدمة السفلية للميول	15%	40%	
16	جيو جريد	5%		
17	جيو تكتايل	5%		
18	تكاسي علي الناشف	15%		

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة النصر للاعمال المدنية
شركة النصر للاعمال المدنية
عملية مطالعة الإقتطاع السريع

مكة المراجعة
ف