

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

بتاریخ ۲۶ / ۱۲ / ۲۰۲۱

العقد رقم ٤٦٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

عن عملية الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا {مرحلة ثانية} مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٩٠	٨٠١٢	—	٨٠١٢	جارى	—	٧٢١٠٨٠	—	—	٧٢١٠٨٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	
٢	أعمال كشط وإزالة المسطحات المعيبة	-	٣٥٠	٧٨٠٠	—	٧٨٠٠	جارى	—	٢٧٣٠٠٠٠	—	—	٢٧٣٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٧٢	٢٢٥٥٠	٦٥٠	٢٣٢٠٠	جارى	٦٥٠	٨٦٣٠٤٠٠	—	—	٨٦٣٠٤٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	
٤	أعمال إنشاء طبقة تشطيب برايم	-	٣٠	٩٢٥٠٠	٣٢٠٠	٩٥٧٠٠	جارى	٣٢٠٠	٢٨٧١٠٠٠	—	—	٢٨٧١٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .	
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٣١	١٢٥٠٠٠	٦٢٥٠	١٣١٢٥٠	جارى	٦٢٥٠	١٧١٩٣٧٥٠	—	—	١٧١٩٣٧٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع	
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق	-	١٥	١٠٣٢٨٠	٢٥٠٠	١٠٥٧٨٠	جارى	٢٥٠٠	١٥٨٦٧٠٠	—	—	١٥٨٦٧٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل	
٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٢٨	٦١٠٠٠	٢٥٠٠	٦٣٥٠٠	جارى	٢٥٠٠	٨١٢٨٠٠٠	—	—	٨١٢٨٠٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية	
٨	أعمال ترميم بالخلاوط الإسفلتي على الساخن	-	١٩٠٠	٢٣٥	—	٢٣٥	جارى	—	٤٤٦٥٠٠	—	—	٤٤٦٥٠٠	والتحذيرية .	
٩	أعمال توريد رمال نظيفة متدرجة	-	١٤٠	٤١٥٣٥	١٣٥٠	٤٢٨٨٥	جارى	١٣٥٠	٦٠٠٣٩٠٠	—	—	٦٠٠٣٩٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة	
١٠	أعمال حفر فرمة	-	٣٠	١٩٢١٥	٥٠٠	١٩٧١٥	جارى	٥٠٠	٥٩١٤٥٠	—	—	٥٩١٤٥٠	بالمستخلص .	
١٢	إنشاء حاجز خرسانى وجهين بارتفاع ١٠٠ سم	-	٥٥٠	٤١٥	—	٤١٥	جارى	—	٢٢٨٢٥٠	—	—	٢٢٨٢٥٠	٨- التقارير متواجدة	
١٣	إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	-	٤٧٥	٦٨	—	٦٨	جارى	—	٣٢٣٠٠	—	—	٣٢٣٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .	
١٤	أعمال توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية	-	١٠٠٠	١٤٠٠	٣٠	١٤٣٠	جارى	٣٠	١٤٣٠٠٠٠	—	—	١٤٣٠٠٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .	
١٥	أعمال تعلية أو خفض غرف التفتيش	-	٧٠٠	٣٣	—	٣٣	جارى	—	٢٣١٠٠	—	—	٢٣١٠٠	١١- وسيلة نقل العينات متواجدة خلال فترة تنفيذ	
١٧	أعمال توريد وتركيب غطاء حديد زهر	-	٢١٠٠	٢	—	٢	جارى	—	٤٢٠٠	—	—	٤٢٠٠	المستخلص .	
١٨	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بند مستحدث	-	٦٠	٧٤٥٠٠	—	٧٤٥٠٠	جارى	—	٤٤٧٠٠٠٠	—	—	٤٤٧٠٠٠٠	١٢- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .	
١٩	أعمال توريد وإضافة أسمنت بند مستحدث	-	١٥٥٠	١٨٧٩	—	١٨٧٩	جارى	—	٢٩١٢٤٥٠	—	—	٢٩١٢٤٥٠	١٣- وسيلة نقل العينات متواجدة خلال فترة تنفيذ	
							الإجمالى		٥٨٠٠٣٠٨٠	—	—	٥٨٠٠٣٠٨٠	المستخلص .	
	الكارتات													
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٢٢٥٥٠	٦٥٠	٢٣٢٠٠	جارى	٦٥٠	٥٨٠٠٠٠	—	—	٥٨٠٠٠٠	١٢- تعليية مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)	
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	١٢٥٠٠٠	٦٢٥٠	١٣١٢٥٠	جارى	٦٢٥٠	٣٩٣٧٥٠	—	—	٣٩٣٧٥٠	١٣- تعليية مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)	
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	٦١٠٠٠	٢٥٠٠	٦٣٥٠٠	جارى	٢٥٠٠	١٩٠٥٠٠	—	—	١٩٠٥٠٠	سطحية لحين ورود التقارير العملية .	
٤	أعمال توريد رمال نظيفة متدرجة	-	١٣	٤١٥٣٥	١٣٥٠	٤٢٨٨٥	جارى	١٣٥٠	٥٥٧٥٠٥	—	—	٥٥٧٥٠٥	مهندس العملية	
							إجمالى الكارتات		١٧٢١٧٥٥	—	—	١٦٦١٧٠٥	الأسم	
													التوقيع	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٧٨٦٧٣٥,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاوم
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٨٤٨١٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

~~_____~~

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الاسم

~~Wells~~ 01/21/2020

سنة

روجع فوجد على صحة

مئة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية

10

سلوی سامی صالح

100

أسم العملية : تطوير ورفع كفاءة طريق ميت عمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتي } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت في اتجاه الزقازيق

أسم المقاول : ورثة يسري وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديقي :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد المحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف

ق ش	حملة قيمة الأعمال التي تمت (، اجمع باطنة)	جنيه
-----	---	------

[illegible]