



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامى اعمال رفع كفاءه شارع المرور من تقاطعه مع شارع السادات حتى محور الفريق عرابى بحى السلام (محافظة القاهرة) (بالامر المباشر)

تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات وكذا تقارير المعامل المركزية :

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	١٥٢	٢٠٢٤/٣/١٨	٩٠٠	مركزى
الاجمالى				٩٠٠

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٥/١/٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع. ح

حصر اعمال

كشف المهندسين

كشف المعدات

مقايمة ختامية

قوائم كميات ختامية


شهادة (عملية - معمل - مهندس - محاجر - الالتزام)

نموذج ٢ محاجر / خطاب محملات

محضر استلام ابتدائى / محضر تقييم



بمعد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ١٢١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٥)

اعمال رفع كفاءه شارع المرور من تقاطعه مع شارع السادات حتى محور الفريق
عرايى بحى السلام (محافظة القاهرة) (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل اي محملات او سيارات او عمالة

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى : ٢٠٢٥/١/٥

بمعد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مهندس /

(استمارة رقم ٥٠٠ ج - ح)

جمهورية مصر العربية
استمارة اعتماد الصرف

(١)

مصلحة : المحكمة الإدارية العليا
قسم : المحكمة الإدارية العليا
المبلغ المستحق إلى : مصلحة المحاسبة للمصاريف العامة

الطلبات عليه ، أو : صحة كفاية
موجب

مدار مراجعته ورجد على صحة وتقديم اعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج : صاحب الخزانة : اعطيه للمصلحة الإدارية

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا
ورسل إليه بالعميان الآتي :

تفيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع القسم

عدد الملاحظات

بيانات

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بسم باسم : رئيس المحكمة الإدارية العليا

بيانات القوائم
رقم
التاريخ
قوله

٧١٢٤٩٦

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

رئيس المصلحة

علامة

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

وكيل الحسابات

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠


٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠



الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة الأولى المركزية

مشروع : رفع كفاءة شارع المرور من تقاطعه مع شارع السادات حتى محور الفريق عرابى بحى السلام اول بمحافظة القاهرة ضمن بروتكول التعاون مع محافظة القاهرة

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٠٨/٣٠

مستخلص رقم (٢) ختلى

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢١٠

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الوحدة	الفترة	مقدار العمل السابق (اجزاء)	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	قيمة الأعمال التى تمت إلى	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع	جارى أو ختامى	قيمة الاعمال	ملاحظات
				جنيه			جنيه	جنيه	جنيه			
١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	١١١٤١,٩٨	م ^٢	١٨,١٥	١٠٦٠٠	٥٤١,٩٨	١١١٤١,٩٨		٢٠٢٢٢٦,٩٤	}	٢٠٢٢٢٦,٩٤	التوحيات متواجده مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير متواجده المعمل متواجد
٢	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤ كجم/م ^٢	١١١٤١,٩٨	م ^٢	١١,٨٢	١٠٦٠٠	٥٤١,٩٨	١١١٤١,٩٨		١٣١٦٩٨,٢٠		١٣١٦٩٨,٢٠	
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	١١١٤١,٩٨	م ^٢	١٧٧,٣٧	١٠٦٠٠	٥٤١,٩٨	١١١٤١,٩٨		١٩٧٦٢٥٢,٩٩		١٩٧٦٢٥٢,٩٩	البرنامج الزمنى متواجد وثائق التأمين متواجده التأمين و السلامة متواجد
٤	اعمال انشاء بلاعات مطر كامل مقاس ٦٠*٦٠	٦	بالعدد	٤٩٥٠,٠٠	٦	٠,٠٠	٦		٢٩٧٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده التقرير الميداني موجود
٥	اعمال تطهير او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) طبقا لمنسوب الطريق	٢٤	بالعدد	٩٩٠,٠٠	٢٤	٠,٠٠	٢٤		٢٣٧٦٠,٠٠		٢٣٧٦٠,٠٠	تقرير ضبط الجودة متواجد المعدات متواجد يراعى خصم ما جاء بمحضر التقييم
٦	بالمتر المسطح أعمال تكسير وإزالة بلاط أو سيراميك أو رخام للارضيات الخارجية أو الارصفة	٥٢٦٧,١٢	م ^٢	٥٢,٨٠	٤٢٧٥	٩٩٢,١٢	٥٢٦٧,١٢		٢٧٨١٠٣,٩٤		٢٧٨١٠٣,٩٤	
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بدورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠*٣٠*١٥/١٢ سم مصنوعة بطريقة الاعتزاز الميكانيكي	١٧٠٩,٣٥	م.ط	١٤٠,٨٠	١٥٠٠	٢٠٩,٣٥	١٧٠٩,٣٥		٢٤٠٦٧٦,٤٨		٢٤٠٦٧٦,٤٨	
٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني	٣١٢٠,٢٠	م ^٢	٢٠٣,٥٠	٢٩٨٠	١٤٠,٣٠	٣١٢٠,٢٠		٦٣٤٩٨١,٠٥		٦٣٤٩٨١,٠٥	
٩	اعمال ترميم بالمخروط الاسفلتي على السافن	٢١٦,٢٤	م ^٢	٢٧٠٠,٠٠	٢٠٥	١١,٢٤	٢١٦,٢٤		٥٨٣٨٤٨,٠٠		٥٨٣٨٤٨,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودورات باي نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	١٧٠٩,٣٥	م.ط	١٩,٨٠	١٦٢٠	٨٩,٣٥	١٧٠٩,٣٥		٣٣٨٤٥,١٣		٣٣٨٤٥,١٣	
١١	بالمتر المكعب توريد رمال نظيفة من خارج الموقع	٣٩٠,٣٥	م ^٣	١٧٦,٠٠	٠	٣٩٠,٣٥	٣٩٠,٣٥		٦٨٧٠١,٦٠		٦٨٧٠١,٦٠	
الإجمالي (أربعة مليون ومائتان وثلاثة آلاف وسبع مائة وتسعون جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا فقط لا غير)											٤٢٠٣٧٩٤,٣٣	



مدير عام الصيانة

التوقيع / م/ نهى حسن ايوب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع / محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

محاسب

مدير إدارة الصيانة

التوقيع / م/ محمد حلمي عامر

مهندس المديرية

التوقيع / م/ محمد صديق

مهندس الهيئة

التوقيع / م/ محمد صديق



مهندس الشركة

التوقيع / م/ محمد صديق

