

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ واعمال
الاساس والاسفلت من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب بإجمالي طول ٢١,٢ كم مقالة شركة النيل العامة
للإنشاء والطرق.


- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشوف فروق الاسعار عن مستخلص جاري ١٧ و ١٨ و ١٩ وبياناتها كالتالي:-
- كشف فروق الاسعار الخاص بمستخلص رقم ١٧ جاري بتاريخ ٨/٧/ ٢٠٢٤ بقيمة ٣٩٠٧٨,٥٨ جنيه.
 - كشف فروق الاسعار الخاص بمستخلص رقم ١٨ جاري بتاريخ ٩/١٧/ ٢٠٢٤ بقيمة ١٠٣٦٩٨,٨٣ جنيه.
 - كشف فروق الاسعار الخاص بمستخلص رقم ١٩ جاري بتاريخ ١٦/١٠/ ٢٠٢٤ بقيمة ١٣٣٠٠٠,٠٣ جنيه.
 - بإجمالي ٢٧٥٧٧٧,٤٤ جنيه فقط (مئتان وخمسة وسبعون الفا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها وأربعة واربعون قرشا) لا غير.

مرسل للإحاطة والتكرم بالتنبية بما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريرا ٢٠٢٥/١/٢٠

رئيس الادارة المركزية



مرفقات:-

عدد ٣ كشوف للتعويضات
عدد ١ استمارة ٥٠ ع ح

بموجب } الطلبات طيه ، أو :

شيك على الخازن
بمسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق : }
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

[illegible]

مكتب المراجعة
رئيس القسم

Y. . . —

(ب) الكاتب المنوط

تقييد فی السجل برقم

الختم ذو التاريخ

[illegible]

التوقيع /
مختاسب /
مدير عام الشؤون الإدارية

(١) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مكتبة جامعة القاهرة
القاهرة - مصر

جامعة القاهرة
مكتبة جامعة القاهرة
القاهرة - مصر

فصل ————— مبحث ۲۰۰

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإقرار بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات بتاريخ _____
الإمضاء _____
الإمضاء _____
الإمضاء _____

المحتم ذو التاريخ (٢٠٠٨) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____
 توثيق الزكاتب المتاح بالاسم _____
 الوثيقة العامة لتأشيرة الطالب الأميرية ٢٠٠٨ برقم ٢٠٠٨

المراجع في سنة ٢٠٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

یہ محمد سہیل
شہید
انسان

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

لدى ————— سنة ٢٠٠٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إعضاء الكاتب المظروف

مضامات موظفي الشطب

المتم ذو التاريخ (٢) معب

رقم إهداء الكاتب المنوط :

(L) قيد في سجل الشكايات تحت رقم _____ أعضاء الكاتبات: _____

(5) أذكر في خمسة

رقسم _____ إمعناء الكاتب الموطر :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٠

آذین صوف

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وإعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢																	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م			مستخلص ١٧ جاري		
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق																	تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م			مدة المشروع (٢٩) شهر		
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																	فروق الأسعار					
مستخلص ١٧ جاري																						
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر					
١	بالمتر المكعب نقل اترية صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	١٧	السولار	٢٠٢٤/٠٨/٠٧	يوليو	٢٤	%٧٧,٤٢	٧٠٠٠	٢١٤٦٠,٦٤٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٢٧٠٨٤,٣٧					
					السولار		أغسطس	٧	%٢٢,٥٨	٧٠٠٠	٦٢٥٩٣,٥٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٧٨٩٩,٦١					
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٧) للبند رقم ١																		٣٤٩٨٣,٩٨				
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر					
٢	بالمتر المكعب اعمال القطع في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	م٣	١٧,٠٠	١٧	السولار	٢٠٢٤/٠٨/٠٧	يوليو	٢٤	%٧٧,٤٢	٢٠٠٠	٢٦٣٢٢,٥٨٠٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٣٣٢٢,٠٤					
					السولار		أغسطس	٧	%٢٢,٥٨	٢٠٠٠	٧٦٧٧,٤١٩٣٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٩٦٨,٩٣					
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٧) للبند رقم ٢																		٤٢٩٠,٩٧				
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٧																		٣٩٢٧٤,٩٥				
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٧ بعد خصم ٠,٥٠ %																		٣٩٠٧٨,٥٨				

مهندس الشركة
عبد الحزوم



مهندس الهيئة

Handwritten signature and date.

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢		تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م																
		تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م																
مقاوله شركة النيل العامة للانشاء و الطرق																		
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)															فروق الأسعار		مدة المشروع (٢٩) شهر	
مستخلص ١٨ جارى																		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر	
١	بالمتر المكعب نقل اترية صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	٣م	٣٩,٦٠	١٨	السولار	٢٠٢٤/٠٩/١٧	أغسطس	٢٤	%٥٨,٥٤	٨٠٠٠	١٨٥٤٤٣,٩٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٢٣٤٠٣,٩١	
					السولار		سبتمبر	١٧	%٤١,٤٦	٨٠٠٠	١٣١٣٥٦,١٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	١٦٥٧٧,٧٧	
٣٩٩٨١,٦٨																		
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٨) للبند رقم ١																		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر	
٢	بالمتر المكعب اعمال القطع في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	٣م	١٧	١٨	السولار	٢٠٢٤/٠٩/١٧	أغسطس	٢٤	%٥٨,٥٤	٧٠٠٠	٦٩٦٥٨,٥٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٨٧٩١,٢٤	
					السولار		سبتمبر	١٧	%٤١,٤٦	٧٠٠٠	٤٩٣٤١,٤٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٦٢٢٧,١٣	
١٥٠١٨,٣٧																		
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٨) للبند رقم ٢																		
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر	
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	٣م	١٩٥,٠٠	١٨	السولار	٢٠٢٤/٠٩/١٧	أغسطس	٢٤	%٥٨,٥٤	٢٠٠٠	٢٢٨٢٩٢,٦٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٢٨٨١١,٦٤	
					السولار		سبتمبر	١٧	%٤١,٤٦	٢٠٠٠	١٦١٧٠٧,٣٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٢٠٤٠٨,٢٤	
٤٩٢١٩,٨٨																		
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٨) للبند رقم ٥																		
١٠٤٢١٩,٩٣																		
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٨																		
١٠٣٦٩٨,٨٣																		
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٨ بعد خصم ٠,٥٠ %																		

مهندس الشركة

محمد الخزرجي

مهندس الهيئة

محمد الخزرجي



٢٠٢٤/٠٩/١٧

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢		تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م															
		تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م															
مقاوله شركة النيل العامة للانشاء و الطرق																	
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																	
فروق الأسعار																	
مدة المشروع (٢٩) شهر																	
مستخلص ١٩ جارى																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	م٣	١٩٥,٠٠	١٩	السولار	٢٠٢٤/١٠/١٦	سبتمبر	١٣	%٤٤,٨٣	٤٥٠٠	٣٩٣٦٢,٠٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣١	٠,٠٠	٤٩٦٤٤,١٩
					السولار		أكتوبر	١٦	%٥٥,١٧	٤٥٠٠	٤٨٤١٣٧,٩٣	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٨٦٨	٠,٠٠	٨٤٠٢٤,١٨
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٩) للبند رقم ٥																	
١٣٣٦٦٨,٣٧																	
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٩																	
١٣٣٦٦٨,٣٧																	
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٩ بعد خصم ٠,٥٠ %																	
١٣٣٠٠٠,٠٣																	

مهندس الشركة

محمد المزروعى

مهندس الهيئة

م. ش. م.



٣٧٦٦٣