

كشف رقم (٩) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٣,٤٩٦ الي الكم ٧٥,٤٩٦ بطول ٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر عن المدة من بدء العمل الي ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٣٣٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٥ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية			(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢١ و تنتهي في / / ٢٠٢٢ . (١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (٤/١٢) * ٣ جنية. (١١) يتم حجز ٢٠٠٠٠٠ جنيها فقط مائتان الف لاغير من بند الحمايات لحين نهو الملاحظات. (١٢) يراعي تطبيق غرامة التأخير.
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠			
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	١٥٠٧٥٠,٠٠			
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٤٣٢٠٠٠,٠٠			
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	جاري	١٢١١٧٥٠,٠٠			
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٧٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٧٤٥٠٠,٠٠	جاري	٥٦٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م ^٣	٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٣٤٠٠٠,٠٠			
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٤ كم	٥١,٠٠	م ^٣	١٢٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٦٢٩٨٥٠٠٠,٠٠			
	مسافة مدق ترابي ٤ كم.	١,٠٠	م ^٣	١٢٠٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٣٥٠٠٠,٠٠			
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٥٥,٠٠	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري	٧٢٨٠٠٠٠,٠٠			
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٥٠ كم	٤٦٣,٠٠	م ^٣	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جاري	٥٠٩٣٠٠٠,٠٠			
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م ^٢	٢٨٧٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	جاري	١١٣٦٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠		
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م ^٢	١٩٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠		
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م ^٢	٦٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٥٥٠٠٠,٠٠			
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م ^٢	٤٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	جاري	١٦٦٥٠٠٠,٠٠			
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م ^٢	٥٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري	٢٦٢٥٠٠,٠٠			
٩	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقنمات الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢٠,٠٠	م ^٣	٢٣٥,٠٠		٢٣٥,٠٠	جاري	٥١٧٠٠٠,٠٠			
الإجمالي											١١٠٩٤٣٠٠٠,٠٠
فقط مائة وعشرون مليون وتسعمائة وثلاثة واربعون ألف جنيها لاغير											
الشركة المنفذة / م التوقيع	الهيئة العامة (XYZ) م / م التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	الاستشاري العام (Systra)	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / م التوقيع	مدير المشروع م / م التوقيع	مدير عام المشروعات م / م التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م / م التوقيع	أحمد الطحمان		

