

من بداية العمل حتى: 2024 / 2 / 14

للمقارن: المكتب الدولي. العدد (2024/2023/1030) المجلد 1 في 2024/1/22

من بداية العمل حتى: 2024/2/14

ملاحظات	القيمة المستطاعة بعد الإستهلاك		استطاعة أو حجم		حجمه على الأبعاد التي تمت حتى الآن		مقدار الأبعاد التي تمت حتى الآن	مقدار الأبعاد التي تمت في حقل هذه الوحدة	مقدار العمل السابق	القيمة	الوحدة	المساحة		بيانات الأعمال	تاريخ
	جنيه	كرونا	جنيه	كرونا	جنيه	كرونا						جنيه	كرونا		
مكتب جهاز الإشراف متواجد															
العلامات الإرشادية متواجده															
لوحات المشروع متواجده	1,044,100	0	0	0	1,044,100	0	39400	39400		41492	3م	26.5		بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	
المهندسون متواجدون														وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة	
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد														أعمال الإنزلة والتطهير	
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون														بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	
التقرير متواجده	123,600	0	0	0	123,600	0	20600	20600		21734	2م	6		أعمال الردم	
إيراضي خصم التجارب المعملية														بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	
الحد الأدنى من المعدات متواجد														- مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم زيادة	
البرنامج الزمني للمشروع متواجد														علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 153.6 كم = 1.5*227.4 جنيه	
لم يتم توريد عدد ١ حاسب آلي	2,595,840	0	0	0	2,595,840	0	25600	25600		29895.67	3م	101.4		علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 103.6 كم = 1.5*101.6 جنيه	
جميع مشتتاته بالطايعه														علاوة تحميل نقل للمواد الكارثة والموازن طبقا للاحة الشركة الوطنية	
وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/١/٢٣															
وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/١/٢٣	4,657,152				4,657,152		20480	20480		23916.536	3م	227.4			
	780,288				780,288		5120	5120		5979.134	3م	152.4			
يراعى تطبيق نصوص العقد	332,800				332,800		25600	25600		29895.670	3م	13			

إجمالي قيمة المستخلص

قط: تسع ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانون جنبه مصري

رئيس الإدارة المركزية
كباري

منطقة غرب الدلتا

لا إله إلا الله - محمد -

33/33

"Hail, hail, the boys who hail!"

عزیز، فیاض

اسرار حضرت مجدی زاہد

الحمد لله

مفتي الاصل (د. خالد قنديل)

هندس الاستشاري (المساحة)

Ergänzt

1

1

10/10/20