

استاد أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال الردم
لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٧,٣٠٠ إلى الكم ٣٠٧,٨٩٠ بطول ٥٩٠ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتتصدير"

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

مستخلص (١) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠١٥)

ملاحظات	بيان الأعمال											رقم البند
	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل السابق اجراءه خلال هذه المدة	الكمية طبقاً للمقاييس	الوحدة	الملنة	جنيه		
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			جنيه			
مكتب جهاز الاتصالات متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئولي تأمين سلامة المرور متواجدون المعلم ومهندسو العمل متواجدون التقارير متواجدة براعي خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعدات متواجدة البرنامج الزمني للمشروع متواجدة براعي تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٥-٠٢-٢٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٥-٠٢-٢٤)	<p>بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠% ويسنكر لا يزيد عن ٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكبات (تسبي تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) ويتم التنظيف طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وبالبند يجعل مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب اشراف زباده نسبة الدملع عن ٩٥% حسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدملع لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بزيادة او انقصان. - السعر يشمل عمل تشويشات وتكلف اختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.</p> <p>أحمد جلال</p>											
	<p>بند (١-١): السعر خال شهر مايو طبقاً للمقاوضة بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨ علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٤١ كم.</p> <p>علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم.</p> <p>علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٣٦ كم.</p> <p>علاوة بند (١-١) علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم.</p> <p>علاوة بند (١-١) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية.</p>											
	١٢٠٤٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٤٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٣م	١١٧,٥٠	
	١٥٩٥٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٥٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٢٧٦٠٠,٠٠	٣م	١٩٤,٦٠	١(١-١)
	٢١٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	٤٨٥٠,٠٠	٣م	١٩١,٨٠	١(١-١)
	٢٨٢٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠,٠٠	١٩٤٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٢م	١٤٥,٦٠	١(١-١)
	١٣٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٥٠,٠٠	١٠٢٥٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٢م	١٣,٠٠	١(١-١)

	٣٢٣٦٩٠٧,٠٠											
	٠,٠٠											
فقط ثلاثة ملايين ومائتان وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة جنيهات مصرية لا غير.	٣٢٣٦٩٠٧,٠٠											

مدير عام الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح محمد موسى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ ٣١٨	مدير عام المشروعات (الهيئة) م/ محمد حسني فياض أحمد جلال	مدير المشروع (الهيئة) م/ أحمد جلال عبد السلام أحمد جلال	مستشاري العام (سيسترا) م/ جابر ابراهيم أحمد جلال	مستشاري (مكتب أ/ خالد قديل) م/ الشام محمد صبرى أحمد جلال	مستشاري المساحة (مكتب XYZ) م/ أحمد عواد أحمد جلال	مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / محمد فتحى القول
---	--	--	---	---	--	--

