



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية رفع كفاءة طريق دمنهور / دسوق بطول ١٦ كم

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٤٦

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق أسعار مستخلص رقم (٧) جاري للعملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عبد الله
رئيس الإدارة المركزية
٥٠٩٢٥



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عن عملية :- رفع كفاءة طريق دمنهور / دسوق بطول ١٦ كم (عقد رقم ١٤٦ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١) تنفيذ :- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
تاريخ الفتح الفني :- ٢٠٢٠/٧/٢٨

قيمة التعويض أو الخصم (ف) = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد x معاملتها x نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار (ت) ت = ((٤-١٤)/٤)

م	المستخلص	رقم البند	البند	الوحد ة	الكمية	الفئة بالتعاقد	قيمة الأعمال	المواد المؤثرة	معامل عنصر التكلفة الخاضع للتعديل (ك)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (٤)	الرقم القياسي عند نهاية الفترة (١٤)	ت	ف	
٢٥/١٢/٢٠٢٤ رقم ٧ جاري بتاريخ	أعمال إنشاء طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R) (C 3000)	٢م			22000	6.5	143000	سولار	0.15	311.3	620.1	0.9920	21277.74	
					22000	6.5	143000	بيتومين	0.7	274	1079.1	2.9383	294125.95	
	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٢م			22000	109	2398000	سولار	0.15	311.3	620.1	0.9920	356811.31	
					22000	109	2398000	بيتومين	0.55	274	1079.1	2.9383	3875351.79	
			الإجمالي											4547566.78

رئيس إدارة المكننة
للبنية التحتية
١٢ عيد ميلاد



مدير عام المشروعات
١٢ حارم إمام

مهندس (هنية)
١٢ أسعد حلال

مهندس (هنية)
١٢ أسعد حلال

لجنة إدارة المشتريات من البنية

مدير مكتب

١٢ محمد نصار

١٢ محمد نصار

١٢ محمد نصار


١٢ محمد نصار

١٢ محمد نصار



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة
تنفيذ :- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
عن عملية :- رفع كفاءة طريق دمنهور / دسوق بطول ١٦ كم (عقد رقم ١٤٦ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١)
تاريخ الفتح الفني :- ٢٠٢٠/٧/٢٨
ت = ((٤-١٤)/٤)

رقم البند	القيمة	الكمية	القيمة بالتعاقب	قيمة الأعمال	المواد المؤثرة	معامل عناصر التكلفة الخاضع للتعديل (ك)	الرقم القياسي عند الفتح (٤) الفني	الرقم القياسي عند نهاية الفترة (١٤)	ت	ف
٢٥/١٢/٢٠٢٤ رقم ٧ جاري بتاريخ	أعمال إنشاء طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R) (C 3000)	22000 ✓	6.5 ✓	143000 ✓	سولار	0.15 ✓	311.3 ✓	620.1 ✓	0.9920	21277.74
		22000 ✓	6.5 ✓	143000 ✓	بيتومين	0.7 ✓	274 ✓	1079.1 ✓	2.9383	294125.95
	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	22000 ✓	109 ✓	2398000 ✓	سولار	0.15 ✓	311.3 ✓	620.1 ✓	0.9920	356811.31
		22000 ✓	109 ✓	2398000 ✓	بيتومين	0.55 ✓	274 ✓	1079.1 ✓	2.9383	3875351.79
	الإجمالي									4547566.78



مدير عام المشروعات

م. أحمد محمد

م. أحمد محمد

م. أحمد محمد

م. أحمد محمد

م. أحمد محمد