

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم ١ جاري عن عملية : أعمال الصيانة العاجلة لبعض المواقع الخطرة بالطريق الساحلى الفردقة / راس غارب المزدوج بطول ٣ كم

باستخدام الصيانة الذكية بأسلوب (fdr) اشراف (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) (بالامر المباشر)

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٢٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ مع شركة : أحمد على أحمد عبدالعال شاملة المدة من بدء العملية الى ١٧ / ٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار المعمل السابق إجراؤا	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		ملاحظات
		فرض	جنية					فرض	جنية	
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والبند بجمع مستحلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل حتى ٢٠ كم .	0	68.7	م	0	0.00	0	0	0	- براعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس الصلبة متواجد - فنى الصلبة متواجد - علامات الارشاد والتعذير والاثر متواجده - وثيقة التأمين موجودة - التفجير متواجده - الصلاره غير متواجده
2	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتعوجة بالرص الحال باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكتاف والميول الجانبية والفئة تشمل نظافة وملئ الشروخ أن وجدت بالاسفلت ١٠/٧٠ او المستحلات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة مل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المكعب .	0	460	م	0	2600.00	1196000	0	1196000	
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والمطابقة للمواصفات والندرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ولاتقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٦٠ % ولا يزيد نسبة الفلاد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردا باستخدام آلات التسوية الحديثة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستحلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ٢٠ كم .	0	270	م	0	0.00	0	0	0	
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف الطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق ولما للقطاع الانشال المطلوب .	0	78	م	0	32200.00	2511600	0	2511600	
5	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	0	4420	طن	0	848.00	3748160	0	3748160	
6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة طبقة تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير (M.C30) بمعدل (١.2 كجم/م ^٢) ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستحلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	0	60.3	م	0	32200.00	1941660	0	1941660	
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبينومين الصلب ٦٠/٧٠ واد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستحلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	0	321.27	م	0	32200.00	10344894	0	10344894	
	الإجمالي						19742314	0	19742314	

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس الشركة :- م / محمد راضى على

مهندس الإشراف :- م / محمود عثمان على

مدير الأعمال :- م / عماد إبراهيم إبراهيم

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

خالد سعد على

مهندس /

٢٦٨٤٥

اسم العمل :		رقم المستند :		(عدد الملحقات)		رقم التصديق :		القيمة	
اسم المقاول :		نوع الميزانية :		فرع		بلد		حرف	
رقم ومقدار التصديق :									
نوع الميزانية :									
حملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)									
فرش	حنيه	بيان المنصرف من المقاول		رقم	بتحويل	تاريخ الميزان		قيمة التحويل	
		الاستمارة	رقم	تاريخ	حنيه	فرش	حنيه	فرش	
		بيان الأعمال التي تمت الآن							
		محدود							
		مصرح بصرفه (اجمالي قيمة المستخلص الحالي)							
		سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)							
		مستحق صرفه (الفارق)							
		الاستقطاعات							
		حنيه							
		فرش							
		٥% ضمان أعمال							
		مخففات							
		ضرائب							
		٢,٧ تأمينات اجتماعية							
		تلمية موارد							
		تقرير رقم ٥٩							
		جملة الاستقطاعات							
		صافي المبلغ المستحق							
		سنة ٢٠٠							
		رئيس المصلحة							
		علامة							
		إمضاء							
		إمضاء							
		إمضاء							
		جملة تسلف السلف صرفها							
		الباقي للمقاول							
		سنة ٢٠٠							
		بتاريخ							
		المدفوع الآن بتحويل رقم							
		روجع							
		علاقات الكتاب الملوطين							
		يعتمد سحب							
		شيك							
		إذن صرف							
		رئيس الحسابات							
		سنة ٢٠٠							
		تحرير في							
		شيك							
		إذن صرف							
		شيك							
		إذن صرف							
		رقم							
		تحت رقم							
		رقم							
		الكتاب الملوطن							
		الكتاب الملوطن							
		الكتاب الملوطن							
		رسم دفعة أصلي							
		رسم دفعة إضافي							
		أمانات							
		إيرادات							
		الجملة							
		حملة قيمة التحويل							
		الباقي للمقاول							
		سنة ٢٠٠							
		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب							
		سلمت لأمانة رقم							
		وآخر باقي أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي مطالبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)							
		التاريخ							
		سنة ٢٠٠							
		إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار							