

فروق اسعار

عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبري السحارة العلوي
حتى مفارق الشرطة العسكرية (القطاع الثالث) من كم ١٣ الى ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبري سطحي

شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

مستخلص ١٣ جاري

الفتح الفني ٢٠٢٢/٠١/١٣

استلام موقع ٢٠٢٢/٤/٢٦

حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥

من ٢٠٢٥ / ١ / ١٦

رقم المند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٧	تشريب (بيتومين)	٤١٠٠٠	٢٥	٤١	يناير-٢٥	١٦	٠.٣٩٠٢٤٤	٤٠٠,٠٠٠٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥	٣١٥,٩٩٢.٦١
	تشريب (بيتومين)	٤١٠٠٠	٢٥	٤١	فبراير-٢٥	٢٥	٠.٦٠٩٧٥٦	٦٢٥,٠٠٠٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥	٤٩٣,٧٣٨.٤٥
	تشريب (سولار)	٤١٠٠٠	٢٥	٤١	يناير-٢٥	١٦	٠.٣٩٠٢٤٤	٤٠٠,٠٠٠٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.١٨٣١٣٢٥	٧٣,٢٥٣.٠١
	تشريب (سولار)	٤١٠٠٠	٢٥	٤١	فبراير-٢٥	٢٥	٠.٦٠٩٧٥٦	٦٢٥,٠٠٠٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.١٨٣١٣٢٥	١١٤,٤٥٧.٨٣
٩	رابطة (بيتومين)	٤١٠٠٠	١٥٠	٤١	يناير-٢٥	١٦	٠.٣٩٠٢٤٤	٢,٤٠٠,٠٠٠٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٢٩٢١٣٧	١,٧٥٠,١١٢.٩١
	رابطة (بيتومين)	٤١٠٠٠	١٥٠	٤١	فبراير-٢٥	٢٥	٠.٦٠٩٧٥٦	٣,٧٥٠,٠٠٠٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٢٩٢١٣٧	٢,٧٣٤,٥٥١.٤٣
	رابطة (سولار)	٤١٠٠٠	١٥٠	٤١	يناير-٢٥	١٦	٠.٣٩٠٢٤٤	٢,٤٠٠,٠٠٠٠٠	٠.٣	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.٢٧٤٦٩٨٨	٦٥٩,٢٧٧.١١
	رابطة (سولار)	٤١٠٠٠	١٥٠	٤١	فبراير-٢٥	٢٥	٠.٦٠٩٧٥٦	٣,٧٥٠,٠٠٠٠٠	٠.٣	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.٢٧٤٦٩٨٨	١,٠٣٠,١٢٠.٤٨
الاجمالي													٧,١٧١,٥٠٣.٨٤



مستخلص ١٣ جاري
شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات
الفتح الفني ٢٠٢٢/٠١/١٣

المستخلص
شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

المستخلص
شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

2.2

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ

يعتمد سحب

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٠١ هـ - ٢٠٢٤

(2)

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

