



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانته الطرق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٢٥) بتاريخ (٢٠٢٥/٠١/٠٩) بقيمة قدرها ٩٨٠.١٦١٣ (تسعة مليون وثمانمائة وواحد ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي كوبري ماجد الفطيم (الاتجاهين) بطول ١٦ كم تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٤) ختامي للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٥/٠٧/٠٧) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٤١٠.٩٨٠.٧٩ (أربعمائة وعشر ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً و (١٠٠/٧٩) قرشاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص رقم (٤) ختامي

حصر الاعمال

٢ خطاب المحملات

مقاييسه ختامي

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /

م/ مشيرة السيد عبدالله



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
مكتب مقاولات الهيئ - هيثم فوزي زين العابدين

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :
مستخلص (٤) ختامي
عن عملية " أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات
المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي كوبري ماجد
القطيم (الاتجاهين) بطول ١٦ كم "

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج }
صاحب الحق أو :
يسحب باسم } مكتب مقاولات الهيئ - هيثم فوزي زين العابدين
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤١٠٩٨٠.٧٩	
	الجملة	٤١٠٩٨٠.٧٩	

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط / أربعمائه وعشر ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً و (١٠٠/٧٩) قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص (٤) ختامي عن عملية " أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي كوبري ماجد القطيم (الاتجاهين) بطول ١٦ كم "	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						قرش
						إجمالي الأصل
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

الإمضاء بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

شيك
إذن صرف
رقم إمضاء الكاتب المنوط :

الشيكات
تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

الشكايات
رقم إمضاء الكاتب المنوط :

الشكايات
رقم إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في سنة ٢٠

مستخلص رقم (٤) ختامى عن مشروع أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى كوبري ماجد الفطيم (الاتجاهين) بطول ١٦ كم

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم (هيثم فوزي زين العابدين)

عن المدة:- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٧

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الغنة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختامى	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الاعمال بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	المتر الطولى أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٣٧٠.٠٠	١٦٥٠.٠٠	م/ط	٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٠.٠٠	٦١٠٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٦١٠٥٠٠.٠٠	المهندسون متواجدون
٢	المتر الطولى أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٢١٦.٠٠	١٢٣٧.٥٠	م/ط	١٧٠.٠٠	٤٦.٠٠	٢١٦.٠٠	٢٦٧٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٢٦٧٣٠٠.٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولى أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٣٧٨٨.٠٠	١١٠٠.٠٠	م/ط	٣٦٩٨.٠٠	٩٠.٠٠	٣٧٨٨.٠٠	٤١٦٦٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٤١٦٦٨٠٠.٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال رفع و نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقلب العمومية	٢٥١٢٧.٠٠	٦٤.٠٠	م	٢٥١٢٧.٠٠	٠.٠٠	٢٥١٢٧.٠٠	١٦٠٨١٢٨.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	١٦٠٨١٢٨.٠٠	يراعي خصم التجارب المعملية التي تمت بالهيثم
٤-أ	في حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ا جنيهه للكيلو متر علاوة المسافة (لإجمالي مسافة ٤١ كم)	٢٥١٢٧.٠٠	٣٩.٠٠	م	٢٥١٢٧.٠٠	٠.٠٠	٢٥١٢٧.٠٠	٩٧٩٩٥٣.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٩٧٩٩٥٣.٠٠	تراعى تطبيق نصوص التعاقد
٥	بالمتر الطولى تكسير حواجز خرسانية عابيه شامل القدمه بأماكن متفرقه	٤٣٧٤.٠٠	١٣٢.٠٠	م/ط	٤٢٨٤.٠٠	٩٠.٠٠	٤٣٧٤.٠٠	٥٧٧٣٦٨.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٥٧٧٣٦٨.٠٠	أحمد
٦	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية	٤٩٢٩.٩٦	١٣٢.٠٠	م	٤٨٣٨.٠٠	٩١.٩٦	٤٩٢٩.٩٦	٦٥٠٧٥٤.٧٢	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٦٥٠٧٥٤.٧٢	
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية علي البارد	٤٥٣٣.٩٠	٢٠٣.٥٠	م	٣٤٤٢.٠٠	١٠٩١.٣٠	٤٥٣٣.٣٠	٩٢٢٥٢٦.٥٥	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٩٢٢٥٢٦.٥٥	
١٠	المتر الطولى توريد ودهان برودورات ببويه الاكويه بالالوان الابيض والاسود	٥٤٨.٠٠	٢٥.٧٤	م/ط	٢٠٠.٠٠	٣٤٨.٠٠	٥٤٨.٠٠	١٤١٠٥.٥٢	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	١٤١٠٥.٥٢	
الإجمالي													٩٧٩٧٤٣٥.٧٩
السابق ص رفته													٩٣٨٦٤٥٥.٠٠
المستحق ص رفته													٤١٠٩٨٠.٧٩

الشركة المنفذة : مكتب مقاولات الهيثم

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشئون الماليه والاداريه

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الكبارى ومحاوره
التوقيع /
م/ مشيرة السيد عبدالله

المنطقة الرابعه عشر

التوقيع /
أ/ احمد عبد الجواد

مدير إداره المشروعات

التوقيع /
م / محمود الشيخ

مهندس العملية

التوقيع /
م / أحمد حسن

التوقيع /
م/ حسن محمود